

Dodatek č.1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. hejtmánem

dále také jako „příkazce“ a

IBR Consulting s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 235748

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO 25023446
DIČ CZ25023446
jednatel/zastoupený Ing. František Benč, Ph.D.
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 8969260267/5500

dále také jako „příkazník“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k příkazní smlouvě, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 – Dolní Branná – MOK I/14 – zajištění plnění technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce“.
2. Na základě okolností, které ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, objednatel, jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu závazku, je nutné provést změny závazku a předmět smlouvy dle příkazní smlouvy rozšířit o dodatečné služby, spočívající v prodloužení termínu plnění díla z důvodu prodloužení realizace stavby. S ohledem na nezbytnost prodloužení termínu plnění díla dochází taktéž k přiměřenému zvýšení ceny díla.

Předmět dodatku

3. V článku 3 příkazní smlouvy – Termín plnění – se dílčí termín plnění mění následujícím způsobem:

Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti:

(předpokládaný termín dokončení stavby je 20 týdnů po dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci - nejpozději však do 31. 5. 2017).

4. V článku 4 příkazní smlouvy – Cena díla – se ruší odstavec 1 a nahrazují se následujícím zněním:

1) cena díla v rozsahu dle čl. 2 – Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP:

cena celkem bez DPH	310 000 Kč
cena více prací podle dod č. 1 bez DPH	+44 286 Kč
cena celkem bez DPH	354 286 Kč
DPH 21 %	74 400Kč
cena včetně DPH	428 686 Kč

5. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/44/1726/2016 ze dne 21. 11. 2016.

Za příkazce:

Za příkazníka:

12. 12. 2016

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. František Benč, Ph.D.

jednatel



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 09 Praha 9
IČ: 250214-6
DIČ: CZ25023446

