

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Tomáš Idunk, tel.: 495 540 254, e-mail: tomas.idunk@suskhk.cz

a

- (2) Transconsult s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
IČ: 474 55 292
DIČ: CZ47455292
Zastoupený/jednatel Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 2711
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. účtu 87 88 883/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/323 Dobřenice – I/35“

V průběhu projektování vyplynula potřeba rozdělit původní úsek délky 19,823 km z původních 5 staveb na 8 staveb, a to z důvodu rozdělení celé stavby na ucelené funkční celky (dělení dle správních obvodů příslušných stavebních úřadů, přeložky komunikací, vedení komunikace chráněným územím, rozdílné délky trvání jednotlivých staveb a zpracování oznámení EIA pro 2. stavbu II/323 Homyle).

Rozdělení celého úseku na 8 staveb:

- | | |
|-----------|--|
| 1. stavba | II/323 Dobřenice – Roudnice (km 11,870 – 16,100) |
| 2. stavba | II/323 Homyle (km 16,100 – 17,980) |
| 3. stavba | II/323 Kunčice – Nechanice (km 17,980 – 21,580) |

Číslo smlouvy: 32909

- | | |
|-----------|---|
| 4. stavba | II/323 Nechanice – Staré Nechanice (km 21,5880 – 22,166) |
| 5. stavba | II/323 Staré Nechanice – odbočka Lodín (km 22,166 – 24,020) |
| 6. stavba | II/323 odbočka Lodín – Suchá (km 24,020 – 25,660) |
| 7. stavba | II/323 Suchá – křižovatka s III/32345 (km 25,660 – 28,455) |
| 8. stavba | II/323 křižovatka s III/32345 – I/35 (km 28,455 – 31,64) |

Dále bude provedeno doplňující geodetické měření z důvodu vedení dílčích úseků silnice mimo stávající komunikaci v celkové délce 2 440 m a podrobný geotechnický průzkum pro nové úseky silnice včetně mostních objektů (cca 7 průzkumných sond).

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy
o dílo ze dne 7. 7. 2016 3 935 000,- Kč

I. Uspořádání dokumentace 30 000,- Kč

II. Doplnující měření 35 000,- Kč

III. Doplnující geotechnický průzkum 45 000,- Kč

IV. Oznámení EIA: 225 000,- Kč

Z toho: zpracování 180 000,- Kč

průzkumy 20 000,- Kč

projednání, doplňující požadavky 25 000,- Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(dle nabídky dodavatele) 335 000,- Kč**

Cena celkem bez DPH 4 270 000,- Kč

DPH (21%) 896 700,- Kč

Cena celkem včetně DPH 5 166 700,- Kč

- 2) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
zpracování oznámení EIA (pro 2. stavbu)	do 30. 6. 2017
koncept DÚR (pro 1., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. stavbu) včetně záborového elaborátu	do 7 měsíců od podpisu smlouvy
čistopis DÚR (pro 1., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. stavbu)	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR (pro 2. stavbu) včetně záborového elaborátu	do 30. 9. 2017
čistopis DÚR (pro 2. stavbu)	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR (pro 2. stavbu) od objednatele
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + DPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	o 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Zdůvodnění: Při projednávání návrhu řešení rekonstrukce silnice celého úseku délky 19,823 km s předpokládaným rozdělením na 5 staveb bylo dohodnuto nové rozdělení na 8 staveb. V důsledku tohoto rozdělení musí být v odpovídajícím rozsahu přepracována dokumentace s novým uspořádáním stavebních objektů podle příslušných staveb. Termín zpracování DÚR nové 2. stavby je závislý na zpracování „Oznámení EIA“ resp. závěru zjišťovacího řízení s předpokladem do 31. 8. 2017.

3) V Příloze A – Rozsah služeb se v článku 2. Požadavky na dokumentaci - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) upravuje odstavec Požadavky na vypracování dokumentace a zní následovně:

1. Požadavky na dokumentaci stavby:

- Zpracovat oznámení EIA – pro 2. stavbu II/323 Homyle, a to v rozsahu:
 - základní údaje
 - údaje o vstupech (půda, voda, suroviny)
 - údaje o výstupech (emise, odpady, havárie)
 - údaje o stavu životního prostředí (ovzduší, hluk, voda, půdy, fauna, flóra, ekosystémy)
 - údaje o vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
- Průzkumy: botanický průzkum
zoologický průzkum
- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníckými a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.


Číslo smlouvy: 32909

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


V Hradci Králové dne 10 -01- 2017


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Hradci Králové dne

03 -01- 2017


.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292