

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ 268 17 853
bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu	8014208001/5500
zastoupený	Ing. Davidem Kaniou, Ph.D., MBA - členem představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941, ve znění dodatku č. 3 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu závazky, je nutné provést změny závazku a předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který se týká areálu „Na Jamách“, a který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na důvody dle přílohy dodatku je zároveň nezbytné prodloužit dílčí termín plnění pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci podle bodu 4 tohoto dodatku.

Předmět dodatku

3. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku dílčí termín plnění dle písm. b) mění následujícím způsobem:

*b) Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději **31. 7. 2017** části „areál Na Jamách“*

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

- Změnový list č. 6

Za objednatele:

V Hradci Králové dne ...1.5.-02- 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Ostravě dne ...9.2.2017

Ing. David Kania, Ph.D., MBA

člen představenstva

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 6

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

V areálu „Na Jamách“:

- Při projednávání dokumentace k územnímu řízení se vyskytly nepředpokládané komplikace, které posunuly vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Toto má v důsledku vliv na termín vydání stavebních povolení stavby s nabytím právní moci.

Zdůvodnění změny:

V areálu „Na Jamách“:

- Při projednávání dokumentace k územnímu řízení se vyskytly nepředpokládané komplikace. Majitel sousední nemovitosti vznesl námitku k územnímu řízení, která se následně musela projednávat v odvolacím řízení. Výsledkem projednávání bylo zrušení odvolání a nabytí právní moci územního rozhodnutí. Důsledkem tohoto projednávání byl nepředpokládaný časový posun celé inženýrské činnosti.
- Změna termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 31. 7. 2017.

Části, které změna ovlivní:

- inženýrská činnost (územní souhlas, vodoprávní řízení, stavební řízení) – posunutí termínu zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 31. 7. 2017.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 9.2.2017

Jméno: Ing. David Kania, Ph.D., MBA

Podpis:

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Pítkov
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 10.2.2017

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis: