

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2017

Smluvní strany

Objednatel **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
IČO 481 45 122
zástupce MUDr. Jiří Mašek, ředitel organizace
(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel **ANTON A SYN s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36782
se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO 048 81 681
DIČ CZ04881681
zastoupený Yuriy Anton - jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2017, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř - stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-012566, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „zákon“), ve spojení s **§ 273 odst. 6 zákona**.
2. V rámci realizace stavebních prací vyvstala potřeba změny navržené skladby střešní izolace proti vodě a úpravy podhledů římsy. Dále v důsledku zjištění vlhkosti zdiva na jihozápadním rohu budovy není možné využít pro zateplení navržený EPS polystyren, kterým by nebylo zajištěno odvětrávání zdiva, v důsledku toho je nutné zvolit jiný způsob zateplení dle změnového listu č. 1, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle odst. 2 tohoto dodatku. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 2 a ve změnovém listě č. 1 až 3, které tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu zvýšení ceny díla.
4. Tato změna není podstatnou změnou závazku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny činí 10,25 % původní hodnoty závazku.

5. Tímto dodatkem dále dochází k nápravě administrativního pochybení ve výpočtu nabídkového koeficientu, kterým se stanovuje výpočet jednotkových cen víceprací.

Předmět dodatku

1. Článek 5 - Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených ve změnových listech č. 1 až 3, které tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 se v části celkové ceny za provedení díla a v části celkové ceny za dílčí části díla – stavební práce, resp. díla dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Cena za provedení díla v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

celková cena **1 000 931,80 Kč bez DPH** (slovy: **jeden milion devět set třicet jedna korun českých a osmdesát haléřů**);

celková výše DPH **210 195,68 Kč** (slovy: **dvě stě deset tisíc sto devadesát pět korun českých a šedesát osm haléřů**);

celková cena **1 211 127,48 Kč s DPH** (slovy: **jeden milion dvě stě jedenáct tisíc sto dvacet sedm korun českých a čtyřicet osm haléřů**);

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:

celková cena **999 281,80 Kč bez DPH** (slovy: **devět set devadesát devět tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých a osmdesát haléřů**);

celková výše DPH **209 849,18 Kč** (slovy: **dvě stě devět tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmnáct haléřů**);

celková cena **1 209 130,98 Kč s DPH** (slovy: **jeden milion dvě stě devět tisíc sto třicet korun českých a devadesát osm haléřů**);

3. V článku 7 odst. 7 se ruší věta druhá a nahrazuje se následujícím zněním: V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši 0,71.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Je-li účinnost dodatku podmíněna jeho uveřejněním podle dalšího právního předpisu, nabývá dodatek účinnosti jeho uveřejněním dle tohoto předpisu.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.


Přílohy

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 až 3

Příloha č. 2 Změna závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne 31. 07. 2017


za stranu objednatele



MUDr. Jiří Mašek
ředitel organizace

Ve Svobodě nad Úpou dne 31. 07. 2017

za stranu zhotovitele



Yuriy Anton
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: ANTON a SYN s.r.o.

Investor: Zdravotnická záchranná služba KHK

Datum: 23.6.2017

Název akce: Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odvlhčení zdiva

Popis a zdůvodnění změny: Na jihozápadním rohu budovy je zdivo z neznámých důvodů vlhké a po zateplení EPS polystyrenem by nebylo zajištěno jeho odvětrání. Z tohoto důvodu byl zvolen způsob zateplení systémem Baumit Open face, který zajistí odvětrání i po nalepení izolantu

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:

Rozpočet změnového listu č.1



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Anton a syn s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	23.6.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odvlhčení zdiva Popis a zdůvodnění změny: Na jihozápadním rohu budovy je zdivo z neznámých důvodů vlhké a po zateplení EPS polystyrenem by nebylo zajištěno jeho odvětrání. Z tohoto důvodu byl zvolen způsob zateplení systémem Baunit Open face, který zajistí odvětrání i po nalepení izolantu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
23.520,- Kč	31.920,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.400 Kč	Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
31. 07. 2017 	31. 07. 2017 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rozpočet - Změnový list č.1

ANTON A SYN s.r.o.

Stavba:	Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř
Změna technologie zateplení vlhkého zdiva systémem Baumit Open face	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Položky k ponižení rozpočtu						
Izolace tepelné						
21	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 160 mm	m2	28,00	-340,00	-9 520,00
22	283760440	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 160	m2	28,00	-290,00	-8 120,00
38	622531021	Tenkovrstvá silikonová zmrítá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace	m3	28,00	-210,00	-5 880,00
						-23 520,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Položky k navýšení rozpočtu						
Izolace tepelné						
21	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Baumit - open face tl. do 160 mm	m2	28,00	470,00	13 160,00
22	283760440	deska fasádní polystyrénová Baumit open 1000 x 500 x 160	m2	28,00	410,00	11 480,00
38	622531021	Tenkovrstvá silikonová zmrítá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace	m3	28,00	260,00	7 280,00
						31 920,00

Celkem

8 400,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: ANTON a SYN s.r.o.

Investor: Zdravotnická záchranná služba KHK

Datum: 8.7.2017

Název akce: Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úprava podhledů římsy

Popis a zdůvodnění změny: Bezúdržbové provedení úpravy podhledů římsy

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:

Rozpočet změnového listu č.2



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Anton a syn s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	8.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava podhledů římsy Popis a zdůvodnění změny: Bezúdržbové provedení úpravy podhledů římsy		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
16.306,25 Kč	16.306,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 3 1. 07. 2017	 3 1. 07. 2017	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rozpočet - Změnový list č.2

ANTON A SYN s.r.o.

Stavba:	Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř
Změna úpravy podhledů římsy viz. Zápis z KD bod C 1.3	

Konstrukce tesařské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Položky k ponižení rozpočtu						16 306,25
130	762841310	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z palubek	m2	31,250	150,00	4 687,50
131	611911550	palubky obkladové 5M profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	33,750	160,00	5 400,00
174	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	31,250	199,00	6 218,75

Položky k navýšení rozpočtu						16 306,25
Izolace tepelné						

15	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	31,250	205,00	6 406,25
16	283760310	deska fasádní polystyrenová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm	m2	33,750	59,00	1 991,25
13	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	31,250	199,00	6 218,75
14	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	31,250	25,00	781,25
31	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	29,315	31,00	908,75

Celkem

0,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: ANTON a SYN s.r.o.

Investor: Zdravotnická záchranná služba KHK

Datum: 8.7.2017

Název akce: Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna skladby střešní izolace proti vodě

Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo řešení systému DEK, které nezajišťuje zatékání vody do tepelného izolantu, proto bylo navrženo řešení s izolací ve vrchní vrstvě viz. zápis z KD bod č. C 1.1

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:

Rozpočet změnového listu č.3



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Anton a syn s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	8.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna skladby střešní izolace proti vodě Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo řešení systému DEK, které nezajišťuje zatékání vody do tepelného izolantu, proto bylo navrženo řešení s izolací ve vrchní vrstvě viz. zápis z KD bod č. C 1.1		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
6.857,45 Kč	6.857,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 31. 07. 2017	 31. 07. 2017	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř – stavební práce

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	992 531,80 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 55 083,70 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 46 683,70 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 000 931,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	101 767,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	10,25 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	992 531,80 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	992 531,80 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	992 531,80 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	992 531,80 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	992 531,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 55 083,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 46 683,70 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	8 400,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	992 531,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	992 531,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 55 083,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 46 683,70 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 000 931,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl:

Jarmila Konečná