

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M - SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradec Králové, oddíl B,
vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Lipnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 825 682,03 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů osm set dvacet pět tisíc šest set osmdesát dva Korun českých tři haléře) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 36533

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 814 613,25 korun českých
DPH (21%)	1 011 068,78 korun českých
Cena celkem	5 825 682,03 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 1 -08- 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel – na základě plné moci

PA - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1007
IČ: 421 93 838 - DIČ: CZ421 96 808
Ředitelství
Husova 936/23, 500 02 Hradec Králové 77

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36533
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017

2

Název stavby :

„II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

Název objektu :

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, SO 101 Rekonstrukce komunikace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ 47307218

Zhotovitel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodů nefunkčnosti a havarijního stavu příčných propustů 3ks – v km cca 005.00; cca 050.00 – nalezen při stavbě a 090.00 bude provedena jejich kompletní výměna ve stávajícím DN 300 vč. odláždění šikmých čel. Výtokové části propustku nevykazovali zjevné poruchy, nedalo se předpokládat jejich porušení v tělese komunikace.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.




Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet
2	zápis KD č.2.
3	Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
4	foto propustků
5	
5	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
5 420 090,-	5 420 089,89 Kč	0,00 Kč	67 392,31 Kč	5 825 682,03 Kč	405 592,14 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		0,00 Kč	67 392,31 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M-SILNICE a.s.	Ing. Ondřej Koza		
Projektant :	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jakub Vyhnálek		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

ZÁPIS

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

stavba číslo: 36533

ze dne: 29.6.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel předloží objednateli Prohlášení o vlastnostech a Certifikáty materiálů použitých na stavbě odpovídající požadavkům k odsouhlasení.

Zhotovitel k dnešnímu dni předložil k odsouhlasení tyto materiály :

- netkanou geotextilii geoNETEX A PP 300 UVLS – použití k obalení drenážních trub
- tkanou geotextilii GEOJUTEX 20 – bude použita jako separační folie při sanaci aktivní zóny
- přírodní drcené kamenivo 0/63 z Lomu Košťálov

TDI tyto materiály odsouhlasil.

Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení (např. asfaltobetonové směsi, betonové směsi, kamenivo). Nepředloženo. Úkol trvá, dodat do příštího KD.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Zhotovitel na stavbu nevpustí subdodavatele, který není předem odsouhlasen TDI a splněny podmínky BOZP (seznámení s plánem a vzájemná koordinace prací a seznámení s riziky na staveništi).

Odsouhlasení subdodavatelé :

Geodézie Dvůr Králové nad Labem s.r.o., IČO : 620 240 060

Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO : 27467040

ATM CZ a.s., IČO : 28488300

Dlažba Company, s.r.o., IČO : 03637808

ČNES a.s.

Splněno.Trvá po dobu stavby.

Pokládka asfaltobetonových vrstev musí být provedena vlastními silami.

1/3 Z důvodů odvodnění paraplané zhotovitel provede paraplan v jednostranném sklonu 3% k drenáži.

Splněno.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: práce jsou prováděny dle schváleného HMG.

Popis provedených prací:

- Dokončení odtěžování konstrukčních vrstev v celém úseku
- Odtěžení aktivní zóny
- Demontáž stávajících uličních vpustí

Předpokládané práce na další období:

- Zřízení trativodu DN 150 v celém úseku dle PD
- Výměna aktivní zóny
- Osazení nových uličních vpustí vč. napojení
- Zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD
- Příprava pro vápnění

Dopravní opatření: DIO, plná uzavírka (do 30.7.2017, pak pracovní místa)

Předávání RDS: bude řešena v případě potřeby.

Fotodokumentace: foceno průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Pokyn k zahájení prací:	12.04.2017
Smlouva o dílo ze dne:	30.03.2017
Datum zahájení prací:	05.06.2017
Termín dokončení prací:	27.08.2017
Termín pro dokončení stavby:	08.10.2017
Doba realizace stavby:	12 týdnů + 6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 5 420 089,89,- Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): 0

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

2/1 Z důvodů nefunkčnosti a havarijního stavu příčných propustů (3ks – v km cca 005.00; cca 050.00 – tento nezakreslen – nalezen při stavbě a 090.00 bude provedena jejich kompletní výměna ve stávajícím DN 300 vč. odláždění šikmých čel.
Projektant stavby vytvoří na tyto práce položkový rozpočet - obratem.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: postup dle PD.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní: úklid silnice po výjezdu mechanizace

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 13.7.2017 v 8.00 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 29.6.2017

Za objednatele č.1. správce stavby a TDS :

Jiří Kříž, Pavel Prokeš

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Martin Jelínek

Za objednatele č.2. správce stavby:

Ing. Ctirad Pokorný, Ing. Jan Fila

Za zhotovitele stavby:

Ing. Petr Mareš, Ing. Ondřej Koza, Petr Dvořák

Za autorský dozor stavby:

Ing. Jakub Vyhnálek

Přílohy: Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

z 2. kontrolního dne stavby : **II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice**

jednání se uskutečnilo dne: 29.6.2017 na staveništi a budově SÚS Dvůr Králové n/L

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ondřej Koza	M – SILNICE a.s.	601 393 141	ondrej.koza@msilnice.cz	
Petr Dvořák	M – SILNICE a.s.	724 355 884	petr.dvorak@msilnice.cz	
Ing. Petr Mareš	M – SILNICE a.s.	725 677 696	petr.mares@msilnice.cz	
Ing. Martin Jelinek	SÚS KHK a.s., Hradec Králové	733 780 160	martin.jelinek@suskhk.cz	
Jiří Kříž	SÚS KHK a.s., Trutnov	724 040 031	jiri.kriz@suskhk.cz	
Pavel Prokeš	SÚS KHK a.s., Trutnov	702 004 365	pavel.prokes@suskhk.cz	
Petr Valeš	SS KHK p.o., D.K.	721 217 932	pvalet@suskhk.cz	
Ing. Jakub Vyhňálek	AF-CITYPLAN s.r.o.	606 561 712	jakub.vyhnalek@afconsult.com	
Ing. Ctirad Pokorný	MěÚ Dvůr Králové (RISM)	739 521 829	pokorny.ctirad@mudk.cz	

[illegible]

















Název stavby:
" II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice "

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méně práce	
SO 001		213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 880,00
SO.101	Vedlejší a ostatní náklady	4 265 533,13	279 504,00	0,00	55 696,12	0,00	4 600 733,25
	Rekonstrukce komunikace						
CENA CELKEM bez DPH		4 479 413,13	279 504,00	0,00	55 696,12	0,00	4 814 613,25
DPH 21 %		940 676,76	58 695,84	0,00	11 696,19	0,00	1 011 068,78
CENA CELKEM		5 420 089,89	338 199,84	0,00	67 392,31	0,00	5 825 682,03

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 55 696,12 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	4 535 109,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	55 696,12 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,24 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	55 696,12 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,24 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 55 696,12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	55 696,12 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 279 504,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	335 200,12 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,48 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	4 479 413,13 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 335 200,12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	4 814 613,25 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková