

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (č. stavby: 36541)
ze dne 17. 6. 2016

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
* **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 2006-8143511/0710

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jednající: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 0141370152/0100
Zapsaný: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavbu „**II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa**“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dle uzavřené Smlouvy o dílo měla být stavba realizována v termínu 4. 7. 2016 – 30. 10. 2016. Zhotovitel stavby, na základě projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS), zpracované společností DiK Janák, s.r.o. v 03/2014, převzal kompletní technické řešení opěrné zdi. Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS obsahovala Geologický průzkum – rešerši, která vycházela ze závěrů provedených geotechnických prací v minulosti v blízkosti zájmové lokality. Závěrem rešerše bylo uvedeno, že řeší danou lokalitu z geotechnického hlediska jako předběžný průzkum s nutností stanovit skladbu podložních vrstev na základě podrobné geologie v podobě provedení vrtaných sond. Zhotovitel stavby nechal vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS) v rámci které byl proveden nový geologický průzkum pro každou zeď včetně vrtaných sond (3 sondy na jedné straně komunikace podél zdi a 3 sondy na druhé straně komunikace). Tyto vrtané sondy byly podkladem pro ověření založení komunikace a návrhu způsobu provádění výkopových prací. V rámci podrobného průzkumu bylo zjištěno, že návrh zpracovaný v projektové dokumentaci ve stupni DSP + PDPS je na nebezpečné straně a mohlo by hrozit, že komunikace na svahu v průběhu stavebních prací ztratí stabilitu a dojde k sesuvu. V projektové dokumentaci ve stupni DSP + PDPS DIO v průběhu stavby využívá jedinou možnost přístupu po komunikaci II/252 do Malé Úpy, a to kyvadlově za pomoci semaforové soupravy v 1/2 vozovky nad výkopem. Při sesuvu by hrozilo zamezení přístupu veškeré dopravy včetně záchranného systému.

Na základě vrtaných sond a zjištěného profilu základových poměrů byly provedeny statické výpočty a bylo nutno upravit projekt provádění a zajištění stability výkopů, aby návrh splňoval bezpečnostní požadavky. Tento upravený návrh znamenal pro stavbu významnou změnu, jak v technologii a způsobu provádění tak i v soupisu prací, čímž se významně navyšoval rozpočet stavby (předpoklad o více než 30% předpokládané ceny podle Smlouvy o dílo). Projektant DSP + PDPS ve svém

stanovisku uvedl, že stabilita svahů dle jeho návrhu vyhovuje. Na základě těchto zjištění byl proveden nezávislý posudek, který posuzoval zajištění dočasných výkopů. V projektové dokumentaci DSP + PDPS není doloženo ověření celkové stability dočasných svahů a je doloženo pouze v RDS. Autor nezávislého posudku považuje návrh v RDS za typově vhodný, doložený statickým výpočtem.

I.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které nebyly smluvním stranám před podpisem Smlouvy o dílo známy, a pro které není možné řádné provedení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody:

Smluvní strany touto dohodou sjednávají ke dni 31. 8. 2017 ukončení Smlouvy o dílo (č. stavby 36541) ze dne 17. 6. 2016.

II.

Uzavřením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních strany vyplývající z plnění, které si smluvní strany již navzájem poskytly v rámci Smlouvy o dílo (č. stavby 36541) ze dne 17. 6. 2016, zejména pak právo zhotovitele na zaplacení dosud provedených prací v souladu s danou Smlouvou o dílo na základě faktury zhotovitele č. 150700680003572016 ze dne 30. 11. 2016, která tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1. Tato faktura byla již objednatelem uhrazena.

Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s dokončením díla (tj. Termínem dokončení prací a Lhůtou pro dokončení stavby) dle Smlouvy o dílo. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že stavební objekty II/252 Malá Úpa - rekonstrukce zdí - Nad Seidlovým dolem (SO 001 (vyjma RDS), SO 101 a SO 201) a II/252 Malá Úpa - Rekonstrukce zdí - Pod Kraví horou (SO 001 (vyjma RDS), SO 101 a SO 201) nebyly a nebudou realizovány.

Smluvní strany potvrzují, že vzhledem k výše uvedenému nebylo dílo dle Smlouvy o dílo provedeno a dokončeno a z tohoto důvodu nezačala a ani v budoucnu nezačne běžet záruční doba dle Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje vrátit zhotoviteli jím poskytnutou Bankovní záruku za řádné provedení díla č. 1606015 (vystavenou BNP Paribas Fortis SA/NV, jednající prostřednictvím své organizační složky BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika, IČ: 273 62 329), ve znění dodatků, do deseti dnů od podpisu této dohody. Objednatel tímto potvrzuje, že ke dni uzavření této dohody nečerpal žádnou částku – nevzněl žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku a dále se objednatel zavazuje, že ani v budoucnu nebude čerpat žádnou částku – nevznese žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku.

Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou jejich nároky vztahující se ke Smlouvě o dílo zcela vypořádány, kromě práva zhotovitele na vrácení poskytnuté Bankovní záruky v souladu s touto Dohodou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že objednatel ani zhotovitel nemají na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s prováděním díla nebo v souvislosti s uzavřením této dohody právo na úhradu jakékoliv smluvní pokuty, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

III.

Tato dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření této dohody schválila Rada Královéhradeckého kraje dne 31.7.2017, číslo usnesení.. **RK121115612017**

Přílohy: Faktura č. 150700680003572016 ze dne 30. 11. 2016

✓ V Hradci Králové dne 17. 08. 2017



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ dle plné moci

DAŇOVÝ DOKLAD




FAKTURA č.: 150700680003572016

var. symbol:

5801995003

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed závod Čechy východ Piletická 498 503 41 Hradec Králové Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze značka Rg B 1561 Základní kapitál: 1.386 200.000 Kč IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924	Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2 Hradec Králové 500 03 IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546								
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha číslo účtu: 0141370152/0100	Bankovní spojení: číslo účtu:								
Název stavby: Opěrná zeď Malá Úpa číslo stavby: 1519.6070426MBU	Forma úhrady: Převodní příkaz Datum vystavení: 30.11.2016 Datum splatnosti: 29.1.2017 Datum zdanitelného plnění: 30.11.2016								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">CZK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme vám RDS na stavbě:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "POD KRAVÍ HOROU"</td> <td style="text-align: right;">139 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"</td> <td style="text-align: right;">128 000,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			CZK	Fakturujeme vám RDS na stavbě:		Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "POD KRAVÍ HOROU"	139 000,00 Kč	Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"	128 000,00 Kč
	CZK								
Fakturujeme vám RDS na stavbě:									
Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "POD KRAVÍ HOROU"	139 000,00 Kč								
Silnice II/252 Malá Úpa rekonstrukce zdi "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"	128 000,00 Kč								
	Daňový základ: 267 000,00 Kč DPH 21 %: 56 070,00 Kč Cena s DPH: 323 070,00 Kč Pozastávka K úhradě zbývá 323 070,00 Kč								

Za zhotovitele: 
 Datum, podpis, razítko

Za objednatele: 
 Datum, podpis, razítko