

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/005/2017**

Číslo stavby: **RFLK**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. 724 263 638, radek.kostal@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“.

Číslo stavby: 34854

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26 063 379,38 Kč** vč. **DPH** (slovy dvacetšestmilionůšedesáttřítisícitřístadesámdevět Korun českých třicet osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 539 982,96 korun českých
DPH (21%)	4 523 396,42 korun českých
Cena celkem	26 063 379,38 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne **28. 08. 2017**

V Hradci Králové dne


Objednatel

Zhotovitel


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Suchanová
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové


STRABAG a.s.
Odborný ústav Praha
Inženýrská činnost
IČO: 250 079 885
200

**Název stavby:
II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102**

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 102.0	Všeobecné a předběžné položky	426 073,55			426 073,55
SO 102.1	Úsek ZÚ – 1,063	5 938 170,37	58 861,76		5 997 032,13
SO 102.2	Úsek km 1,111 – KÚ	12 040 309,75	93 662,16		12 133 971,91
SO 102.3	Křižovatka sil.II/567 a sil. III/5672	469 926,03			469 926,03
SO 102.4	Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468	2 266 091,69			2 266 091,69
SO 102.5	DIO	246 887,65			246 887,65
CENA CELKEM bez DPH		21 387 459,04	152 523,92	0,00	21 539 982,96
DPH 21%		4 491 366,40	32 030,02	0,00	4 523 396,42
CENA CELKEM		25 878 825,438	184 553,943	0,000	26 063 379,382



STRABAG
 STRABAG a.s.
 Opatovický újezd 510
 150 00 PRAHA 5
 IČO: 275 02 988




SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
 (27)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34854
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190
Smlouva o dílo uzavřená dne :	29.3.2017

1

Název stavby :

II/567 Rtyň – Zbečnick – Hronov, SO 102

Název objektu :

SO 103 Propustky, SO 201 Opěrné zdi

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol .r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

1.U č.p. 222 km 0,310 bude nové přepojení dešťových vod skrz komunikaci. Z důvodů výškového napojení komunikace je nutné přepojit stávající odvodnění.

2.V úseku 0,950- 1,100 vlevo bude řešeno odvodnění komunikace, které je od vzniku projektu ve stavu neschopném provozu. Odvodnění bude řešeno ve spolupráci s Městem. V km 0,977 je propustek nefunkční od doby vzniku projektu, tento propustek bude nutno nově rekonstruovat. Město vyřeší vstupní šachtu, včetně napojení všech svodů.

3.V km 1,3 u stávající zdi bude z důvodů výškové nedostatečnosti příkopu provedeno zatrubnění k nejbližšímu propustku v km 1,370.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet 1-3
2.	rekapitulace ceny
3.	rozklad ceny
4.	Zápis z KD 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 878 825,00 Kč	25 878 825,44 Kč	0,00 Kč	184 553,94 Kč	26 063 379,38 Kč	184 553,94 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	184 553,94 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Radek Košťál	15.8.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Richard Škrába	15.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	15.8.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	15.8.2017	
Supervize :				

Ing. Irena Vaněčková

Od: michal.hurt@strabag.com
Odesláno: 14. srpna 2017 7:47
Komu: irena.vaneckova@suskhk.cz
Předmět: Cena nové položky Rtyně - Zbečnik - chodníková vpust

Dobrý den,

postupoval jsem dle dokumentu Smluvní podmínky - Zvláštní podmínky článku 12.3 odstavec c:

použil jsem OTSKP expertní ceny cenové úrovně 2015

pro položku 89742 chodníková vpust činí 11000 Kč minus betonové dno a střední díl 1006,6 = 9993,4

dále jsem tuto cenu upravil koeficientem, který jsem získal jako poměr přijaté ceny k projektované

21387 tis / 33173 tis = 0,6447

a tedy: 9993,4 * 0,6447 = 6442,75

S pozdravem
Ing. Michal Hurt

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
DIR Praha, Oblast Hradec Králové, Provozní jednotka Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Tel. + 420 495 768 255
Mobil + 420 602 703 492
Fax + 420 495 768 256
michal.hurt@strabag.com
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



ZÁPIS

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“

stavba číslo: 34854

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190

ze dne: 17.7.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byly odsouhlaseni:
SAT s.r.o. – frézování vozovek, studená recyklace
MADOS MT s.r.o. – SO 102.4 - Sanace sesuvu
Dopravní značení Náchod s.r.o. – VDZ a svislé dopravní značení
Maple geo s.r.o. – geodetické práce
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. – bylo předáno před stavbou a odsouhlaseno
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 1/6 U č.p. 222 km 0,310 bude nové přepojení dešťových vod skrz komunikaci
Z důvodů výškového napojení komunikace je nutné přepojit stávající odvodnění.
Projektant navrhne řešení, stavba předá podklady k ZL1.
- 1/7 V úseku 0,950- 1,100 vlevo bude řešeno odvodnění komunikace, které je od vzniku projektu ve stavu neschopném provozu. Odvodnění bude řešeno ve spolupráci s Městem V KD 2 . stavba připraví podklady k ZL 1.Město se k problému nevyjádřilo, stavba provede nejnutnější úpravy (osazení nových mříží 4 ks) Odkalovací šachty z provozovny nebudou řešeny.
- 1/8 Upozorňujeme Město Červený Kostelec, na možnost nových chodníků podél nových obrub v Horním Kostelci



- 1/9 Žádáme před recyklací o předání technologického postupu včetně dávkování pojiv
- 1/10 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. - bez připomínek
- 1/11 S ohledem na rozdělení financování stavby, žádáme fakturaci po objektech – samostatně SO 102.1 – financuje kraj

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Popis provedených prací:

Vytýčení inženýrských sítí

SO 102.1

Frézování komunikace, odstranění stromů a pařezů, odtěžení krajnic, sanace poruch vozovky, práce na odvodnění – drenáže

SO 102.2

Frézování komunikace, odstranění stromů a pařezů, odtěžení krajnic

SO 102.3

Frézování komunikace, odtěžení krajnic

SO 102.4

Rozebrání svodidel, sejmutí ornice, výkop pro opěrnou zeď

SO 102.5

Instalace DZ- objížďky, osazení bet. svodidel

Výhled prací do příštího KD:

Sanace poruch vozovky, vrtání mikropilot, práce na opěrné stěně, práce na odvodnění – drenáže, propustky, pokládka obrub a žulové linky.

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Dopravní opatření: bez připomínek

Předávání RDS: bude průběžně předávána

Fotodokumentace: předávána průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Výzva k provedení díla k 5.4.2017

Souhrn smluvních dohod ze dne: 29.03.2017

Datum zahájení prací: 03.07.2017



Termín dokončení prací: 02.10.2017
Termín pro dokončení stavby: 13.11.2017
Doba realizace stavby: 13 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 25 878 825,44 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): červenec 2017 1 319 402,84 Kč s DPH
1 615 583,45 Kč s DPH

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 2/1 V km 0,977 je propustek nefunkční od doby vzniku projektu, tento propustek bude nutno nově rekonstruovat. Projektant navrhne řešení, stavba předá podklady k ZL 1. Město vyřeší vstupní šachtu, včetně napojení všech svodů.
- 2/2 V km 1,3 u stávající zdi bude z důvodů výškové nedostatečnosti příkopu provedeno zatrubnění k nejbližšímu propustku v km 1,370. Projektant navrhne řešení, stavba předá poklady k ZL 1.
- 2/3 Na konci výjezdu ve směru na Stárkov dojde ke změně směrového vedení obruby včetně žulové přídlažby k UV. Město bude hradit navýšení až k hranici stavby.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá bez závad

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Požadujeme doplnit zábradlí v místech výkopů pro základy opěrné zdi a v případě rýh pro odvodnění.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.



VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 14.8.2017 v 8 hod. na stavbě

Zapsali dne: 31.7.2017

Za správce stavby a TDI:
Ing. Irena Vaněčková

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:
Ing. Lukáš Hlaváček
Radek Košťál

Za autorský dozor stavby:
Ing. Richard Škrába

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu e)		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 152 523,92 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	21 539 982,96 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	152 523,92 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,71 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	152 523,92 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,71 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 152 523,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	152 523,92 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	152 523,92 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,71 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	21 387 459,04 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 152 523,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	21 539 982,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková