

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2017

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-2031100257/0100  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, tel.: 723 757 169, e-mail: [irena.vaneckova@suskhk.cz](mailto:irena.vaneckova@suskhk.cz)

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 274 66 868  
DIČ: CZ27466868  
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti  
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. ú.: 194021669/0300  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

### **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/5672 Horní Kostelec“**

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu záborového elaborátu a konceptu dokumentace ve stupni DUR, DSP + PDPS z důvodu nutné koordinace se stavebními záměry města Červený Kostelec (realizace chodníků a opravy splaškové kanalizace).

Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
<b>koncept záborového elaborátu</b>	<b>do 135 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
<b>koncept DÚR (dešťová kanalizace)</b>	<b>do 135 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
čistopis DÚR (dešťová kanalizace)	14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR dešťové kanalizace
<b>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění</b>	<b>do 135 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí k dešťové kanalizaci
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 18. 09. 2017

V Hradci Králové dne 6.9.2017

  
.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

  
.....  
Zhotovitel  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
DOPILAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Borohovská 788A, 500 02 Hradec Králové  
IČO 27405608 DIČ CZ27405608