

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. I zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **48 707 223,77 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicet osm milionů sedm set sedm set tisíc dvě set dvacet tři Korun českých sedmdesát sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35925

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	40 253 903,94 korun českých
DPH (21%)	8 453 319,83 korun českých
Cena celkem	48 707 223,77 korun českých

3) Oceněný soupis prací týkající se provedení Díla ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací týkající se provedení Díla jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 7. 09. 2017

V Hradci Králové dne 01-09-2017



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Přelatická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

  
.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

  
.....  
Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
na základě plné moci

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35925
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0000259
Smlouva o dílo uzavřena dne :	26.5.2016

3

Název stavby :

**II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek**

Název objektu :

SO 001, SO 002, SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 151, SO 152, SO 153, SO 154, SO 201, SO 202

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto - projektant Ing. Lukáš Tobeš

Zhotovitel :

Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Méněpráce stavebních prací 1. a 2. části stavby. Jedná se o práce, které nebyly realizovány v plném rozsahu položkového rozpočtu v SOD na základě skutečného provedení stavby.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	aktualizovaný rozpočet
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
49 972 676,00 Kč	49 972 675,27 Kč	2 641 319,33 Kč	0,00 Kč	48 707 223,77 Kč	-1 265 451,50 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		3 020 898,35 Kč	1 755 446,89 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1	Ing. Martin Beránek	31.8.2017	
Projektant :	MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto	Ing. Lukáš Tobeš	30.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Ludek Horáček	31.8.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Miroslav Řehák	30.8.2017	

Název stavby:  
" II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek "

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	608 005,65					24 648,98		583 356,67
SO 002	Všeobecné předběžné položky	526 701,52					2 844,11		523 857,41
SO 101	Silnice II/305 od km 0,000 do 2,059	9 916 095,74	299 202,21	47 760,29	321 992,84	36 550,77		524 091,16	9 928 888,55
SO 102	Silnice II/305 od km 2,059 do 3,574	6 621 485,02	805 826,41	229 390,61	23 761,10	0,00		238 779,47	6 982 902,43
SO 103	Silnice II/305 od km 3,574 do 5,420	10 276 535,34						117 912,63	10 158 622,69
SO 104	Silnice II/305 od km 5,420 do 6,231	6 147 615,22						121 600,11	6 026 015,10
SO 151	Dočasné dopravní opatření pro SO 101	923 988,16						120 077,57	803 910,59
SO 152	Dočasné dopravní opatření pro SO 102	549 911,18						485 832,80	64 078,38
SO 153	Dočasné dopravní opatření pro SO 103	1 330 357,07						88 093,12	1 242 263,95
SO 154	Dočasné dopravní opatření pro SO 104	428 654,56						111 245,39	317 409,17
SO 155	Oprava objízdných tras na účelových komunikacích	83 092,97						2 934,84	80 158,13
SO 201	Most ev.č. 305-009	2 960 398,42						343 926,32	2 616 472,12
SO 202	Most ev.č. 305-010	926 890,78						922,04	925 968,75
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>41 299 731,63</b>	<b>1 105 028,62</b>	<b>277 150,90</b>	<b>345 753,94</b>	<b>36 550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 908,54</b>	<b>40 753 903,94</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>8 672 943,64</b>	<b>232 056,01</b>	<b>58 201,69</b>	<b>72 608,32</b>	<b>7 675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>458 410,79</b>	<b>8 453 319,83</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>49 972 675,27</b>	<b>1 337 084,63</b>	<b>335 352,59</b>	<b>418 362,26</b>	<b>44 226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 641 319,33</b>	<b>48 707 223,77</b>

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součástí cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

SÚS Královéhradeckého územního úřadu  
Kotrčehorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 62 988 (100)  
DIČ: CZ22 502 688

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 182 908,54 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	39 116 823,09 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 182 908,54 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	5,29 % < 15,00 %	

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 182 908,54 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-2 182 908,54 Kč bez DPH

**Předchozí dodatek č. 1**

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 1 105 028,62 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 277 150,90 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 345 753,94 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 36 550,70 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 182 908,54 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	39 116 823,09 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 182 908,54 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	5,29 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	41 299 731,63 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	1 450 782,56 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,51 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	41 299 731,63 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 450 782,56 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 496 610,14 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	40 253 904,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.