

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní stran

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 274779891/0300
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dle dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné realizovat práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. Zároveň dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 2 - Specifikace díla, odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

3. V článku 5 - Cena díla – se ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla.

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	90.000,-	18.900,-	108.900,-
2.	Diagnostika a průzkumy	750.000,-	157.500,-	907.500,-
3.	Zajištění výkupu pozemků	255.000,-	53.550,-	308.550,-
4.	PD ve stupni DUR	685.000,-	143.850,-	828.850,-
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	400.000,-	84.000,-	484.000,-
6.	PD ve stupni DSP	350.000,-	73.500,-	423.500,-
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	300.000,-	63.000,-	363.000,-
8.	PD ve stupni PDPS	400.000,-	84.000,-	484.000,-
9.	Součinnost v zadávacím řízení	75.000,-	15.750,-	90.750,-
10.	Autorský dozor (300 hodin x 750,-hodinová sazba)	225.000,-	47.250,-	272.250,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				3.530.000,-
DPH 21%				741.300,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				4.271.300,-

Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 1

cena podle	SoD bez DPH	3.240.000,00 Kč
cena víceprací podle ZL 1 bez DPH		+ 120.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH		3.360.000,00 Kč
cena víceprací podle ZL2 bez DPH		+ 170.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH		3.530.000,00 Kč
DPH 21 %		741.300,00 Kč
cena včetně DPH		4.271.300,00 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1

Změnový list č. 2


V Hradci Králové dne 03. 10. 2017

V Hradci Králové dne.....

za stranu


objednatele

za stranu zhotovitele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Ing. Tomáš Nosek
jednatel


Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Doplnění dokumentace ve stupni DUR a posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Zdůvodnění změny:

Při projednávání stanovisek dotčených orgánů a zjišťování vlivu stavby na životní prostředí byly stanoveny nové požadavky, které je nutné zakomponovat do DUR a proto je nutné provést úpravu dokumentace ve stupni DUR a nově ji vytisknout. V souvislosti se zpracováním změn a vyžádání nových stanovisek je nutné posunout termín získání pravomocného územního rozhodnutí. Probíhají jednání s majiteli pozemků, kteří mají některé požadavky, které je nutné konzultovat se zadavatelem, proto nelze přesně stanovit dobu pro získání souhlasů s územním řízením. Uvedený postup vyžaduje vyšší finanční náklady a delší dobu na projednání majetkoprávního vypořádání. V současné době zbývá dokončit jednání u posledních čtyřech dotčených vlastníků z celkového počtu 35.

Tyto okolnosti si vyžadují prodloužení termínu pro získání územního souhlasu a mají vliv na cenu díla v rozsahu cca 15% ceny.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Článek 5, odst.2 - Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků

- Pol. 4 – PD ve stupni DÚR

- Pol. 5 - Inženýrská činnost – územní řízení

Cena podle změny:

Článek 5, odst.2

- Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků – nová cena 255.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30.000,- Kč bez DPH

- Pol. 4 – PD ve stupni DÚR - nová cena 685.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 90.000,- Kč bez DPH

- Pol. 5 - Inženýrská činnost – územní řízení – nová cena 400.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 50.000,- Kč bez DPH

Cena změny celkem je 170.000,-Kč

Celková cena díla po změně je tedy 3.530.000,- Kč bez DPH


Změna projednána na výrobním výboru: 23.08.2017

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 14.09.2017

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 14.9.2017

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

