

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

#### obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
IČO 452 72 891  
DIČ CZ 452 72 891  
bankovní spojení ČSOB a.s.  
číslo účtu 105026522/0300  
zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě skutečnosti, že Zhotovitel neobdrží v dohodnutém termínu podklady potřebné pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, protože se z důvodu nevhodného počasí nepodařilo provést měření akustického tlaku a sčítání vozidel, dle kterého budou navržena protihluková opatření, prodlužuje se termín odevzdání DUR.

### Předmět dodatku

#### 1. Článek 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:


- a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 a odst. 6 nejpozději:
  - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30.10.2017
  - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního souhlasu.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
- Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.
- Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 02.10. 2017

za stranu objednatele

  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtmán Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

V Praze dne 20-09- 2017

za stranu zhotovitele

  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva PUDIS a.s.

  
Ing. Jan Vlček  
člen představenstva PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2  
100 31 Praha 10  
IČ: 45272891  
www.pudis.cz

1