

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

uzavřené dne 21. 5. 2012, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. 10. 2012 (dále jen „Smlouva“)

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely

1. Smluvní strany

1.1 ENESA a.s.

se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

IČ 27382052

DIČ CZ27382052

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Slavotínek, předseda představenstva a Ing. Jiří Držmíšek, místopředseda představenstva

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 35-6930270207/0100

vedoucí účastník sdružení firem ENESA a.s. a D-energy s.r.o.

název sdružení: Sdružení firem ENESA a.s. a D-energy s.r.o.

adresa sdružení: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

(dále jen „**ESCO**“)

1.2 Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1424/2, 530 03 Hradec Králové

IČ 70889546

DIČ CZ70889546

jejímž jménem jedná Bc. Lubomír Franc, hejtman

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „**Klient**“)

2. Prohlášení smluvních stran a účel uzavření dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že ESCO nebude schopné z důvodů na straně Klienta spočívajících v nemožnosti předání staveniště splnit svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy spočívající v provedení základních investičních opatření popsanych v článku 15 přílohy č. 3 Smlouvy, která se mají provést na SO212 (ID070) SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, Hradec Králové v termínu stanoveném ve Smlouvě.

2. Za účelem smírného vyřešení této situace smluvní strany uzavírají tento dodatek Smlouvy.

3. Úprava dalšího postupu

1. S ohledem na skutečnost konstatovanou v článku 2. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
 - a. Klient se zavazuje převzít od ESCO základní investiční opatření ve smyslu článku 11. Smlouvy, a to i bez dokončeného základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku, budou-li jinak splněny všechny podmínky stanovené Smlouvou pro takové převzetí.
 - b. Převzetím podle písmene článku 3 odst. 1 písm. a. tohoto dodatku vzniká ESCO právo vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních investičních opatření podle článku 26. Smlouvy, a to v celkové výši podle článku 26. odst. 2 Smlouvy. Klient se zavazuje takto vystavenou fakturu akceptovat a započít s jejím splácením podle článku 27. Smlouvy.
 - c. ESCO se zavazuje dokončit základní investiční opatření uvedené v článku 2. tohoto dodatku nejpozději do 40 pracovních dní od okamžiku předání staveniště Klientem. ESCO se zavazuje zahájit práce na dokončení základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy Klienta k převzetí staveniště.
 - d. Po dokončení základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku budou smluvní strany postupovat ve smyslu Smlouvy, především jejich článků 10. a 11. Převzetím dokončeného základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku nevzniká ESCO nárok na vystavení další faktury, resp. uhrazení dalších plateb ze strany Klienta.
 - e. Záruka za jakost základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku se řídí Smlouvou, především jejím článkem 12. Záruční doba začíná běžet předáním dokončeného základního investičního opatření uvedeného v článku 2. tohoto dodatku podle článku 3. odst. 1. písm. d. tohoto dodatku.
 - f. Závazek ESCO dokončit základní investiční opatření uvedené v článku 2. tohoto dodatku způsobem a v termínech určených v článku 3 odst. 1. tohoto dodatku se ESCO zavazuje zajistit zřízením bankovní záruky ve výši 2 800 800 Kč ve prospěch Klienta a předat záruční listinu Klientovy před převzetím základních investičních opatření podle článku 3. odst. 1 písm. a. tohoto dodatku. Pokud ESCO takovou záruční listinu Klientovi nepředá, není Klient povinen základní investiční opatření od ESCO převzít a ESCO se tím dostává do prodlení s plněním.
2. ESCO se zavazuje po Klientovi nepožadovat žádné sankce, resp. náhradu škody z titulu nemožnosti zahájení realizace základního investičního opatření dle článku 2. odst. 1 tohoto dodatku v termínech předpokládaných Smlouvou.

4. Závěrečná ustanovení


Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 17.12.2012 usnesením č. RK/ 39 / 1630/2012.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svými podpisy.

za Klienta:

V Hradci Králové, dne 19 -12- 2012




Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Za ESCO:

V Praze, dne

17. 12. 2012



Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva
ENESA a.s.



Ing. Jiří Držmíšek
místopředseda představenstva
ENESA a.s.

ENESA

ENESA a.s.
U Voborníků 852/10
190 00 Praha 9
IČ 27382052
DIČ CZ27382052