

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/005/2017**

Číslo stavby: **RFLK**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. 724 263 638, radek.kostal@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/567 Rtyň – Zbečník – Hronov, SO 102**“.

Číslo stavby: 34854

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26 512 481,36 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšestmilionůpětsetdvanácttisícčtyřistaosmdesátjedna Korun českých třicetšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH | 21 911 141,62 korun českých |
| DPH (21%) | 4 601 339,74 korun českých |
| Cena celkem | 26 512 481,36 korun českých |

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 8. 11. 2017


Objednatel

Zhotovitel


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

STRABAG
STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Na Bělidle 186/21, 150 00 PRAHA 5
(286)

Název stavby:
II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Rekapitulace ceny

| OBJEKT | NÁZEV | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č.1 | | ZMĚNA Č.2 | | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce | |
| SO 102.0 | Všeobecné a předběžné položky | 426 073,55 | | | | | 426 073,55 |
| SO 102.1 | Úsek ZÚ – 1,063 | 5 938 170,37 | 58 861,76 | | 171 307,61 | 75 978,15 | 6 092 361,59 |
| SO 102.2 | Úsek km 1,111 – KÚ | 12 040 309,75 | 93 662,16 | | 545 549,88 | 269 720,67 | 12 409 801,11 |
| SO 102.3 | Křižovatka sil.II/567 a sil. III/5672 | 469 926,03 | | | | | 469 926,03 |
| SO 102.4 | Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468 | 2 266 091,69 | | | | | 2 266 091,69 |
| SO 102.5 | DIO | 246 887,65 | | | | | 246 887,65 |
| CENA CELKEM bez DPH | | 21 387 459,04 | 152 523,92 | 0,00 | 716 857,49 | 345 698,82 | 21 911 141,62 |
| DPH 21% | | 4 491 366,40 | 32 030,02 | 0,00 | 150 540,07 | 72 596,75 | 4 601 339,74 |
| CENA CELKEM | | 25 878 825,438 | 184 553,943 | 0,000 | 867 397,563 | 418 295,572 | 26 512 481,360 |


STRABAG
 STRABAG a.s.
 Odštěpný závod Praha
 Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
 (298)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo stavby : | 34854 |
| Registrační číslo projektu : | CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0003190 |
| Smlouva o dílo uzavřená dne : | 29.3.2017 |

2

Název stavby :

II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102

Název objektu :

II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol .r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

1. V km 1,300-1,350 bude z důvodů zatrubnění příkopu prodloužen žulový obrubník s přídlažbou až k vyústění zatrubnění příkopu - nebezpečné místo připomínkové PČRDI Náchod. KD 5/2, rozpočet 2j
 2. Z důvodů nevhodnosti zásypového materiálu nacházejícího se na stavbě bude zemní krajnice nad trativody nahrazena nakupovaným materiálem (šterkodrti) V KD 5/3, rozpočet 2d,2e
 3. Ve výkazu výměr není započítán trativod o výměř 148 m (po skutečném zaměření), v projektové dokumentaci je obsažen - chyba projektanta. KD 5/4, rozpočet 2f
 4. Terénní úpravy budou provedeny v celém úseku stavby, původně navržených 80m2 je nedostatečných. KD 5/6, rozpočet 2a, 2h
 5. Při kontrole stavby pro předčasné užívání stavby vznikl požadavek PČR DI Náchod o doplnění svodidel o svodnice z důvodů zvýšení únosnosti svodidel a bezpečnosti provozu. Rozpočet 2b,2k
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto práce vznikly po skutečném zaměření stavby.
6. Odpočty vznikly ze skutečného zaměření stavby. Rozpočet 2c, 2i.





Přílohy evidenčního listu :

| |
|----------------------------|
| 1. rozpočet 1-10 |
| 2. rekapitulace ceny |
| 3. doklad od PČR DI Náchod |
| 4. Zápis z KD 5 |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní): | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 2: | | Nová cena stavby po změně č. 2: | Celková změna +/- oproti cen. nabídce: |
|---|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | méněpráce | vícepráce | | |
| 25 878 825,00 Kč | 26 063 379,38 Kč | 418 295,57 Kč | 867 397,56 Kč | 26 512 481,36 Kč | 633 655,93 Kč |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2: | | 418 295,57 Kč | 1 051 951,51 Kč | | |

Odsouhlasení změny :

| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Datum : | Podpis : |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Zhotovitel : | STRABAG a.s. | Radek Košťál | 27.9.2017 |  |
| Projektant : | STRADA HK spol. s.r.o. | Ing. Richard Škrába | 27.9.2017 |  |
| Správce stavby : | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | | | |
| Hlavní inženýr : | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník | 27.9.2017 |  |
| Technický dozor : | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Irena Vaněčková | 27.9.2017 |  |
| Supervize : | | | | |

Název stavby:
II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Rekapitulace ceny

| OBJEKT | NÁZEV | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č.1 | | ZMĚNA Č.2 | | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce | |
| SO 102.0 | Všeobecné a předběžné položky | 426 073,55 | | | | | 426 073,55 |
| SO 102.1 | Úsek ZÜ – 1,063 | 5 938 170,37 | 58 861,76 | | 171 307,61 | 75 978,15 | 6 092 361,59 |
| SO 102.2 | Úsek km 1,111 – KÚ | 12 040 309,75 | 93 662,16 | | 545 549,88 | 269 720,67 | 12 409 801,11 |
| SO 102.3 | Křižovatka sil.II/567 a sil. III/5672 | 469 926,03 | | | | | 469 926,03 |
| SO 102.4 | Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468 | 2 266 091,69 | | | | | 2 266 091,69 |
| SO 102.5 | DIO | 246 887,65 | | | | | 246 887,65 |
| CENA CELKEM bez DPH | | 21 387 459,04 | 152 523,92 | 0,00 | 716 857,49 | 345 698,82 | 21 911 141,62 |
| DPH 21% | | 4 491 366,40 | 32 030,02 | 0,00 | 150 540,07 | 72 596,75 | 4 601 339,74 |
| CENA CELKEM | | 25 878 825,438 | 184 553,943 | 0,000 | 867 397,563 | 418 295,572 | 26 512 481,360 |

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502968, DIČ: CZ27502968 (68)


STRABAG

STRABAG a.s.
Odstápný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(289)



ZÁPIS

Z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/567 Rtně – Zbečnick – Hronov, SO 102“

stavba číslo: 34854

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190

ze dne: 11.9.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byly odsouhlaseni:
SAT s.r.o. – frézování vozovek, studená recyklace
MADOS MT s.r.o. – SO 102.4 - Sanace sesuvu
Dopravní značení Náchod s.r.o. – VDZ a svislé dopravní značení
Maple geo s.r.o. – geodetické práce
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 1/11 S ohledem na rozdělené financování stavby, žádáme fakturaci po objektech – samostatně SO 102.1 – financuje kraj
- 3/2 Pokládka obrusné vrstvy bude bez středové spáry.
- 4/2 Úplná uzavírka druhého úseku proběhne od 11.9.2017 – 25.9.2017 (pokládka živičných vrstev)
- 4/3 AOPK ČR požaduje, aby stavba byla prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska č.j. 02124/BR/15 ze dne 24. 11. 2015

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Popis provedených prací:

SO 102.1 Úsek ZÚ – km 1.063



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Dokončena pokládka asf. povrchů a vodorovné DZ
 - 1.9.2017 – zprovoznění pro obyvatele a hr. dopravu
- SO 102.2 Úsek 1.111 – KÚ
- Prohloubení příkopů a terénní úpravy
 - Pokládka žlabovek, žul. obrub a žlábků z žul. kostek
- SO 102.3 Křižovatka sil. II/567 a III/5672
- Položena vrstva ACL 22 - 2.polovina
- SO 102.4 – Sanace sesuvu
- Dokončeny betonáže
 - Provedeny izolační práce
- SO 102.5 DIO
- zprovoznění úseku ZÚ – km 1.063 pro obyvatele a hr. dopravu

VÝHLED PRACÍ DO PŘÍŠTÍHO KD:

- Pokládka asfaltových vrstev - 2. úsek a křižovatka
- Osazování svodidel a DZ
- Sanace sesuvu - zásyp opěrné zdi a zhotovení odvodnění
- Pokládka žlabovek, obrub a žlábků z žul. kostek - 2.úsek
- Terénní úpravy - 2.úsek

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Dopravní opatření: bez připomínek

Předávání RDS: bude průběžně předávána

Fotodokumentace: předávána průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Výzva k provedení díla k 5.4.2017

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Souhrn smluvních dohod ze dne: | 29.03.2017 |
| Datum zahájení prací: | 03.07.2017 |
| Termín dokončení prací: | 02.10.2017 |
| Termín pro dokončení stavby: | 13.11.2017 |
| Doba realizace stavby: | 13 týdnů + 6 týdnů |

Dodatek č.1 z 28.8.2017 změnový list č.1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 25 878 825,44 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.): 26 063 379,38 Kč

| | |
|--|------------------------|
| Fakturace stavby (vč. DPH.): červenec 2017 | 1 319 402,84 Kč s DPH |
| | 1 615 583,45 Kč s DPH |
| Srpen 2017 | 5 210 382,00 Kč s DPH |
| | 3 768 751,99 Kč s DPH |
| Celkem | 11 914 120,28 Kč s DPH |

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 V km 1,500 nebude provedena žulová čtyřlínka s obrubou z důvodů šířkových a výškových poměrů na stavbě.
- 5/2 V km 1,300-1,350 bude z důvodů zatravnění příkopu prodloužen žulový obrubník s přídlažbou až k vyústění zatravnění příkopu. Stavba dodá podklady k ZL.2
- 5/3 Z důvodů nevhodnosti zásypového materiálu nacházejícího se na stavbě bude zemní krajnice nad travivody nahrazena nakupovaným materiálem (štěrkodrtí). Podklad k ZL.č.2
- 5/4 Ve výkazu výměr není započítán travivod o výměře 240 m, v projektové dokumentaci je obsažen – chyba projektanta. Stavba nacení a dá podklad k ZL. č.2
- 5/5 Ve výkazu výměr nejsou započítány žlabovky na konci úseku, v projektové dokumentaci jsou obsaženy, - chyba projektanta. Stavba nacení a dá podklad k ZL.č.2
- 5/6 Terénní úpravy budou provedeny v celém úseku stavby, původně navržených 80m2 je nedostatečných. ZL.č.2

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá bez závad

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Požadujeme doplnit zábradlí v místech výkopů pro základy opěrné zdi a v případě rýh pro odvodnění.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne: 25.9.2017 v 8 hod. na stavbě

Zapsali dne: 11.9.2017

Za správce stavby a TDI:

Ing. Irena Vaněčková

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček

Radek Košťál

Za autorský dozor stavby:

Ing. Richard Škrába

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z 5. kontrolního dne stavby: II/567 Rtyň – Zbečnick – Hronov, SO 102

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190

jednání se uskutečnilo dne: 11.9.2017 na staveništi

| Jméno | Firma | Telefon | E-mail | Podpis |
|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Ing. Jiří Koutník | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | 724768076 | jiri.koutnik@suskhk.cz | |
| Ing. Irena Vaněčková | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | 723757169 | irena.vancekova@suskhk.cz | |
| Ing. Lukáš Hlaváček | STRABAG a.s. | 607672943 | lukas.hlavacek@strabag.com | |
| Radek Košťál | STRABAG a.s. | 724263638 | radek.kostal@strabag.com | |
| Ing. Richard Škrába | Strada HK spol. s r.o. | 606686036 | strada_vos@volny.cz | |
| Tomáš Kopyšňa | STRABAG | 604 874 957 | tomaz.kopyshna@strabag.com | |
| Ing. Emil Kosul | Mesbo Černý Kahlée | 434 319 492 | kosul@mesbo.cz | |



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz

STRABAG

List č. 1562061

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------|----------|-------------------|
| 1. Anulační středisko 151 2012 | | 2. Název práce II / 567. Ráma - 2. úroveň Hronov | | 3. Datum 19.9. | 4. Den týždeň Úterek | | |
| 5. Působa DARVELO, DEJ | | | 6. Teploty vzduchu začátek: 16°C koniec: 15°C | 10. Odpracované hodiny celkem: 9,5 | | | |
| 7. Pracovníci Dělníci THP 12 | 8. Pracovní doba 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ | | 9. Přesídlovka 16 ⁰⁰ - 17 ³⁰ | | | | |
| 11. Pracovníci (jména a příjmení) Petr Hájek, David Holý, Radek Petr, Marek Fráňa | | | | | | | |
| 12. Mechanizmy Vozový vůz Hamilton Vozový vůz Lokál Borůvka | | | 13. Doprava 2x TATRA P15 | | | | |
| 14. Provedené práce Příprava práce pro pokládku vyztužovací sítě Práce na vyztužení Pokládka sítě 4. úroveň | | | | materiál | Tloušťka | množství | stančení (a pod.) |
| | | | | - | - | - | 126 I kch |
| | | | | 200 | 320 | 9m | 1.000 P |
| | | | | 500 | - | 12m | 1.410 L |
| 15. Měření teploty směsí | | | | | | | |
| 16. Zkoušky | | | | | | | |
| 17. Další poznámky Převzetí a kontrole stavu pracoviště - jazyk Převzetí a řízení pracoviště pro stavbu vyztužení - RTH Při práci na stavbě pracovníci používají osobní ochranné zařízení a důkladně čistí pracovní místo před pracovníkem KOPRIVA | | | | | | | |
| 18. Stavbyvedoucí | | | | 19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby KOPRIVA | | | |

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/567 Rtně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Tabulka k odst. 4, bodu b)

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Vícepráce zařazené k odst. 4 | + 716 857,49 Kč bez DPH | |
| Méněpráce zařazené k odst. 4 | - 345 698,82 Kč bez DPH | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) | 21 758 617,71 Kč bez DPH | |
| Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota) | 1 062 556,31 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % | 4,97 % < 15,00 % | |

Tabulka k odst. 5, bodu c)

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Vícepráce zařazené k odst. 5 | + 0,00 Kč bez DPH | |
| Méněpráce zařazené k odst. 5 | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % | 0,00 % < 50,00 % | |

Tabulka k odst. 6, bodu c)

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Vícepráce zařazené k odst. 6 | + 0,00 Kč bez DPH | |
| Méněpráce zařazené k odst. 6 | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % | 0,00 % < 50,00 % | |

Tabulka k odst. 7, bodu b)

| | | |
|--|-------------------|--|
| Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | odečítají se (zahrnou se do "navýšení") |
| Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací) | 0,00 Kč bez DPH | | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % | 0,00 % < 30,00 % | | |

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

| | |
|---|--------------------------------|
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ | + 716 857,49 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ | - 345 698,82 Kč bez DPH |
| NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU | 371 158,67 Kč bez DPH |

Předchozí dodatek č. 1

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího | + 0,00 Kč bez DPH |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------------|--|
| dotatku | 0,00 Kč bez DPH | dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon) |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku | + 152 523,92 Kč bez DPH | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |

| Předchozí dodatek č. 2 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| Předchozí dodatek č. 3 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| Předchozí dodatek č. 4 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| Předchozí dodatek č. 5 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| Předchozí dodatek č. 6 | | |
|---|--|--|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |

| | | |
|--|--|---|
| dotatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| Předchozí dodatek č. 7 | | |
|--|--|---|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku | | |
| Vícepráce z předchozího dodatku | | |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi | | |
| Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi | | |

| ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ | | |
|--|--------------------------------|---|
| Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků | | |
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Vícepráce zařazené k odst. 4 | + 716 857,49 Kč bez DPH | |
| Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků | + 0,00 Kč bez DPH | |
| Méněpráce zařazené k odst. 4 | - 345 698,82 Kč bez DPH | |
| Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) | 21 758 617,71 Kč bez DPH | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 1 062 556,31 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % | 4,97 % < 15,00 % | |

| Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 21 387 459,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků | 152 523,92 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % | 0,71 % < 30,00 % | |

| SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) | |
|--|---------------------------------|
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) | 21 387 459,04 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ | + 869 381,41 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ | - 345 698,82 Kč bez DPH |
| SOUČASNÁ CENA | 21 911 141,63 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: **Kateřina Morávková**