

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný

v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/010/2017**

Číslo stavby: **RDH9**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: 606 604 857)

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. 721 468 843, zbynek.pernica@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/320 Voděradý – Lično**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/320 Voděrady – Lično**“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **57 379 257,44 Kč** vč. **DPH** (slovy padesátsedmmilionůtřístasedmdesátdevětisícdvěstěpadesátsedm Korun českých čtyřicetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	47 420 873,92 korun českých
DPH (21%)	9 958 383,52 korun českých
Cena celkem	57 379 257,44 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/320, km 5,619 – km 7,546, SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/320, km 5,619 – km 7,546, SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 21. 11. 2017

Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Běhdi 198/21, 150 00 PRAHA 5
(296)

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD- OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201											217 500,00
SO 101		Sílnice II/320, km 5 619 - km 7 546											14 224 046,36
	SO 101-1	Sílnice	12 540 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 236,03
	SO 101-2	Dopravní inženýrské opatření	462 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 399,89
	SO 101-3	Dopravní značení	450 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 442,28
	SO 101-4	Náhradní výsadba	74 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,52
	SO 101-5	Nové propustky	439 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 578,28
	SO 101-6	Úprava čel	70 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,46
	SO 101-7	Horské vpusti	29 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,01
	SO 101-8	Odvodnění ve Voděradech	869 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 485,89
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102											224 500,00
SO 102		Sílnice II/320, km 7 546 - km 9 737											15 458 186,95
	SO 102-1	Sílnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 548,42
	SO 102-2	Dopravní inženýrské opatření	411 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení	505 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 346,91
	SO 102-4	Náhradní výsadba	88 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 528,63
	SO 102-5	Nové propustky	562 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 537,68
	SO 102-6	Úprava čel	329 836,70	32 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 787,08
	SO 102-7	Horské vpusti	114 953,16	0,00	28 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 214,87
	SO 102-8	Odvodnění v Úhřetovicích	67 851,77	112 372,48	0,00	0,00	42 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 422,66
	SO 102-9	Odvodnění v Líně - I. část	894 963,82	0,00	0,00	0,00	49 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 323,94
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103											188 500,00
SO 103		Sílnice II/320, km 9 737 - km 11 143											9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203											177 500,00
SO 104		Sílnice II/320, km 11 143 - km 11 979											5 380 810,16
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	785 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 717,73
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	1 283 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 695,94	0,00	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	0,00	0,00	47 420 873,92
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	0,00	27 642,60	0,00	18 802,79	0,00	0,00	0,00	9 958 383,52
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	0,00	159 274,04	0,00	108 339,87	0,00	0,00	0,00	57 379 257,44

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/320 Voděradý - Lično

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 182 659,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	47 041 307,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 182 659,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,45 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 182 659,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-1 182 659,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH	

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 217 097,99 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 58 699,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 221 168,52 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 182 659,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	47 041 307,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 182 659,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,45 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	379 566,57 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,79 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	48 223 966,35 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 438 266,51 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 241 358,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	47 420 873,92 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

4

Číslo stavby :	35826
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/15_002/0003143
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.3.2017

Název stavby :

II/320 VODĚRADY - LIČNO

Název objektu :

SO 101 Silnice II/320, km 5.619 - 7.546; SO 102 Silnice II/320, km 7.546 - 9.737; SO 201 Oprava zárubní zdi ve Voděradech

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Transconsult s.r.o., Nerudova 374, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměněny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.




Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet
2. rekapitulace ceny
3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vicepráce		
58 350 999,28 Kč	58 810 274,83 Kč	1 431 017,39 Kč	0,00 Kč	57 379 257,44 Kč	-971 741,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1,2,3:		1 502 044,32 Kč	530 302,48 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	8.11.2017	
Projektant :	Transconsult s.r.o.	Ing. Pavel Hodek	8.11.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	8.11.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	8.11.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LÚČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD- OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224 046,36
	SO 101-1	Silnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 236,03
	SO 101-2	Dopravně inženýrské opatření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 399,89
	SO 101-3	Dopravní značení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 442,28
	SO 101-4	Náhradní výsadba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,52
	SO 101-5	Nové propustky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 578,28
	SO 101-6	Úprava řel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,46
	SO 101-7	Horské vstupy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,01
	SO 101-8	Osvětlení ve Vodňarech		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 485,89
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458 186,95
	SO 102-1	Silnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 548,42
	SO 102-2	Dopravně inženýrské opatření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 346,91
	SO 102-4	Náhradní výsadba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 529,63
	SO 102-5	Nové propustky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 537,68
	SO 102-6	Úprava řel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 787,08
	SO 102-7	Horské vstupy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 214,87
	SO 102-8	Osvětlení v úřadovnicích		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 422,66
	SO 102-9	Osvětlení v Lúčném - I. část		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 323,94
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 201		Úprava zárubní zdi ve Vodňarech		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 717,73
SO 203		Úprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	1 182 659,00	47 420 873,92		
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	27 642,60	0,00	18 802,79	0,00	248 358,39	9 958 383,52		
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	159 274,04	0,00	108 339,87	0,00	1 431 017,39	57 379 257,44		

STRABAG

STRABAG a.s.
Odtěpový závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 1701