

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“, včetně změny č. 1 - č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 666 769,31 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůšestsetšedesátšesttisícšedsmsetšedesátdevět Korun českých třicetjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	17 079 974,64 korun českých
DPH (21%)	3 586 794,67 korun českých
Cena celkem	20 666 769,31 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 23. 11. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177008
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo změny :

Číslo stavby :	36836
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017

5

Název stavby :

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“

Název objektu :

SO.101 Vozovka

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005; DIČ: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Zpracování 5. změnového listu je provedeno v rámci závěrečné kontroly výměr provedených prací, jedná se o méněpráce.

Při rekonstrukci komunikace nevydal příslušný odbor MÚ v Trutnově povolení ke skácení stromu v km 0,500. Tím došlo k posunu trubního propustku z km 0,48980 do km 0,507. Posun propustku byl proveden, aby nedošlo k zásahu do kořenového systému stromu. Následně došlo v úseku staničení km 0,490 - 0,555 také ke změnám v podélném profilu a ve vyspádování příkopu v tomto úseku. Změnou spádu se změnila výměra opevnění příkopu dlažbou z lomového kamene. Výměra položky byla upravena na skutečnost podle zaměření na stavbě. Ve skutečnosti se výměra je menší, než původně plánovaná o 60 m² x 0,2 m = 12 m³. Dodatkem č.5 se mění položka množství dlažby z lomového kamene na skutečnost. Práce spojené s provedením dlažby z lomového kamene byly z rozpočtu odečteny. Touto změnou došlo k úspoře celkové ceny stavby.





Přílohy evidenčního listu :

1	Rekapitulace ceny po změně č.5
2	Nová poloha propustku v km 0,507 - výřez ze situace skutečného provedení
3	Rozpočet ZBV č. 05 méněpráce
4	Rozpočet stavby se zapracováním ZBV č. 05
5	
6	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
19 839 620,95 Kč	19 839 620,95 Kč	43 661,64 Kč	0,00 Kč	20 666 769,31 Kč	827 148,36 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		1 842 486,42 Kč	2 669 634,77 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.,	Jiří Kava	31-10-2017	
Projektant :	DiK Janák	Ing. Stanislav Janák	31-10-2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	31-10-2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth	31-10-2017	
Supervize :				

Název stavby:
" II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ "

Rekapitulace ceny po změně č. 5

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO.000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00
SO.101	VOZOVKA	8 974 326,29	0,00	0,00	104 837,82	5 308,20	28 668,00	182 761,80	0,00	36 084,00	8 883 678,12
SO.102	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 087 704,00	1 221 360,00	430 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 447,30
SO.201	KAMENNÁ ROVNANINA	459 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,36	0,00	0,00	442 017,55
SO.202	OPĚRNÁ ZEĎ	2 911 822,20	584 159,66	702 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 229,62
SO.301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 450 303,55	0,00	0,00	267 284,25	147 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 666,05
CENA CELKEM bez DPH		16 396 380,95	1 805 519,66	1 133 368,94	372 122,07	153 229,95	28 668,00	200 033,16	0,00	36 084,00	17 079 974,64
DPH 21 %		3 443 240,00	379 159,13	238 007,48	78 145,63	32 178,29	6 020,28	42 006,96	0,00	7 577,64	3 586 794,67
CENA CELKEM		19 839 620,95	2 184 678,79	1 371 376,42	450 267,70	185 408,24	34 688,28	242 040,12	0,00	43 661,64	20 666 769,31

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, region Královéhradecký
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005

Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC KRAJOVĚHRADECKÉHO KRAJE a.s.
Kutínčhorská 52, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27562988, DIČ: CZ27502988 [72]

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/301 Trutnov, Poříčí, ul Petříkovická

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 36 084,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 360 296,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	36 084,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,22 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 36 084,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-36 084,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 133 368,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 372 122,07 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 153 229,95 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 98 285,16 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 73 080,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 36 084,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 98 285,16 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 262 011,79 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	134 369,16 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,82 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	817 962,84 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,99 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	16 396 380,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 177 641,73 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 494 048,05 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 079 974,63 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková