

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### **Objednatel Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová  
Tel.: 495 817 841  
E-mail: [jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný  
Tel.: 495 817 823  
E-mail: [novotny@cirihk.cz](mailto:novotny@cirihk.cz)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich  
Tel.: 725 727 493  
E-mail: [s.illich@frampraha.cz](mailto:s.illich@frampraha.cz)

dále jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel M - SILNICE a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 421 96 868  
DIČ CZ 421 96 868  
Jednající Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, na základě plné moci

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Miloš Janata  
Telefon: 724 046 161  
E-mail: [milos.janata@msilnice.cz](mailto:milos.janata@msilnice.cz)

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza  
Tel.: 601 393 141  
E-mail: [ondrej.koza@msilnice.cz](mailto:ondrej.koza@msilnice.cz)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním režimu s názvem „Dokončení stavebních prací na akci I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-014861, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů nevhodných klimatických podmínek není možné realizovat některé stavební práce v termínu

dle smlouvy o dílo. V termínu od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 dále přechází silnice v horském prostředí do zimní údržby a z důvodu změn dopravního staničení nelze realizovat některé stavební práce. Z tohoto důvodu nelze všechny stavební práce v původně stanoveném termínu dokončit. Z výše uvedených důvodů dochází k odsunutí termínu dokončení stavby do termínu po převodu silnic do letního režimu. Ke změně termínu realizace dochází v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

#### Předmět dodatku


1. Termín dle článku 6 Čas a místo plnění díla odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:


**Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 30. 4. 2018**

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne *27. 11. 2017*

  
.....  
Ing. Jiří Albrecht  
Ředitel oblastního závodu SEVER  
M - SILNICE a.s.

  
.....  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman  
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 ⑦  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín