

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova
asfaltobetonových krytů vozovek – část II**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Stavby „**Silnice II a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – část II - III/32427 Tůně - Popovice**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **28 624 660,26 Kč vč. DPH** (slovy dvacetosmmilionůšestsetdvacetčtyřitisícšestsetšedesát Korun českých dvacetšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

23 656 744,02 korun českých
4 967 916,24 korun českých
28 624 660,26 korun českých

Číslo stavby: 32921

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.



V Hradci Králové dne 15. 12. 2017



Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



 **EUROVIA**
VINCI 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Název stavby:

III/32427 Tůně - Popovice

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	296 550,00						43 550,00	253 000,00
SO 101	Silnice III/32427 Tůně - Popovice	21 137 757,25	2 845 832,07		359 169,15	39 308,96		1 055 875,46	23 247 574,02
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	156 170,00							156 170,00
CENA CELKEM bez DPH		21 590 477,25	2 845 832,07	0,00	359 169,15	39 308,96	0,00	1 099 425,46	23 656 744,02
REZERVA 0%		0,00							0,00
CENA + REZERVA 0% bez DPH		21 590 477,25							23 656 744,02
DPH 21 %		4 534 000,22	597 624,73	0,00	75 425,52	8 254,88	0,00	230 879,35	4 967 916,24
CENA CELKEM		26 124 477,47	3 443 456,80	0,00	434 594,67	47 563,84	0,00	1 330 304,81	28 624 660,26

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

46

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/32427 Tůně - Popovice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 1 099 425,46 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	20 491 051,79 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 099 425,46 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	5,09 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-1 099 425,46 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-5,09 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 099 425,46 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-1 099 425,46 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 2 845 832,07 Kč bez DPH
-------------------------------------	---------------------------

dotatku	T 2 043 832,07 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 359 169,15 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 39 308,96 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 2 845 832,07 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	24 436 309,32 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 845 832,07 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,18 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	319 860,19 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,48 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	21 590 477,25 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 205 001,22 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 138 734,42 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	23 656 744,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti
rekapitulační tabulce je dán
zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32921
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	24.8.2017

3

Název stavby :

III/32427 Tůně - Popovice

Název objektu :

SO 001 Všeobecné předběžné položky, SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

- 1) Bude odečtena nečerpaná položka v SO 001, pořadové č. 1, kód 02620, název Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
- 2) Vlivem upřesnění výměr provedených prací, které byly geodeticky zaměřeny, dochází k odečtení neprovedeného množství položek stavby.
- 3) Při fakturaci byla v SO 101 objevena početní chyba v položce pořadové č. 85, kód 915401, název Vodorovné dopravní značení betonové prefabrikované - dodávka a pokládka. Výměra položky je v m2, ve výpočtu měla být délka vynásobena šířkou vod. proužků 0,25m. Výsledná plošná výměra je tedy 1/4 celkové délky. Přebytečné množství bude z položky odečteno.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.





Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny po změně č.3
2. Rozpočet SO 001, Změna č. 3, méněpráce
3. Rozpočet SO 101, Změna č. 3, méněpráce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
26 124 477,47 Kč	26 124 477,47 Kč	1 330 304,81 Kč	0,00 Kč	28 624 660,26 Kč	2 500 182,79 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		1 377 868,65 Kč	3 878 051,47 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a. s.	Marek Buřval	4.12.2017	
Projektant :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	4.12.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	4.12.2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	4.12.2017	
Supervize :				

Název stavby:
III/32427 Tůně - Popovice

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	296 550,00						43 550,00	253 000,00
SO 101	Silnice III/32427 Tůně - Popovice	21 137 757,25	2 845 832,07		359 169,15	39 308,96		1 055 875,46	23 247 574,02
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	156 170,00							156 170,00
CENA CELKEM bez DPH		21 590 477,25	2 845 832,07	0,00	359 169,15	39 308,96	0,00	1 099 425,46	23 656 744,02
REZERVA 0%		0,00							0,00
CENA + REZERVA 0% bez DPH		21 590 477,25							23 656 744,02
DPH 21 %		4 534 000,22	597 624,73	0,00	75 425,52	8 254,88	0,00	230 879,35	4 967 916,24
CENA CELKEM		26 124 477,47	3 443 456,80	0,00	434 594,67	47 563,84	0,00	1 330 304,81	28 624 660,26

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE