

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (souhrnně dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužit termín pro získání územního rozhodnutí. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy nerozšiřuje. V souvislosti s tím nedochází k navýšení ceny díla. Dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

Předmět dodatku

1. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

*Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději **do 17 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.***

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1


Změnový list č. 3

V Hradci Králové dne ...2.7. 12. 2017

V Hradci Králové dne.....

za stranu objednatele

za stranu zhotovitele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Ing. Tomáš Nosek
jednatel


Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Resšlova 956/13

500 02 Hradec Králové

IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Zdůvodnění změny:

Při majetkoprávních jednáních s některými majiteli pozemků, se vyskytly problémy v podobě individuálních požadavků, které bylo nutné konzultovat se zadavatelem. Za tímto účelem bylo třeba realizovat vícekolová jednání s vlastníky, která stále probíhají, tak aby bylo možno úspěšně dokončit majetkoprávní vypořádání s posledními dvěma vlastníky pozemků. Vzhledem k tomuto faktu nelze přesně stanovit dobu potřebnou pro získání souhlasů s územním řízením a tím i termín dle Článku 4, odst. 1 písm. a) dle smlouvy o dílo.

Uvedený postup tedy vyžaduje delší dobu na projednání majetkoprávního vypořádání. V současné době zbývá dokončit jednání u posledních dvou dotčených vlastníků z celkového počtu 35.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 17 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Cena podle změny:


Změna projednána na výrobním výboru: 29. 11. 2017

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 13.12.2017

Jméno: Ing. Tomáš Nosek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 13.12.2017

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

