

Č.	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1.	zaměření stávajícího stavu budovy DIGIP s vyznačením řešených prostorů	55.000	11.550	66.550
2.	mapový podklad	15.000	3.150	18.150
	Cena dokumentace IZ dle SOD	480.000	100.800	580.800
	Cena víceprací podle dodatku č. 1	148.000	31.080	179.080
3.	Cena dokumentace IZ dle dodatku č. 1	628.000	131.880	759.880
Celková nabídková cena v Kč bez DPH dle SOD				550.000
Celková nabídková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1				698.000
DPH 21 %				146.580
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1				844.580


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.
4. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

č. 1 Změnový list č. 1

Za objednatele v Hradci Králové dne8...01. 2018

Za zhotovitele v Praze dne.....




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. arch. Jan Topinka
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Ing. arch. Michal Juha
jednatel

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 18. 08. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Datum projednání ZL:

24. 11. 2017

Název projektu:

„Rekonstrukce a přístavba Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Popis změny:

Vícepráce při návrhu řešení koncepce nového pavilonu a jeho návazností včetně dopravního řešení ve vazbě na nové vstupy do objektu DIGP

Zdůvodnění změny:

- tvorba celkové koncepce výšky jednotlivých podlaží novostavby s vazbou na bezkolizní provoz stávající budovy DIGP
- koncepce umístění a provozování sterilizace - zda umístit centrální sterilizaci do novostavby tak, aby nejlépe odpovídala nárokům na logistiku nebo řešení sterilizace ve stávající budově DIGP a následně komplikované diskuze nad její nutnou velikostí
- koncepce umístění provozu endoskopie ve variantách, následně byl tento požadavek zrušen
- koncepční řešení vstupů pacientů k nízko i vysokoprahovému příjmu
- koncepce bezkolizního řešení dopravy a pěších kolem budovy DIGP
- hledání kompromisu mezi požadavky na řešení prostorů pro zázemí personálu a reálnou možností řešených prostorů
- hledání kompromisu v nutnosti potřeb šatnových prostorů a možnosti volných částí půdorysu

Části, které změna ovlivní:

- celkové zpracování investičního záměru

Cena podle změny:

- položka za dokumentaci k IZ:
148.000,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:.....

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - s realizací změny souhlasím.

Datum: 20. 12. 2017

Jméno: Ing. arch. Jan Topinka

Podpis:

DOANY
Kancelář státního architektonického úřadu
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 13
110 00 • PRAHA 1 • ČR • (A)

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 22.12.2014

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis: 

Vyjádření zástupce ZH KHK - s realizací změny souhlasím.

Datum: 28.12.2014

Jméno: Ing. Marian Tomášik

Podpis: 