

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

Martin Dvořáček, tel.: 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČO: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: 2000397529/2010

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu dokumentace ve stupni DSP + PDPS z důvodu nutné koordinace se záměry obce Nepolisy (vypracování projektové dokumentace na autobusové zastávky s předpokládaným termínem dokončení do 31.3.2018) a z důvodu nutnosti vyžádání stanoviska správců inženýrských sítí (zajišťuje Správa silnic Královéhradeckého kraje) k nenormovému umístění stávajícího vedení v úseku cca 450 m před obcí Záchrašťany ve směru od Chlumce nad Cidlinou.

Číslo stavby: 32917

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 80 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 225 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 29 -01- 2018

V Praze dne 3.1.2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 08 1

.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
jednatel společnosti