

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-0816540237/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 27. 11. 2017 smluvní strany ke smlouvě o dílo uzavřely dodatek č. 1, kterým došlo k navýšení smluvní ceny.
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 4 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 18.097.378,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů devadesát sedm tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3 800 449,56 Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých a padesát šest haléřů);

celková cena 21.897.828,40 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů osm set devadesát sedm tisíc osm set dvacet osm korun českých a čtyřicet haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 18.095.778,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů devadesát pět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3.800.113,56 Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc sto třináct korun českých a padesát šest haléřů);

celková cena 21.895.892,40 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů osm set devadesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých a čtyřicet haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dobrušce dne 5.2.2018


za objednatele

Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779



Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka

za zhotovitele



Ing. Pavel Hurych
jednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
101 51741 Kostelec nad Orlicí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna opravy zateplené fasády tělocvičny

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem díla měla být oprava a následný fasádní nátěr již dříve zateplené části fasády. Vzhledem ke stavu fasády (místy opadaná omítka a viditelná vrstva perlinky) bylo na kontrolním dni rozhodnuto, že bude stržena stávající omítka včetně armovací vrstvy, poté dojde dobroušením k úpravě podkladu EPS a následně bude provedena nová armovací vrstva vč. finální omítky.

Důvodem změny je tedy rozpor mezi skutečným stavem stávající zateplené fasády a navrženým řešením v PD, které nelze aplikovat pro nekvalitně provedený původní KZS a dodavatel nemůže za provedené práce dle navrženého řešení ručit svou zárukou.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

ZJIŠTĚNÍ AKTUALNÍHO STAVU



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna opravy zateplené fasády tělocvičny Popis a zdůvodnění změny: Předmětem díla měla být oprava a následný fasádní nátěr již dříve zateplené části fasády. Vzhledem ke stavu fasády (místy opadaná omítka a viditelná vrstva perlínky) bylo na kontrolním dni rozhodnuto, že bude stržena stávající omítka včetně armovací vrstvy, poté dojde dobroušením k úpravě podkladu EPS a následně bude provedena nová armovací vrstva vč. finální omítky. Důvodem změny je tedy rozpor mezi skutečným stavem stávající zateplené fasády a navrženým řešením v PD, které nelze aplikovat pro nekvalitně provedený původní KZS a dodavatel nemůže za provedené práce dle navrženého řešení ručit svou zárukou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-91 454,42 Kč	199 916,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108 462,26 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Jigovozovna, Kostelecká Lhota 100 51741 Kostelec nad Jihlávou	
Datum: 5. 2. 2018	Datum: 5. 2. 2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška
Objekt: ZL4 Změna opravy zateplené fasády TV

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 158 056,49

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 560,78

1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	248,243	139,00	34 505,78
265,47-17,227 "původní výměra zateplení bez odříznuté soklové části"					248,243		
2	014	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	248,243	106,00	26 313,76
"vyrovnaní podkladu po přebroušení stávajícího polystyrenu" 248,243					248,243		
3	014	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	496,486	31,70	15 738,61
248,243*2 "pro vyspravení hlubších nerovností"					496,486		
4	R	622325302	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	-265,470	119,00	-31 590,93
oprava podkladu OP6							
-265,47					-265,470		
5	R	622531051	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	248,243	235,00	58 337,11
6	R	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	17,227	260,00	4 479,02
7	R	622881234.2	SKLADBA ozn: OP2 1.PP - SOKLOVÁ ČÁST (500mm pod UT až +300mm nad UT) na kamenné přízdívce	m2	17,227	1 090,00	18 777,43
dodávka a montáž kompletní skladby bez vrchní skladby							
58,595*0,28*1,05					17,227		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 167,37

8	011	966089	Odříznutí stávajícího zateplení v horní úrovni soklu	m	58,595	39,00	2 285,21
4,225+12,8+22,9+9,62+9,05					58,595		
9	013	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	16,407	35,50	582,45
58,595*0,28					16,407		
10	R	98511119	Stržení stávající omítky vč. armovací vrstvy	m2	248,243	85,00	21 100,66
11	R	985111119	Přebroušení plochy polystyrenu	m2	248,243	29,00	7 199,05

998 Přesun hmot 328,34

12	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,258	261,00	328,34
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV -49 594,23

997 Přesun sutě 2 479,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL4 Změna opravy zateplené fasády TV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,191	395,00	865,45
14	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,191	227,00	497,36
15	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,191	9,88	21,65
16	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	2,191	500,00	1 095,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 789,30

17	711	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	11,719	312,00	3 656,33
0,2*(4,225+12,8+22,9+9,62+9,05)					11,719		
18	711	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	11,719	333,00	3 902,43
19	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	75,588	3,05	230,54

783 Dokončovací práce - nátěry

-59 863,49

20	R	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	-265,470	27,50	-7 300,43
op6							
-265,47					-265,470		
21	R	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	-265,470	198,00	-52 563,06
op6							
-265,47					-265,470		

Celkem

108 462,26

Svatopluk s.r.o.
Pardubická 861/756 • 500 04 Dobruška
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
51741 Kostelecká nad Jirlicí
5.11.2017