

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ 708 89 546

zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ 050 61 415

zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“**, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 13. 12. 2017, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Během zpracování investičního záměru došlo ke změně rozsahu dokumentací a další změny uvedené ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu pro odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).
4. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Termín pro odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

Termín pro odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu

nejpozději do 90 dnů od doručení výzvy k plnění

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne *11.5.2018*

Královéhradecký kraj
za stranu **Krajský úřad**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne.....

objednatel za stranu zhotovitele

M - PROJEKCE s.r.o.
Ressova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415


Ing. Tomáš Nosek
jednatel


Ing Václav Kučera
jednatel

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 02. 2018

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Z důvodu koordinace se záměrem „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice – 4.část“ (zadavatel SŽDC), dochází k nutnosti úpravy zadání. Z důvodu technického řešení manipulační plochy, se zkracuje řešená oblast o úsek podél budoucí Žst. Lipovka. Vzhledem k rozdílnému stádiu a časovému harmonogramu projektových příprav těchto dvou staveb dochází také k časovému prodloužení díky nutnosti vzájemné koordinace.
- 2) Z důvodu koordinace s projektem „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“ (zadavatel ŘSD), dochází k rozšíření oblasti zájmového území a k nutnosti přeřešení napojení obchvatu a komunikace PZ, včetně řešení okružní křižovatky.
- 3) Záměrem dochází ke střetu s vedením vysokého napětí a záměr je nutné koordinovat s rozvojem sítě ČEZ.

Zdůvodnění změny:

- 1) Na základě změny projednané na výrobním výboru dne 28.3.2018 dochází ke zkrácení trasy při jejím severním okraji a zároveň ke vzájemné koordinaci se záměrem v lokalitě budoucí Žst. Lipovka. Nebude realizována propojovací komunikace a železniční přejezd bude odstraněn a nahrazen podchodem pro pěší. U obou koordinovaných projektů, je zapotřebí nalézt taková technická řešení, aby nebyla ohrožena jejich příprava jak z hlediska časového, tak finančního. Z důvodu koordinace více staveb je nutno posunout termín plnění.
- 2) Zároveň dochází k prodloužení trasy na jejím jižním okraji, až za silnici I/14 a nutnosti přeřešení celého křižovatkového uzlu budoucího obchvatu Rychnova n. K. a komunikace PZ Solnice – Lipovka, včetně řešení okružní křižovatky samotné. Tato změna byla projednána rovněž na výrobním výboru dne 28.3.2018.
- 3) Tyto změny si nevyžadají úpravu ceny díla dle smlouvy o dílo, protože dochází k posunu stavby, ale mají vliv na úpravu dílčího termínu plnění – termín odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu k projednání a k připomínkování.

V návaznosti na výše uvedené, dochází jak k nutnosti realizovat práce nad rámec smlouvy o dílo, tak ke změně rozsahu průzkumných prací. V případě změny rozsahu průzkumných prací, kdy na jedné straně dochází ke zmenšení a na druhé ke zvětšení zájmové oblasti pro mapové podklady, se tyto dvě území svou plochou přibližně shodují. Dále je ovšem nutné upravit dílčí termín plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo tak, aby byla umožněna koordinace se záměry ostatních investorů v zájmové lokalitě.

Ve článku 6 - Doba plnění – se tímto odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel započne s realizací díla na základě výzvy učiněné zástupci objednatele dle článku 2 odst. 1 smlouvy o dílo. Výzva k plnění musí být písemná. Za písemnou formu se považuje i prostý e-mail. Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 v následujících termínech:

- Termín pro odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu k projednání a k připomínkování:

do 90 dnů od doručení výzvy k plnění

- Termín pro zpracování připomínek a odevzdání čistopisu:

do 15 dnů od předání připomínek ke konceptu

- Termín pro předání podkladů pro jednání Centrální komise MD ČR:

do 15 dnů od předání připomínek ke konceptu


Změna projednána na výrobním výboru dne 28. 3. 2018.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 24. 4. 2018

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 24. 4. 2018

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

