

**Dodatek č. 4**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Smluvní strany****Objednatel Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 IČO 708 89 546  
 DIČ CZ 708 89 546  
 Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová  
 Tel.: 495 817 841  
 E-mail: [jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný  
 Tel.: 495 817 823  
 E-mail: [novotny@cirihk.cz](mailto:novotny@cirihk.cz)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich  
 Tel.: 725 727 493  
 E-mail: [s.illich@frampraha.cz](mailto:s.illich@frampraha.cz)

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel M - SILNICE a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 IČO 421 96 868  
 DIČ CZ 421 96 868  
 Jednající Ing. Václav Kučera, předseda představenstva  
 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
 Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek  
 Telefon: 602 120 822  
 E-mail: [josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza  
 Tel.: 601 393 141  
 E-mail: [ondrej.koza@msilnice.cz](mailto:ondrej.koza@msilnice.cz)  
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1–3 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 8 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Změna závazku se neopovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů dle změnových listů č. 8 a 9 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací. Termín stavebních prací je také prodloužen z důvodu instalace nového oplocení Domova pro seniory ve Vrchlabí, které je možné realizovat z důvodu náročnosti až po dokončení všech stavebních prací na chodníku a komunikaci před tímto oplocením.

## Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

c) *Termín pro dokončení stavebních prací*

**úsek 1                      do 30. 11. 2017**

**úsek 2                      do 30. 9. 2018**

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:


Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	49.501.927,32 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	49.829.039,32 Kč
Cena víceprací dle ZL 8 v Kč bez DPH	37.085,80 Kč
Cena méně prací dle ZL 9 v Kč bez DPH	- 8.831,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	49.857.294,12 Kč
DPH 21 % v Kč	10.470.031,77 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.327.325,89 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne .....




Ing. Václav Kučera  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

V Hradci Králové dne .....

31-07-2018

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman  
Královéhradecký kraj



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové ...

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace</b>	<b>06 / ZL1</b>	<b>8</b>
Objednatel:      název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:            70889546  Zastoupený:     název: <b>CIRI</b> adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ:            71218840		
Zhotovitel:     název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa:     Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ:            42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>06 / ZL1</b>	Číslo změny stavby: <b>8</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjem:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 06 - Vodovod a kanalizace, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
0,00	37 085,80	37 085,80

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	podpis
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampíla	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:  
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 317 228,56	49 829 039,32	1 036 218,86

**Číslo změny SO/PS:****ZL1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	37 085,80	1 354 314,36	2,78%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 354 314,36	49 866 125,12	1 073 304,66

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

## Změna soupisu prací (SO/PS)

Stavba 06 - ul. Dělnická, Vrchlabí - vodovod a kanalizace  
 Stavba 06 - ul. Dělnická Vrchlabí - vodovod a kanalizace  
 Stavba 06 - ul. Dělnická Vrchlabí - vodovod a kanalizace

č. 8

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

pot. č. pol.	kód položky	název položky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně smlouvě	množství ve změně smlouvě	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3											
		<b>Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace</b>											
		<b>Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace</b>											
8		<b>Trubní vedení</b>											
42	857261131	Montáž litinových tvarovek, jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	5,000	4,000	4,000	264,00	1 320,00	0,00	1 056,00	2 376,00	1 056,00	80,00
45	857263131	Montáž litinových tvarovek, obouosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	1,000	2,000	2,000	400,00	400,00	0,00	800,00	1 200,00	800,00	200,00
50	857351131	Montáž litinových tvarovek, jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	ks	3,000	1,000	1,000	650,00	1 950,00	0,00	650,00	2 600,00	650,00	33,00
124	7974,100	Synoflex spojka DN 100	ks	0,000	4,000	4,000	2 878,70	0,00	0,00	11 514,80	11 514,80	11 514,80	100,00
170	552539051	Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250 um MIMIK-kus DN 100-11,,45 st.	ks	0,000	2,000	2,000	1 645,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00
48	857262121	Montáž litinových tvarovek, jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	ks	0,000	3,000	3,000	267,00	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00	100,00
35	552506420	Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	ks	0,000	1,000	1,000	758,75	0,00	0,00	758,75	758,75	758,75	100,00
122	552534900	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl.250um F-kus DN 100 mm	ks	0,000	2,000	2,000	1 284,13	0,00	0,00	2 568,26	2 568,26	2 568,26	100,00
60	857351131	Montáž litinových tvarovek, jednoosých přírubových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	ks	0,000	2,000	2,000	431,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00	100,00
134	7994,150	Synoflex spojka DN 200	ks	0,000	1,000	1,000	6 011,74	0,00	0,00	6 011,74	6 011,74	6 011,74	100,00
138	552534930	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl.250um F-kus DN 200 mm	ks	0,000	1,000	1,000	2 761,51	0,00	0,00	2 761,51	2 761,51	2 761,51	100,00
135	7994,150	Synoflex spojka DN 200	ks	0,000	1,000	1,000	6 011,74	0,00	0,00	6 011,74	6 011,74	6 011,74	100,00
8		<b>Trubní vedení</b>						<b>3 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 085,80</b>	<b>40 755,80</b>	<b>37 085,80</b>	
								<b>3 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 085,80</b>	<b>40 755,80</b>	<b>37 085,80</b>	
								<b>3 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 085,80</b>	<b>40 755,80</b>	<b>37 085,80</b>	

CELKEM Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace

CELKEM změnový list č. 8:

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	06 ZL1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 8	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.



### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat 48 792 820,46	2 - zadat 0,00	3 = 1x20% 9 753 664,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=řetězení 11	10 - zadat	11=8+10	12=1+11	13 - zadat	14=řetězení 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,06%	0,21%
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 662 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%	0,21%
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 551,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	353 748,00	886 279,09	49 679 099,55	49 501 129,85	101,45%	1,82%
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	797,47	887 076,56	49 679 897,02	49 501 927,32	101,45%	1,82%
7	101	Stavba 04 - Vodovod a kanalizace		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	430 182,00	1 317 228,56	50 110 049,02	49 829 039,32	102,12%	2,70%
8	06	Stavba 06 - Vodovod a kanalizace		ANO	-281 009,70	0,00	-281 009,70	48 511 810,76	37 085,80	1 354 314,36	50 147 134,92	49 866 125,12	102,20%	2,78%

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>Stavba 06 ZL1</b>
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
<b>Název změny:</b>		<b>Kategorie *)</b>
Změna v průběhu výstavby		<b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	04.07.2018 na kontrolním dnu stavby	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 06 - Vodovod a kanalizace, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

**Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)**

Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

<p>Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b></p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>07 / ZL1</b></p>	<p>Číslo změny stavby: <b>9</b></p>
<p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení</b></p>		
<p>Objednatel:      název:      <b>Královéhradecký Kraj</b>                     adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                     IČ:            70889546</p> <p>Zastoupený:     název:      <b>CIRI</b>                     adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové                     IČ:            71218840</p>		
<p>Zhotovitel:      název:      <b>M-SILNICE a.s.</b>                     adresa:     Husova 1697, 530 03 Pardubice                     IČ:            42196868</p>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

07 / ZL1

Číslo změny stavby:

9

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavba 07 - Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis  
ocenění změn položek - počet stran A4

8

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a  
ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemc

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny:

CR Project s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 07 – Veřejné osvětlení, byl zakreslený průběh stávajícího silového vedení, který byl poskytnut správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího vedení neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy polohy a množství navržených sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-8 831,00	0,00	-8 831,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampila	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 354 314,36	49 866 125,12	1 073 304,66

**Číslo změny SO/PS: ZL1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-8 831,00	0,00	1 354 314,36	2,78%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-289 840,70	1 354 314,36	49 857 294,12	1 064 473,66

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

pot. č. kód položky

název položky

č. 9

Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení  
 Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení  
 Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pot. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
		<b>Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení</b>											
		<b>Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení</b>											
21	011	Pol.26 Elektromontáže silnaproud Speciální svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce-zdroj HCl nebo LED	2,000	1,000	-1,000	3 882,00	7 764,00	-3 882,00	0,00	3 882,00	-3 882,00	-50,00	
013	Pol. 9	Stožár speciální přechodový-P8-osvětlení přechodů pro chodce-průměr spodního dílu min 156 mm	2,000	1,000	-1,000	4 949,00	9 898,00	-4 949,00	0,00	4 949,00	-4 949,00	-50,00	
21		<b>Elektromontáže silnaproud</b>				<b>17 662,00</b>	<b>17 662,00</b>	<b>-8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,00</b>	<b>-8 831,00</b>		
<b>CELKEM Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení</b>							<b>17 662,00</b>	<b>-8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,00</b>	<b>-8 831,00</b>		
<b>CELKEM změnový list č. 9:</b>							<b>17 662,00</b>	<b>-8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,00</b>	<b>-8 831,00</b>		

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 07 - Vrchlabí ul.Dělnická od ul.Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	07 ZL1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 8	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBV (20% z hodnoty zakázky)
1 - zdat	3 - 1x20%
48 792 820,46	9 758 564,09
Reserva	2 - zdat
0,00	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	13 - zdat	14 = předchozí 14+13	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	15 = 1+1+4	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	16 = 1+1+1+4	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	17 = 16/(1+2)	Čerpání limitu pro JRBV (max. 20%)
4	5	0	7	8	9 = předchozí 11	10 - zdat	11 = 6+10	12 = 1+11	13 - zdat	14 = předchozí 14+13	15 = 1+1+4	16 = 1+1+1+4	17 = 16/(1+2)	18 = 1+1+4					
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,58	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,06%		48 824 493,68	100,06%	0,21%		
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%		48 768 430,56	99,95%	0,21%		
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%		48 754 235,00	99,92%	1,08%		
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 006,24	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%		49 142 381,85	100,72%	1,82%		
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	358 748,00	866 279,09	49 679 099,55	49 501 129,85	101,45%		49 501 129,85	101,45%	1,82%		
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	797,47	867 076,56	49 679 897,02	49 501 927,32	101,45%		49 501 927,32	101,45%	2,70%		
7	101	Stavba 04 - Zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	430 152,00	1 317 228,56	50 110 049,02	49 829 039,32	102,12%		49 829 039,32	102,12%	2,78%		
8	06	Stavba 06 - Vodovod a kanalizace		ANO	-281 009,70	0,00	-281 009,70	48 511 810,76	37 085,80	1 354 314,36	50 147 134,82	49 866 125,12	102,20%		49 866 125,12	102,20%	2,78%		
9	07	Stavba 07 - Veřejné osvětlení		ANO	-281 009,70	-8 831,00	-289 840,70	48 502 979,76	0,00	1 364 314,36	50 147 134,82	49 867 294,12	102,18%		49 867 294,12	102,18%	2,78%		



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>Stavba 07 ZL1</b>
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
<b>Název změny:</b>	<b>Kategorie <sup>*)</sup></b>	
Změna v průběhu výstavby	<b>D</b>	
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	04.07.2018 na kontrolním dnu stavby	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 07 – Veřejné osvětlení, byl zakreslený průběh stávajícího silového vedení, který byl poskytnut správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího vedení neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy polohy a množství navržených sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

**Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím; jméno, podpis)**

Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření