

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **INS spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod spisovou značkou C 5340
se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod
IČ 60109971
DIČ CZ60109971
zastoupený Petr Šulc, jednatel
bankovní spojení ČSOB, a.s. – pobočka Náchod
číslo účtu 514006223/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018, která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Květné**“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

I. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou termínu plnění z důvodu požadavků na straně objednatele.

II. Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

Dokončení plnění:

- a) **předání DUR** a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí **do 30 týdnů od zahájení plnění**
- b) **předání DSP** a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 8 týdnů od předání DUR**
- c) předání PDPS **do 12 týdnů od předání** spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP) (předpoklad nejpozději do 31. 12. 2018)

Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a odevzdá ji nejpozději **do 30 týdnů od zahájení plnění**, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto spojeném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:


po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne **14. 08. 2018**


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtmán

Královéhradecký úřad
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele v Náchodě dne **14. 08. 2018**


Petr Šulc - jednatel


IAS spol. s r.o.
Pavlov 912, 540 01 Náchod
IČO: 250 9477
tel. +420 481 477 226
email: ias.office@inachod.cz
www.inachod.cz