

## Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

se sídlem: Riegrova 1403, Hořice 508 01

IČO 066 68 364

zástupce Ing. Stanislav Neuman, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** ASJ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, 12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí

IČO 252 81 861

DIČ CZ25281861

zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 12 až 15 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 12 až 15 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

**celková cena 20 057 251,69 Kč bez DPH**

*slovy dvacet milionů padesát sedm tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a šedesátdevět haléřů;*

**celková výše DPH 4 212 022,85 Kč**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

slovy čtyři miliony dvě stě dvanáct tisíc dvacet dva korun českých a osmdesát šest haléřů;

**celková cena 24 269 274,54Kč s DPH**

slovy dvacet čtyři milionů dvě stě šedesát devět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých a padesát sedm haléřů.

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 20 056 251,69Kč bez DPH

slovy dvacet milionů padesát šest tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů;

celková výše DPH 4 211 812,85 Kč

slovy čtyři miliony dvě stě jedenáct tisíc osm set dvanáct korun českých a osmdesát šest haléřů;

celková cena 24 268 064,54 Kč s DPH

slovy dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát osm tisíc šedesát čtyři korun českých padesát sedm haléřů.

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1.000,00 Kč bez DPH

slovy tisíc korun českých;

celková výše DPH 210,00 Kč

slovy dvě stě deset korun českých;

celková cena 1.210,00 Kč s DPH

slovy: tisíc dvě stě deset korun českých.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

### Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 - 15

V Hořicích dne 6.8.18

za objednatele

Ing. Stanislav Neuman

ředitel  
ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE  
STŘEDNÍ ŠKOLA  
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE

za zhotovitele

Jiří Švub


jednatel společnosti ASJ s.r.o.

**ASJ.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | <b>číslo OZ: 12</b>                 |                                                                                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861              |                                     |                                                                                                                                  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zemědělská akademie<br>Hořice – střední škola a<br>vyšší odborná škola | Datum: 13.07.2018                   |                                                                                                                                  |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | faxem <input type="checkbox"/>      | osobně <input type="checkbox"/>                                                                                                  |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | specifikaci:                                                           |                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na výkresy:                                                            |                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na rozpočtové podklady:                                                |                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na jinou část smlouvy:                                                 |                                     |                                                                                                                                  |
| <b>Předmět změny: Odstranění izolace střechy budova C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| Po odkrytí hydroizolační vrstvy a betonové spádované mazaniny střechy nad objektem C bylo zjištěno, že tepelná izolace střechy není tvořena polystyrenovými deskami, ale plynosilikátovými deskami síly 200 mm, které je nutné ze střechy odstranit, aby mohla být zachována plánovaná skladba dle projektové dokumentace. |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.                                          |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                     |                                                                                                                                  |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL —

**Stanovisko projektanta stavby:**


SOUHLASÍM

Am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>číslo ZL: 12</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861                                                                                                                                                                                              |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jiří Švub                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odstranění izolace střechy budova C</b></p> <p>Po odkrytí hydroizolační vrstvy a betonové spádované mazaniny střechy nad objektem C bylo zjištěno, že tepelná izolace střechy není tvořena polystyrenovými deskami, ale plynosilikátovými deskami síly 200 mm, které je nutné ze střechy odstranit, aby mohla být zachována plánovaná skladba dle projektové dokumentace.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>-8 309,23 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>123 143,09 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>114 833,86 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nemění se                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br>ASJ s.r.o.<br>Světí 8, 503 12<br>tel.: +420 495 407 008<br>e-mail: asj@asj.cz<br>www.asj.cz<br>IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 |                     |
| Datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



|                                                                          |                                                                             |                                                                                                        |                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Název stavby                                                             | Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad | JKSO                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 5px;"></div> |                |
| Název objektu                                                            | ZL č.12 odstranění izolace střechy budova C                                 | EČO                                                                                                    |                                                                                        |                |
|                                                                          |                                                                             | Místo                                                                                                  |                                                                                        | Lázně Bělohrad |
|                                                                          |                                                                             | IČ                                                                                                     |                                                                                        | DIČ            |
| Objednatel                                                               |                                                                             |                                                                                                        |                                                                                        |                |
| Projektant                                                               | ing. David Pour                                                             |                                                                                                        |                                                                                        |                |
| Zhotovitel                                                               | ASJ s.r.o.                                                                  | 25281861                                                                                               | CZ25281861                                                                             |                |
| Zpracoval                                                                | Ing. Otakar Kubeška                                                         |                                                                                                        |                                                                                        |                |
| Rozpočet číslo                                                           |                                                                             | Dne                                                                                                    |                                                                                        |                |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> |                                                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center;">13.07.2018</div> |                                                                                        |                |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |          |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|----------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV      | Dodávky | 67 381,15  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |          | Montáž  | 22 223,39  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV      | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |          | Montáž  | 25 229,32  | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"      | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |          | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř.) |         | 114 833,86 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS      |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 114 833,86**

**ASJ.**  
stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |            |
| snížená                            | 15,0 | 0,00        |            |
| základní                           | 21,0 | 114 833,86  |            |
| Daň odvede zákazník.               |      |             |            |

**Cena s DPH 114 833,86**

| E Přípočty a odpočty |  |  |      |
|----------------------|--|--|------|
| Dodá zadavatel       |  |  | 0,00 |
| Klouzavá doložka     |  |  | 0,00 |
| Zvýhodnění           |  |  | 0,00 |



# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.12 odstranění izolace střechy budova C

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

HSV Práce a dodávky HSV 89 604,54

997 Přesun sutě 89 604,54

|   |           |                                                                                               |   |        |          |           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 1 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 48,406 | 325,80   | 15 770,67 |
| 2 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 48,406 | 126,00   | 6 099,16  |
| 3 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 48,406 | 7,30     | 353,56    |
| 4 | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)               | t | 48,406 | 1 392,00 | 67 381,15 |


PSV Práce a dodávky PSV 25 229,32

713 Izolace tepelné 25 229,32

|   |           |                                                                                                |    |          |        |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5 | 713140827 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm | m2 | 277,867  | 120,70 | 33 538,55 |
| 6 | 713140863 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm               | m2 | -303,700 | 27,36  | -8 309,23 |

Celkem 114 833,86





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | <b>číslo OZ: 13</b>                          |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861               |                                              |                                                                                       |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                  | Zemědělská akademie<br>Hořice – střední škola a<br>vyšší odborná škola | Datum: 13.07.2018                            |                                                                                       |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad                                                                                                                                    |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                                        | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>                        |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                  | specifikaci:                                                           |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                            | na výkresy:                                                            |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                            | na rozpočtové podklady:                                                |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                            | na jinou část smlouvy:                                                 |                                              |                                                                                       |
| <b>Předmět změny: Změna izolantu soklu tělocvičny</b>                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Dle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému je nutné ve styku s terénem použít nenasákavý tepelný izolant. Tento požadavek nesplňuje deska polystyrenová EPS 70, ale deska z extrudovaného polystyrenu XPS. |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                    | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                              |                                                                                       |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍ

SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍ

pm

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>číslo ZL: 13</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861                                                                                                                                                                                              |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jiří Švub                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna izolantu soklu tělocvičny</b></p> <p>Dle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému je nutné ve styku s terénem použít nenasákavý tepelný izolant. Tento požadavek nesplňuje deska polystyrenová EPS 70, ale deska z extrudovaného polystyrenu XPS.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>-5 798,49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26 823,42 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>21 024,93 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nemění se                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <br>STŘEDNÍ ŠKOLA<br>A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA<br>Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE                                                                                                                                                                                                                             | <br><b>asj.</b><br>stavební firma<br>ASJ s.r.o.<br>Světí 8, 503 12<br>tel.: +420 495 407 008<br>e-mail: asj@asj.cz<br>www.asj.cz<br>IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 |                     |
| Datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



|                |                                                                             |          |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Název stavby   | Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad | JKSO     |                |
| Název objektu  | ZL č.13 zmena izolantu sokl tělocvičny                                      | EČO      |                |
|                |                                                                             | Místo    | Lázně Bělohrad |
| Objednatel     |                                                                             | IČ       |                |
| Projektant     |                                                                             | DIČ      |                |
| Zhotovitel     | ASJ s.r.o.                                                                  | 25281861 | CZ25281861     |
| Zpracoval      | Ing. Otakar Kubeška                                                         |          |                |
| Rozpočet číslo |                                                                             | Dne      | 13.07.2018     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         | Základní rozp. náklady |  | B  |                  | Doplňkové náklady |      | C  |    | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|--------------|---------|------------------------|--|----|------------------|-------------------|------|----|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV          | Dodávky | 21 024,93              |  | 8  | Práce přesčas    |                   | 0,00 |    | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 9  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 |    | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kulturní památka |                   | 0,00 |    | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                  |                   | 0,00 |    | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                  |                   |      | 17 |    | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                  |                   |      | 18 |    | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 21 024,93              |  | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |      |    | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnost   |                   | 0,00 |    | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 21 024,93**



ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |            |
| snížená                            | 15,0 | 0,00        |            |
| základní                           | 21,0 | 21 024,93   |            |
| Daň odvede zákazník.               |      |             |            |

**Cena s DPH 21 024,93**

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.13 změna izolantu sokl tělocvičny

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Datum: 13. 7. 2018

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |


HSV Práce a dodávky HSV 21 024,93

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 024,93

|   |           |                                                                             |    |         |        |           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 150mm | m2 | 0,000   | 0,00   | 0,00      |
| 2 | 283759350 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm                    | m2 | -31,665 | 183,12 | -5 798,49 |
| 3 | 28376425  | deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 150mm                             | m2 | 31,665  | 847,10 | 26 823,42 |

Celkem 21 024,93





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                        | <b>číslo OZ: 14</b>                          |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                    | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861              |                                              |                                                                                       |
| Investor:                                                                                                                                                                                                      | Zemědělská akademie<br>Hořice – střední škola a<br>vyšší odborná škola | Datum: 13.07.2018                            |                                                                                       |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad                                                                                                                        |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                 | poštou <input type="checkbox"/>                                        | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>                        |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                      | specifikaci:                                                           |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | na výkresy:                                                            |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | na rozpočtové podklady:                                                |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | na jinou část smlouvy:                                                 |                                              |                                                                                       |
| <b>Předmět změny: Boční vstup</b>                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že boční vstup do kotelny je v havarijním stavu a hrozí poškození nové zateplené fasády. Jedinou možnou úpravou je celkové odstranění dožitého vstupu a vybudování nového. |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                     | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                    | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                              |                                                                                       |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL

**Stanovisko projektanta stavby:**


SOUHLASÍM

pm

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>číslo ZL: 14</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jiří Švub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Boční vstup</b></p> <p>Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že boční vstup do kotelny je v havarijním stavu a hrozí poškození nové zateplené fasády. Jedinou možnou úpravou je celkové odstranění dožitého vstupu a vybudování nového.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>0,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>145 432,92 -Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>145 432,92 -Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nemění se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <br>ZEMĚDELSKÁ AKADEMIE HOŘICE -<br>STŘEDNÍ ŠKOLA (16)<br>A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA<br>Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE                                                                                                                                                        | <br><br>stavební firma<br>ASJ s.r.o.<br>Světí 8, 503 12<br>tel.: +420 495 407 008<br>e-mail: asj@asj.cz<br>www.asj.cz<br>IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 |                     |
| Datum: 13.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



|                |                                                                             |          |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Název stavby   | Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad | JKSO     |                |
| Název objektu  | ZL č. 14 Boční vstup                                                        | EČO      |                |
|                |                                                                             | Místo    | Lázně Bělohrad |
| Objednatel     |                                                                             | IČ       | DIČ            |
| Projektant     |                                                                             |          |                |
| Zhotovitel     | ASJ s.r.o.                                                                  | 25281861 | CZ25281861     |
| Zpracoval      | Ing. Otakar Kubeška                                                         |          |                |
| Rozpočet číslo |                                                                             | Dne      | 13.07.2018     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |          |         | Základní rozp. náklady |    | B                |      | Doplnkové náklady |                     | C |      | Náklady na umístění stavby |  |  |
|----|----------|---------|------------------------|----|------------------|------|-------------------|---------------------|---|------|----------------------------|--|--|
| 1  | HSV      | Dodávky | 66 282,77              | 8  | Práce přesčas    | 0,00 | 13                | Zařízení staveniště |   |      | 0,00                       |  |  |
| 2  |          | Montáž  | 79 150,15              | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                | Projektové práce    |   | 0,00 |                            |  |  |
| 3  | PSV      | Dodávky | 0,00                   | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15                | Územní vlivy        |   | 0,00 |                            |  |  |
| 4  |          | Montáž  | 0,00                   | 11 |                  | 0,00 | 16                | Provozní vlivy      |   | 0,00 |                            |  |  |
| 5  | "M"      | Dodávky | 0,00                   |    |                  |      | 17                | Jiné VRN            |   | 0,00 |                            |  |  |
| 6  |          | Montáž  | 0,00                   |    |                  |      | 18                | VRN z rozpočtu      |   | 0,00 |                            |  |  |
| 7  | ZRN (ř.) |         | 145 432,92             | 12 | DN (ř. 8-11)     |      | 19                | VRN (ř. 13-18)      |   | 0,00 |                            |  |  |
| 20 | HZS      |         | 0,00                   | 21 | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                | Ostatní náklady     |   | 0,00 |                            |  |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 145 432,92

ASJ s.r.o.  
 Světí 8, 503 12  
 tel.: +420 495 407 008  
 e-mail: asj@asj.cz  
 www.asj.cz  
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |            |
| snížená                            | 15,0 | 0,00        |            |
| základní                           | 21,0 | 145 432,92  |            |
| Daň odvede zákazník.               |      |             |            |

Cena s DPH 145 432,92

| E Přípočty a odpočty |  |      |
|----------------------|--|------|
| Dodá zadavatel       |  | 0,00 |
| Klouzavá doložka     |  | 0,00 |
| Zvýhodnění           |  | 0,00 |



# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č. 14 Boční vstup

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**HSV Práce a dodávky HSV 99 513,11**

**1 Zemní práce 20 701,51**

|   |           |                                                                       |    |        |          |           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | 130901121 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 2,240  | 5 679,00 | 12 720,96 |
| 2 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3 | 18,450 | 361,00   | 6 660,45  |
| 3 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se                 | m3 | 18,450 | 71,55    | 1 320,10  |

**3 Svislé a kompletní konstrukce 19 444,86**

|   |           |                                                                                                      |    |        |        |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 | 348272113 | Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování               | m2 | 12,164 | 887,40 | 10 794,33 |
| 5 | 348272293 | Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztuzujícího sloupku betonem C16/20 | m2 | 12,164 | 272,31 | 3 312,38  |
| 6 | 348272513 | Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních                      | m  | 13,515 | 394,98 | 5 338,15  |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 614,85**

|    |           |                                                                                               |    |        |          |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 7  | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3                                                  | m3 | 4,865  | 3 045,00 | 14 813,93 |
| 8  | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2         | m3 | 2,206  | 3 027,60 | 6 678,89  |
| 9  | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sílí tl přes 100 mm   | m3 | 2,206  | 957,00   | 2 111,14  |
| 10 | 978019371 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 65% | m2 | 15,400 | 57,07    | 878,91    |
| 11 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2                       | m2 | 12,780 | 87,48    | 1 117,98  |
| 12 | 978071221 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2                            | m2 | 12,263 | 107,01   | 1 312,26  |
| 13 | 978071261 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2                         | m2 | 5,450  | 128,76   | 701,74    |

**997 Přesun sutě 30 411,13**

|    |           |                                                                                                  |   |        |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 14 | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace     | t | 19,912 | 658,59 | 13 113,84 |
| 15 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 19,912 | 53,16  | 1 058,46  |
| 16 | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením         | t | 19,912 | 264,48 | 5 266,33  |
| 17 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                           | t | 19,250 | 570,00 | 10 972,50 |

**998 Přesun hmot 1 340,76**

|    |           |                                                         |   |       |        |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 18 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 3,508 | 382,20 | 1 340,76 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 45 919,81**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 442,91**

|    |           |                                                                                         |    |        |        |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 19 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                      | m2 | 12,263 | 83,70  | 1 026,41 |
| 20 | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40                                                         | m2 | 14,716 | 138,70 | 2 041,11 |
| 21 | 711161303 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky šířky 1,5 m         | m2 | 12,263 | 90,00  | 1 103,67 |
| 22 | 711161382 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou          | m  | 13,625 | 88,56  | 1 206,63 |
| 23 | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t  | 0,082  | 793,80 | 65,09    |

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |


**721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 2 036,00**

|    |           |                                                         |     |       |          |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 24 | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových DN 125                      | kus | 1,000 | 176,00   | 176,00   |
| 25 | 721211501 | Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast | kus | 1,000 | 1 860,00 | 1 860,00 |

**767 Konstrukce zámečnické 38 440,90**

|    |           |                                                                              |   |        |          |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 26 | 767161214 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg          | m | 13,625 | 224,00   | 3 052,00  |
| 27 | 7491060.1 | zábradlí AL, skládané, rozměr 90 cm                                          | m | 13,625 | 2 520,00 | 34 335,00 |
| 28 | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg | m | 4,865  | 216,63   | 1 053,90  |

**Celkem 145 432,92**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | <b>číslo OZ: 15</b>                          |                                                                                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861               |                                              |                                                                                                                                  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zemědělská akademie<br>Hořice – střední škola a<br>vyšší odborná škola | Datum: 20.07.2018                            |                                                                                                                                  |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 20.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                                        | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>                                                                   |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | specifikaci:                                                           |                                              |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na výkresy:                                                            |                                              |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                                                |                                              |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                                                 |                                              |                                                                                                                                  |
| <b>Předmět změny: Odstranění tepelné izolace s krytinou střechy tělocvičny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| <p>Při demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že pod krytinou je tepelná izolace a ještě jedna plechová krytina z vlnitého plechu. Jde pravděpodobně o dodatečné zateplení střechy s překrytím novým trapézovým plechem. Pro montáž nových střešních panelů se musí celá skladba střechy demontovat.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p> |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | chyba v PD <input type="checkbox"/>          | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                                                                                                                  |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

*Souhlas*

*SL*

**Stanovisko projektanta stavby:**


*SOUHLASÍM*

*Am*

**Příloha:**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | <b>číslo ZL: 15</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861                            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jiří Švub                                                                            |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.07.2018                                                                           |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odstranění tepelné izolace s krytinou střechy tělocvičny</b></p> <p>Při demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že pod krytinou je tepelná izolace a ještě jedna plechová krytina z vlnitého plechu. Jde pravděpodobně o dodatečné zateplení střechy s překrytím novým trapézovým plechem. Pro montáž nových střešních panelů se musí celá skladba střechy demontovat.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p> |                                                                                      |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet připojených výkresů:                                                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH:                                                              |                     |
| <b>0,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>228 555,36 Kč</b>                                                                 |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |                     |
| <b>228 555,36 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nemění se                                                                            |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |
| Datum: 20.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:                                                                               |                     |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č.15 odstranění tep. izolace a krytiny střechy telocvičny

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ASJ s.r.o.

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

20.07.2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |          |         | Základní rozp. náklady |  | B  |                  | Doplnkové náklady |      | C  |    | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|----------|---------|------------------------|--|----|------------------|-------------------|------|----|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV      | Dodávky | 2 241,12               |  | 8  | Práce přesčas    |                   | 0,00 |    | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |          | Montáž  | 199 400,79             |  | 9  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 |    | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV      | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kulturní památka |                   | 0,00 |    | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |          | Montáž  | 26 913,45              |  | 11 |                  |                   | 0,00 |    | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"      | Dodávky | 0,00                   |  |    |                  |                   |      | 17 |    | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |          | Montáž  | 0,00                   |  |    |                  |                   |      | 18 |    | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř.) |         | 228 555,36             |  | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |      |    | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS      |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnost   |                   | 0,00 |    | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 228 555,36



ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |
| nulová   | 0,0  | 228 555,36  | 0,00       |

Cena s DPH 228 555,36

| E Přípočty a odpočty |  |      |
|----------------------|--|------|
| Dodá zadavatel       |  | 0,00 |
| Klouzavá doložka     |  | 0,00 |
| Zvýhodnění           |  | 0,00 |



# ROZPOČET

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

**Objekt:** ZL č.15 odstranění tep. izolace a krytiny střechy telocvičny

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **201 641,91**

**9** **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **192 326,12**

|   |           |                                                                                               |    |           |          |            |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1 | 966071111 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m                        | t  | 3,450     | 2 966,70 | 10 235,12  |
| 2 | 966073122 | Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 1 150,000 | 158,34   | 182 091,00 |

**997** **Přesun sutě** **9 315,79**

|   |           |                                                                                               |   |        |          |          |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|
| 3 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 15,410 | 325,80   | 5 020,58 |
| 4 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 15,410 | 126,00   | 1 941,66 |
| 5 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 15,410 | 7,30     | 112,43   |
| 6 | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)               | t | 1,610  | 1 392,00 | 2 241,12 |

**PSV** **Práce a dodávky PSV** **26 913,45**

**713** **Izolace tepelné** **26 913,45**

|   |           |                                                                                           |    |           |       |           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 7 | 713151811 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl do 100 mm | m2 | 1 150,000 | 23,40 | 26 913,45 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

**Celkem** **228 555,36**

