

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Kupující Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Prodávající PRIMA spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 004 86 361
DIČ CZ00486361
zástupce Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „prodávající“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.567.864,17
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	15.965.472,97
DPH v Kč	3.352.749,32
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	19.318.222,29

3. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1


Změnové list č. 1–7

Za kupujícího v Hradci Králové dne 30. 08. 2018

Za prodávajícího 24.8.2018


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Ing. Jaroslav Jarkovský
jednatel

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	11. 7. 2018	
Předmět změny: Doplnění počtu dveří Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší nesoulad v počtu dveří mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění počtu dveří dle revize tabulky dveří R2, která byla předložena dne 25. 6. 2018 a která tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu. Dle revidované PD došlo k následujícím odečtům: - 1 ks dveří (rozměr 900 x 1970 mm) ve 3. NP - 1 ks dveří (rozměr 800 x 1970 mm) ve 4. NP. Dále dle revidované PD došlo k navýšení počtu dveří v následujících patrech: - 3. NP - 1 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm) a 1 ks dveří (rozměr 800 x 1970 mm) - 4. NP - 2 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm) a 1 ks dveří (rozměr 900 x 1970 mm) - 5. NP - 2 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm) Součástí této změny je kompletní dodávka a montáž příslušenství k jednotlivým dveřím. Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet č. 2 tabulka dveří R2		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
15.954,40 Kč	46.784,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.830,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 22.8.2018	Datum: 17.8.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.7.2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		30 830,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 6 474,30 0,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		37 304,30

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Místo:

Datum:

12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	dveře odpočty			
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře	30 830,00	37 304,30	
k		-15 954,40	-15 954,40	STA
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře	-9 742,70	-11 788,67	Soupis
k		-6 211,70	-7 516,16	Soupis
01b	dveře přípočty	46 784,40	46 784,40	STA
2016-167-10b - Nové	2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře	12 377,20	14 976,41	Soupis
2016-167-11b - Nové	2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře	22 074,80	26 710,51	Soupis
2016-167-12b - Nové	2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře	12 332,40	14 922,20	Soupis

SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ

TABULKA DVEŘÍ-R2

OZN.	ROZMĚRY	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ						
				PODLAŽÍ					CELKEM	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
D1	800x1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	2	4	-	3	9
				L	-	1	-	2	-	3
D2	800x1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	2	1	2	1	1	7
				L	1	5	2	2	2	12
D3	700x1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL sociální zařízení	ocelová barva šedá RAL 9006	P	1	3	2	2	3	11
				L	1	3	3	3	2	12
D4	1800 x 3300	nátěr ocelových dveří, výměna drátoskla			1	1	1	1	1	5
D5	800 x 1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL -výměna křídla		P	-	-	1	2	1	4
				L	-	-	-	3	-	3
D6	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	-	1	2	2	5
				L	-	-	-	-	2	2
D6*	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL-výměna křídla		P		3	-	-	-	3
				L		-	-	-	-	0
D7	1450x3300	nátěr ocelových dveří, výměna drátoskla			4	3	3	2	2	14
D8	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, s vodorovným madlem ve výši 100cm zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	-	-	-	-	0
				L	-	-	-	1	-	1
D9	1600x1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL-výměna křidel			-	1	1	-	-	2
D10	800 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	2	-	-	-	-	2
				L	-	-	-	-	-	0

DVEŘE DO UČEBEN Z CHODEB MUSÍ SPLŇOVAT ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB !!!

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 742,70

DPH základní
snižena

Základ daně
-9 742,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 045,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

-11 788,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 742,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 945,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 936,00

998 - Přesun hmot

-9,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 797,10

766 - Konstrukce truhlářské

-5 912,90

767 - Konstrukce zámečnické

-884,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 742,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 945,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 936,00

14	K	642942611				752,40	-752,40
					kus		
15	M	553311450				2 183,60	-2 183,60
					kus		

D 998

Přesun hmot

-9,60

22	K	998017002				684,50	-9,60
					t		

D PSV

Práce a dodávky PSV

-6 797,10

D 766

Konstrukce truhlářské

-5 912,90

45	K	766660002				583,00	-583,00
					kus		
46	M	611627030				5 300,00	-5 300,00
					kus		
49	K	998766102				905,20	-19,90
					t		
50	K	998766181				455,90	-10,00
					t		

PČ Typ		Kód	Popis		[CZK]	
D		767	Konstrukce zámečnické		-884,20	
51	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek		109,00;	-109,00
52	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná		186,60	-186,60
53	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky		164,10	-164,10
54	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl		422,90	-422,90
55	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		1 190,70	-1,20
56	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		437,00	-0,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.07.2018

Cena bez DPH

-6 211,70

DPH základní
snížená

Základ daně
-6 211,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 304,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 516,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 211,70

763 - Konstrukce suché výstavby

-6 211,70

766 - Konstrukce truhlářské

-1 644,60

767 - Konstrukce zámečnické

-3 682,90

-884,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpčty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 211,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

-6 211,70

D 763

Konstrukce suché výstavby

-1 644,60

30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro přičky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-1,000	689,00	-689,00	
32	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	-1,000	922,20	-922,20	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,025	667,80	-16,70	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,025	667,80	-16,70	

D 766

Konstrukce truhlářské

-3 682,90

35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	477,00	-477,00	
37	M	611627020	dveře vnitřní hladké fotie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	-1,000	3 180,00	-3 180,00	
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,019	905,20	-17,20	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,019	455,90	-8,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	soustava
D 767 Konstrukce zámečnické							-884,20
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	-1,000	109,00	-109,00
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	-1,000	164,10	-164,10
46	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-1,000	422,90	-422,90
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 190,70	-1,20
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	437,00	-0,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.07.2018

Cena bez DPH

12 377,20

DPH základní
snížená

Základ daně
12 377,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 599,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

14 976,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 377,20

PSV - Práce a dodávky PSV

12 377,20

763 - Konstrukce suché výstavby

3 245,40

766 - Konstrukce truhlářské

7 361,70

767 - Konstrukce zámečnické

1 770,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 377,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 377,20

D 763 Konstrukce suché výstavby

3 245,40

36	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
37	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	1,000	879,80	879,80	
38	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	1,000	922,20	922,20	
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	667,80	32,70	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	

D 766 Konstrukce truhlářské

7 361,70

41	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
42	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	
43	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	
49	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	905,20	31,70	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	MNOŽSTVÍ	[CZK]	
50	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	455,90	16,00
D 767 Konstrukce zámečnické							1 770,10
51	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	2,000	109,00	218,00
52	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000	186,60	373,20
53	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky	sada	2,000	164,10	328,20
54	M	549146220	kování vrchní dveří klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	2,000	422,90	845,80
55	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	1 190,70	3,60
56	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	437,00	1,30

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 074,80

DPH základní
snižená

Základ daně

22 074,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 635,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 710,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 074,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 945,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

64 - Osazování výplní otvorů

2 936,00

998 - Přesun hmot

9,60

PSV - Práce a dodávky PSV

19 129,20

763 - Konstrukce suché výstavby

3 203,00

766 - Konstrukce truhlářské

13 271,90

767 - Konstrukce zámečnické

2 654,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 074,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 64

Osazování výplní otvorů

14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	752,40	752,40	
15	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	1,000	2 183,60	2 183,60	

2 936,00

2 945,60

0,00

D 998

Přesun hmot

20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	684,50	9,60	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

9,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 763

Konstrukce suché výstavby

30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
31	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	2,000	879,80	1 759,60	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	667,80	32,70	

19 129,20

3 203,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotná Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	
D 766 Konstrukce truhlářské 13 271,90								
35	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
36	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	
38	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	583,00	583,00	
39	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,055	905,20	49,80	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,055	455,90	25,10	
D 767 Konstrukce zámečnické 2 654,30								
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámeček	kus	3,000	109,00	327,00	
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	3,000	186,60	559,80	
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky	sada	3,000	164,10	492,30	
46	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 7Z matný nikl	kus	3,000	422,90	1 268,70	
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	1 190,70	4,80	
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	437,00	1,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 332,40

DPH základní
snižená

Základ daně
12 332,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 589,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 922,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

12 332,40

12 332,40

763 - Konstrukce suché výstavby

3 203,00

766 - Konstrukce truhlářské

7 359,30

767 - Konstrukce zámečnické

1 770,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 332,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 332,40

D 763 Konstrukce suché výstavby

3 203,00

30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
31	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	2,000	879,80	1 759,60	
33	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	667,80	32,70	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	

D 766

Konstrukce truhlářské

7 359,30

35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
36	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	
41	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	916,80	30,30	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	455,90	15,00	




PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	SOUŠTAVA	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 770,10	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	2,000	109,00		218,00
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000	186,60		373,20
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky	sada	2,000	164,10		328,20
46	M	549146220	kování vrchní dveří klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	422,90		845,80
47	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 194,50		3,60
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	437,00		1,30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny: Lišty soklové		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže lišt soklových k podlahám povlakovým (PVC). Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová podlaha z PVC – konkrétně se jedná o následující místnosti: 2. NP – m. č. 210, 4. NP – m. č. 413, 415, 5. NP – m. č. 505, 506, 507, 508, 509. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Práce je však nutné provést z hygienických důvodů.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	37.161,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.161,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 PRIMA Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ: CZ00496261 -12-	
Datum: 22. 8. 2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 17. 8. 2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		37 161,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 7 803,81
	15,00%	
Cena s DPH		44 964,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
07	PVC lišty		44 964,81	
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	37 161,00	44 964,81	STA
k		3 680,30	4 453,16	Soupis
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	10 674,50	12 916,15	Soupis
k		22 806,20	27 595,50	Soupis
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP			
k				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28. 6. 2018

Cena bez DPH

3 680,30

DPH základní
snížená

Základ daně
3 680,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
772,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 453,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 680,30

PSV - Práce a dodávky PSV

3 680,30

776 - Podlahy povlakové

3 680,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 680,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 680,30

D 776

Podlahy povlakové

3 680,30

901	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	22,000	109,50	2 409,00	CS ÚRS 2018 02
			cena URS 116*0,944=109,5					
902	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	23,100	54,30	1 254,30	CS ÚRS 2018 02

VV 22*1,05

23,100

cena URS 57,5*0,944=54,3

69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 060,00	8,50	
70	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	1 060,00	8,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 674,50

DPH základní
snížená

Základ daně
10 674,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 241,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 916,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 674,50

PSV - Práce a dodávky PSV

10 674,50

776 - Podlahy povlakové

10 674,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 674,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 674,50

D 776

Podlahy povlakové

10 674,50

901	K	776411111		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	63,800	109,50	6 986,10	CS ÚRS 2018 02
				cena URS 116*0,944=109,5					
902	M	28411009		lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	66,990	54,30	3 637,60	CS ÚRS 2018 02

VV

63,8*1,05

66,990

cena URS 57,5*0,944=54,3

64	K	998776102		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	1 060,00	25,40	
65	K	998776181		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	1 060,00	25,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 806,20

DPH základní
snížená

Základ daně
22 806,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 789,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 595,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 806,20

PSV - Práce a dodávky PSV

22 806,20

776 - Podlahy povlakové

22 806,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 806,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 806,20

D 776

Podlahy povlakové

22 806,20

901	K	77641111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	136,300	109,50	14 924,90	CS ÚRS 2018 02
			cena URS 116*0,944=109,5					
902	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	143,115	54,30	7 771,10	CS ÚRS 2018 02

VV

136,3*1,05

143,115

cena URS 57,5*0,944=54,3

64	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	1 060,00	55,10	
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	1 060,00	55,10	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	1. 8. 2018


Předmět změny: Demontáž výtahů

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší doplnění do předmětu plnění demontáž a likvidaci 2 ks stávajících výtahů. Do prostoru těchto stávajících výtahů budou nainstalovány výtahy nové, které jsou součástí projektu. Z tohoto důvodu je pro realizaci nutné stávající technologie 2 ks výtahů demontovat a likvidovat.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	63.400,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
63.400,00 Kč	-
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	 PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 12-
Datum: 22.8.2018	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum: 17.8.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

KSO: CC-CZ: 28. 6. 2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		63 400,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 314,00 0,00
Cena s DPH		76 714,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
10	demontáže výtahů	63 400,00	76 714,00	STA
2016-167-37 - Výtah	2016-167-37 - Výtah	63 400,00	76 714,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 400,00

DPH základní
snižená

Základ daně
63 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 314,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 714,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

63 400,00

767 - Konstrukce zámečnické

63 400,00

63 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

63 400,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 400,00

D 767

Konstrukce zámečnické

63 400,00




901	K	767995001	Demontáž výtahu	kus	1,000	38 040,00	38 040,00	
902	K	767995002	Demontáž výtahu	kus	1,000	25 360,00	25 360,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny: Demontáže - slaboproud		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (lišty kabelových tras, kabely slaboproudých rozvodů, datových krabiček). Stávající technologie slaboproudých rozvodů nekoresponduje s novými kabelovými rozvody. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	18.306,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.306,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 22.8.2018	Datum: 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 7.8.2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ HNN - změnový list č. 4

KSO:
Místo: CC-CZ: 28. 6. 2018
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 306,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 18 306,00 0,00
Cena s DPH		Výše daně 3 844,26 0,00
		22 150,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISU PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Datum: 28. 6. 2018

Místo:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18 306,00 22 150,26

18 306,00 22 150,26

04 2016-167-17 - Slaboproud demontáže STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt:

04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 306,00

DPH základní
snižená

Základ daně
18 306,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 844,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 150,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt:

04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 306,00

1 - 1.NP. Místnosti 109; 112;113;114

3 792,00

2 - 2.NP. Místnosti 210

768,00

3 - 3.NP. Místnosti 303;308

2 200,80

4 - 4.NP. Místnosti 406-412;413;414;415

7 914,00

5 - 5.NP. Místnosti 507;508;509

3 631,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt: 04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 306,00

D 1 1.NP. Místnosti 109; 112;113;114

1	K	1.	Demontáž lišt kabelových tras	m	40,000	26,40	1 056,00	
2	K	2.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	120,000	18,00	2 160,00	
3	K	3.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	4,000	144,00	576,00	

3 792,00

D 2 2.NP. Místnosti 210

4	K	4.	Demontáž lišt kabelových tras	m	10,000	26,40	264,00	
5	K	5.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	20,000	18,00	360,00	
6	K	6.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	1,000	144,00	144,00	

768,00

D 3 3.NP. Místnosti 303;308

7	K	7.	Demontáž lišt kabelových tras	m	22,000	26,40	580,80	
8	K	8.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	66,000	18,00	1 188,00	
9	K	9.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	3,000	144,00	432,00	

2 200,80

D 4 4.NP. Místnosti 406-412;413;414;415

10	K	10.	Demontáž lišt kabelových tras	m	29,000	24,00	696,00	
11	K	11.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	225,000	18,00	4 050,00	
12	K	12.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	22,000	144,00	3 168,00	

7 914,00

D 5 5.NP. Místnosti 507;508;509

3 631,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	13.	Demontáž lišt kabelových tras	m	38,000	26,40	1 003,20	
14	K	14.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	114,000	18,00	2 052,00	
15	K	15	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	4,000	144,00	576,00	



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	06. 08. 2018

Předmět změny: Doplnění soklů



Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávek a montáže soklů k epoxidovým podlahám. Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová epoxidová podlaha – konkrétně se jedná o následující místnosti:

- 1. NP – m. č. 105 dílna truhlář, m. č. 106 chodba, m. č. 107 schodiště
- 2. NP – m. č. 207 nábytkářská dílna, m. č. 208 dílna řezbář
- 3. NP – m. č. 303 ateliér kresby, m. č. 305 schodiště

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Práce je však nutné provést z hygienických důvodů.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 104.352,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 104.352,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 22.8.2018	Za zhotovitele:  PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973/63a 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 06. 08. 2018
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 17.8.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

KSO: CC-CZ: 28. 6. 2018
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		104 352,60
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 21 914,05 0,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		126 266,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISU PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
08	sokl k epoxidovým podlahám	104 352,60	126 266,65	
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	104 352,60	126 266,65	STA
2016-167-09 - Nové k	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	21 058,60	25 480,91	Soupis
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	30 623,60	37 054,56	Soupis
		52 670,40	63 731,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5
Objekt: 08 - sokl k epoxidovým podlahám
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO: CC-CZ: 28. 6. 2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	21 058,60	
DPH základní snížená	Základ daně 21 058,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	25 480,91	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

21 058,60

21 058,60

777 - Podlahy lité

21 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 058,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 058,60

D 777

Podlahy lité

21 058,60

901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	81,350	180,00	14 643,00	
902	K	777901002	Podtmelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	81,350	45,00	3 660,80	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	81,350	21,60	1 757,20	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	81,350	12,00	976,20	
55	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	471,30	12,30	
56	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	349,00	9,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5
Objekt:
08 - sokl k epoxidovým podlahám
Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		30 623,60
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	30 623,60 0,00	21,00% 15,00% 6 430,96 0,00
Cena s DPH		37 054,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 623,60

PSV - Práce a dodávky PSV

30 623,60

777 - Podlahy lité

30 623,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

30 623,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 623,60

D 777

Podlahy lité

30 623,60

901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	118,300	180,00	21 294,00	
902	K	777901002	Podtmelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	118,300	45,00	5 323,50	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	118,300	21,60	2 555,30	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	118,300	12,00	1 419,60	
73	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	471,30	17,90	
74	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	349,00	13,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28. 6. 2018

Cena bez DPH

52 670,40

DPH základní
snížená

Základ daně
52 670,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 060,78
0,00

Cena s DPH

V CZK

63 731,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 670,40

PSV - Práce a dodávky PSV

52 670,40

777 - Podlahy lité

52 670,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 670,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

52 670,40

D 777

Podlahy lité

52 670,40


901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	203,450	180,00	36 621,00	
902	K	777901002	Podtímelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	203,450	45,00	9 155,30	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	203,450	21,60	4 394,50	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	203,450	12,00	2 441,40	
68	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	545,70	35,50	
69	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,065	349,00	22,70	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratři Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	6. 8. 2018	
Předmět změny: Dodávka a montáž podlahy (m. č. 308)		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže podlahy povlakové v místnosti č. 308. Ve výkazu výměr je obsažena demontáž stávající povlakové krytiny, ale dodávka a montáž nové podlahy již obsažena není. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizaci těchto prací je nezbytně nutné provést s ohledem na již provedenou demontáž stávající podlahové krytiny.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	80.010,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80.010,20 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 22.8. 2018	Datum: 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.8. 2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

KSO:
Místo: CC-CZ: 28. 6. 2018
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		80 010,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 802,14 0,00
Cena s DPH		96 812,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
12	podlaha v m.č.308	80 010,20	96 812,34	STA
2016-167-		80 010,20	96 812,34	
10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	80 010,20	96 812,34	
k				Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 010,20

DPH základní
snížená

Základ daně
80 010,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 802,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 812,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 010,20

PSV - Práce a dodávky PSV

80 010,20

776 - Podlahy povlakové

80 010,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 010,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

80 010,20



D 776

Podlahy povlakové

80 010,20

1	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	62,680	10,60	664,40	
2	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	62,680	37,10	2 325,40	
3	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	62,680	116,60	7 308,50	
4	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	62,680	185,50	11 627,10	
5	M	284110000	PVC heterogenní zátežové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	68,948	731,40	50 428,60	
VV					68,948			
6	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,000	109,50	3 613,50	CS ÚRS 2018 02
7	M	284110009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	34,650	54,30	1 881,50	CS ÚRS 2018 02
VV					34,650			
8	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	62,680	10,60	664,40	
9	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,706	1 060,00	748,40	
10	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,706	1 060,00	748,40	



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 07
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	09. 08. 2018	
Předmět změny: Hloubková penetrace		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění provedení hloubkové penetrace stěn a stropů pod štukové omítky, která je v rámci projektu realizována v 1. NP až 5. NP objektu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměř, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	63.549,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.549,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 22. 8. 2018	Datum: 09. 08. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změnový list č. 7

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		63 549,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 345,29 0,00
Cena s DPH	V CZK	76 894,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změnový list č. 7

Místo:

Datum:

28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
05	hloubková penetrace stěn a stropů			
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	63 549,00	76 894,29	STA
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	12 773,50	15 455,94	Soupis
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	14 317,90	17 324,66	Soupis
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	14 428,70	17 458,73	Soupis
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	7 164,00	8 668,44	Soupis
		14 864,90	17 986,53	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změnový list č. 7
Objekt:
05 - hloubková penetrace stěn a stropů
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 773,50
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	12 773,50 0,00	21,00% 15,00% 2 682,44 0,00
Cena s DPH		15 455,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změnový list č. 7

Objekt: 05 - hloubková penetrace stěn a stropů

Soupis: 2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 773,50

HSV - Práce a dodávky HSV

12 773,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 675,00

998 - Přesun hmot

98,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změnový list č. 7

Objekt:

05 - hloubková penetrace stěn a stropů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 773,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 773,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 675,00

901	K	611130000	Penetrace pod štukovou omítku	m2	507,000	25,00	12 675,00	
-----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

VV "strop"315

VV "stěny"192

VV Součet

Přesun hmot

98,50

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,101	975,60	98,50	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 413 563,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 15 954,40 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15 965 472,97 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	429 517,60 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	2,76 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	397 608,80 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,55 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 413 563,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 15 954,40 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	397 608,80 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	397 608,80 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,55 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 567 864,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 413 563,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 15 954,40 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	15 965 472,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše