

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Ján Mucha
se sídlem	Dašická 1762, 530 03 Pardubice
IČO	401 15 798
DIČ	CZ5205073998
zastoupený	Jánem Muchou

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 na základě výsledku nadlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 8 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 8, je nutné taktéž prodloužit dokončení díla. Tímto dodatkem tedy dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu plnění díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 8 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli nejpozději do 24. 9. 2018.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 3 472 215,00 Kč bez DPH

slovy tři miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíc dvě stě patnáct korun českých;

celková výše DPH 729 165,15 Kč

slovy sedm set dvacet devět tisíc sto šedesát pět korun českých a patnáct haléřů;

celková cena 4 201 380,15 Kč s DPH

slovy čtyři miliony dvě stě jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých a patnáct haléřů.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2018 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 8

Příloha č. 2 – Změna závazků ze smlouvy

- 3. 09. 2018

V Hradci Králové dne

za objednatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Hradci Králové dne

za zhotovitele

Ján Mucha



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce
Zhotovitel:	Ján Mucha
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan
Datum:	4.5.2018




Předmět změny: Stavební změny na objektu „A“

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu provádění prací se nepředvídatelně zjistilo, že stávající nosné k-ce (strop, nosné stěny a podlahy) jsou v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu se musely provést dodatečné stavební práce spočívající v: plentování stěn a překladů, dodatečném osazení nového překladu, ochranné přízdívky před nevyhovující zdivo, oprava povrchů nad rámec projektu, SDK předstěna atd. Dále bylo zjištěno, že omítka na stropní k-ci (HURDYS strop) je velmi těžko odstranitelná a při jejím odstranění by mohlo dojít k nenávratnému poškození tohoto stropu. Z tohoto důvodu se provedla pouze oprava nejhorších míst.

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: 44.426,87 Kč	Cena víceprací bez DPH: 46.074,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (-) 1.644,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení</i>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: 3	
Za objednatele: Datum: 	Za zhotovitele:  Datum:  Dašická 1762 530 03 Pardubice IČ: 401 15 798 DIČ: CZ520507398 tel.: 777 336 614 muchastavbni@vlnv.cz
Za autorský dozor:   Datum:  Energy Benefit Centre a.s. Křepova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: +420 270 003 300	Za technický dozor stavebníka:  Datum:  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jeroměř IČ 275 04 514

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-1 644,03

0,00

Cena bez DPH

-1 644,03

DPH základní

21,00%

ze

-1 644,03

snížená

15,00%

ze

0,00

-345,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 989,28

Projektant



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
tel.: 777 336 614

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 644,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 520,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 564,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 577,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 260,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 204,05
99 - Staveništní přesun hmot	-42,55
PSV - Práce a dodávky PSV	3 876,65
763 - Konstrukce suché výstavby	2 599,55
781 - Obklady keramické	1 277,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 644,03

ROZPOČET

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt:

ZL1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 644,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 520,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 564,06

1	K	340238234	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 125 mm	m2	1,60000	669,00	1 070,40
2	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	555,00	555,00
3	K	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,09752	7 820,00	762,61
4	M	13331732R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm	t	0,02862	22 500,00	643,95
5	M	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	t	0,07865	22 400,00	1 761,76
6	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,40000	496,00	694,40
7	K	346272113	Přizdívky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,31250	579,00	3 075,94
8	K	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, dražka, cihel. zdivo	m	25,00000	120,00	3 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-13 577,64

9	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	125,89000	85,40	10 751,01
10	K	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-125,89000	265,00	-33 360,85
11	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,19000	562,00	6 850,78
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	49,12000	27,40	1 345,89
13	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	51,57600	16,20	835,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 260,50

14	K	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00000	1 870,00	1 870,00
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	40,52000	119,00	4 821,88
16	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	222,00	355,20
17	K	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	1,20000	90,30	108,36
18	K	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-125,89000	78,00	-9 819,42
19	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	1,10000	66,80	73,48
20	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	2,50000	132,00	330,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-1 204,05

21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,85809	180,00	-334,46
----	---	--------------	--	---	----------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,57427	8,00	-44,80
23	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-1,85809	184,00	-341,80
24	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-7,43236	20,00	-148,65
25	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-1,85809	180,00	-334,46

99 - Staveništní přesun hmot

-42,55

26	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,23124	184,00	-42,55
----	---	--------------	--	---	----------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 876,65

763 - Konstrukce suché výstavby

2 599,55

27	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	4,50000	19,10	85,95
28	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,50000	32,70	147,15
29	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	4,50000	517,00	2 326,50
30	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,05823	686,00	39,95

781 - Obklady keramické

1 277,10

31	K	781494111.R	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,61000	110,00	1 277,10
----	---	-------------	--	---	----------	--------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 7 2 *gmn/2*

Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce
Zhotovitel:	Ján Mucha
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan
Datum:	17.08.2018

Předmět změny: Stavební změny na objektu „B“ (navýšení plochy měněné dlažby)

Popis a zdůvodnění změny:

V mezidobí mezi zpracováním projektu a samotnou realizací došlo vlivem provozu k poškození značné části keramické dlažby nad rámec předpokladu výměny a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o navýšení plochy výměny této dlažby.

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 32.387,94 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 32.387,94 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení</i>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: <i>Jal</i> Datum:	Za zhotovitele:  Datum: <i>[Signature]</i> Dašická 1762 530 03 Pardubice IČ: 401 15 798 DIČ: CZ520507398 Tel.: 777 336 614
Za autorský dozor:  Datum: <i>[Signature]</i> Energy Benefit Centre s.r.o. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	Za technický dozor stavebníka:  Datum: <i>[Signature]</i> Ekologický rozvoj a ústava s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ: 275 04 514

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				32 387,94
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				32 387,94
DPH základní	21,00%	ze	32 387,94	6 801,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		39 189,41

Projektant



Energy Benefit Centre a.s.
Křesova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029711
tel. +420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
Tel: 777 336 614

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

32 387,94

96 - Bourání konstrukcí

2 400,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

757,12

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

29 230,82

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 387,94

ROZPOČET

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt:

ZL2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 387,94

96 - Bourání konstrukcí

2 400,00

1	K	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	32,00000	75,00	2 400,00
---	---	--------------	--	----	----------	-------	----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

757,12

2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,12000	180,00	201,60
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,48000	8,00	35,84
4	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,12000	184,00	206,08
5	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,60000	20,00	112,00
6	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,12000	180,00	201,60

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

29 230,82

7	K	771100010RAA	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	32,00000	165,00	5 280,00
8	M	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	36,74000	260,00	9 552,40
9	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	32,00000	15,00	480,00
10	K	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, tmel standart	m	13,50000	95,00	1 282,50
11	K	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, tmel standart	m2	32,00000	360,00	11 520,00
12	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,25950	886,00	1 115,92



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 53 apr-16 J

Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce
Zhotovitel:	Ján Mucha
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan
Datum:	10.07.2018

Předmět změny: Stavební změny na objektu „C“ (navýšení plochy měněné dlažby a navýšení počtu měněných dveří)

Popis a zdůvodnění změny:

V mezidobí mezi zpracováním projektu a samotnou realizací došlo vlivem provozu k poškození 2ks dveří nad rámec předpokladu výměny a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o navýšení počtu výměny dveří. Z obdobného důvodu bylo rozhodnuto i o výměně náslapné vrstvy v místnosti č.: 1.26 a 1.27.

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

24.693,76 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

24.693,76 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
tel. 777 336 614

Za autorský dozor:

Datum:



Energy Benefit Centre a.s.
IČ: 420 43 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 005 568

Za technický dozor stavebníka:

Datum:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ: 275 04 544

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL53

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				24 693,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 693,76
DPH základní	21,00%	ze	24 693,76	5 185,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	29 879,45

Projektant



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29023
tel. +420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
Tel.: 777 336 614

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL5

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 693,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 870,00
64 - Výplně otvorů	1 870,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 823,76
766 - Konstrukce truhlářské	7 020,28
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	15 543,48
783 - Nátěry	260,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 693,76

ROZPOČET

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Stavba:

Objekt:

ZL 3

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 693,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 870,00

64 - Výplně otvorů

1 870,00

1	K	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00000	1 870,00	1 870,00
---	---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

22 823,76

766 - Konstrukce truhlářské

7 020,28

2	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	429,00	429,00
3	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00000	480,00	480,00
4	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	120,00	240,00
5	M	54914620R	Dveřní kování standart, klika-klika, zámek standart	kus	2,00000	300,00	600,00
6	M	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
7	M	61160104R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00
8	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03400	626,00	21,28

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

15 543,48

9	K	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, tmel standart	m	21,08000	95,00	2 002,60
10	K	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, tmel standart	m2	19,69000	360,00	7 088,40
11	M	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	23,97780	260,00	6 234,23
12	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,49267	443,00	218,25

783 - Nátěry

260,00

13	K	783222119S00	Nátěr zárubní	kus	1,00000	260,00	260,00
----	---	--------------	---------------	-----	---------	--------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 34 apr/21

Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Svarcavě – stavební práce
Zhotovitel:	Ján Mucha
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan
Datum:	11.06.2018


Předmět změny: Stavební změny na objektu „D“ (změna nášlapných podlah)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedených sond do podlahy v místnosti č.: 1.37 (pod částečně měněné TERACO) bylo zjištěno, že vybourávaná dlažba TERACO nelze odstranit, bez porušení hydroizolace pod ní a z tohoto důvodu je nutné provést dodatečnou hydroizolaci vč. vyrovnaní podkladu a výměny 2ks zárubní. Na základě této skutečnosti se upustilo od částečné výměny podlahy v místnostech č.: 1.28 a 1.32.

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: (-) 38.387,93 Kč	Cena víceprací bez DPH: 44.771,41 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6.383,48 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení</i>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: ⑤	Za zhotovitele:  Dašická 1762 530 03 Pardubice IČ: 401 15 798 DIČ: CZ520507398 Tel.: 777 336 614 Datum: ⑥
Za autorský dozor:  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 002 300 Datum: ⑦	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 151 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: ⑦

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL3/4

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 383,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 383,48
DPH základní	21,00%	ze	6 383,48	1 340,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 724,01

Projektant



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 138/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
Tel.: 777 336 614

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL3

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 383,48
HSV - Práce a dodávky HSV	26 700,71
5 - Komunikace	-6 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 199,88
64 - Výplně otvorů	3 740,00
96 - Bourání konstrukcí	5 232,45
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	2 665,05
99 - Staveništní přesun hmot	863,33
PSV - Práce a dodávky PSV	-20 317,23
711 - Izolace proti vodě	9 973,61
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-12 410,66
773 - Podlahy teracové	-19 977,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 097,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 383,48

ROZPOČET

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL3

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 383,48

HSV - Práce a dodávky HSV

26 700,71

5 - Komunikace

-6 000,00

1	K	597102RR00	Revizní šachta plastová se sifonem 20/20/20 cm, včetně pojezdového poklopu	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
2	K	597103RR00	Plastová zachytňná nádoba atyp 30/30/30 cm	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 199,88

3	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	44,69000	452,00	20 199,88
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

64 - Výplně otvorů

3 740,00

4	K	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	2,00000	1 870,00	3 740,00
---	---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

96 - Bourání konstrukcí

5 232,45

5	K	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	1,78760	2 480,00	4 433,25
6	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	222,00	799,20

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2 665,05

7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,11272	180,00	740,29
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,33816	8,00	98,71
9	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,11272	184,00	756,74
10	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	16,45088	20,00	329,02
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	4,11272	180,00	740,29

99 - Staveništní přesun hmot

863,33

12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,69200	184,00	863,33
----	---	--------------	--	---	---------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 317,23

711 - Izolace proti vodě

9 973,61

13	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	44,69000	7,01	313,28
14	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,01341	43 343,00	581,23
15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	44,69000	9,08	405,79
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	44,69000	72,10	3 222,15
17	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 (V60S40)	m2	51,39350	102,40	5 262,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,23069	817,00	188,47

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

-12 410,66

19	K	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové	m2	-17,67900	702,00	-12 410,66
----	---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

773 - Podlahy teracové

-19 977,27



20	K	773510R00R00	Odstranění stávající dlažby z přírodního teraca, zřízení nové tloušťky 30 mm	m2	-17,67900	1 130,00	-19 977,27
----	---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 097,09

21	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	8,10000	84,90	687,69
22	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	8,10000	174,00	1 409,40

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25 opravené
Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce	
Zhotovitel:	Ján Mucha	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	24.05.2018	
Předmět změny:	Změny na ZTI (objekty „A“ a „D“)	
Popis a zdůvodnění změny: V mezidobí mezi zpracováním projektu a samotnou realizací došlo vlivem provozu k poškození 2ks umyvadel do takové míry, že nebyla možná jich repase – na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o jejich výměně. Dále bylo rozhodnuto, že navržená pod-omítková baterie vč. dodatečné ruční sprchy, nelze dodat v provedení anti-vandal ve kterém by obstála daný provoz a tudíž i udržitelnost projektu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o dodání baterií bez dodatečné sprchové hlavice. Z důvodu zakrytí ovládacích prvků rozvodů vody (zamezení neoprávněné manipulace) bylo rozhodnuto o dodání zákrytů pod všechny umyvadla. Dále byla na základě požadavku uživatele prodloužena trasa rozvodu stlačeného vzduchu z důvodu napojení na budoucí strojní vybavení		
Přílohy změnového listu: - Rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 24.544,00 Kč	38.353,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.809,80 Kč	<i>Bez vlivu na termín dokončení</i>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
 Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290292 tel. +420 270 003 300	 Dašická 1762 530 03 Pardubice IČ: 401 15 798 DIČ: CZ520507398 tel. 777 336 614	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZLZ 5

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 809,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 809,80
DPH základní 21,00% ze 13 809,80	2 900,06
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	16 709,86

Projektant


Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 291291
tel.: 420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
tel.: 777 336 614
muchastavremo@volny.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	13 809,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 809,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 629,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 860,80
783 - Rozvod stlačeného vzduchu	5 320,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 809,80

ROZPOČET

stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt:

ZLZ 5

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 809,80

PSV - Práce a dodávky PSV

13 809,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 629,00

1	K	722190401RXX	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	6,00000	149,00	894,00
2	K	722220132RXX	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	6,00000	233,00	1 398,00
3	K	722221134RXX	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,00000	337,00	337,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 860,80

4	K	725017134RX1	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu kryt na sifon 600 mm	soubor	8,00000	650,00	5 200,00
5	K	725017134RXX	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,00000	1 180,00	2 360,00
6	K	725210913RXX	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel se dvěma stojánkovými ventily	kus	-1,00000	744,00	-744,00
7	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	4,00000	112,00	448,00
8	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	4,00000	61,70	246,80
9	K	725841333RX1	Baterie sprchové podomítkové a pevnou sprchou	soubor	4,00000	5 500,00	22 000,00
10	K	725841333RXX	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	-4,00000	5 950,00	-23 800,00
11	K	725860213RXX	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	150,00	150,00

783 - Rozvod stlačeného vzduchu

5 320,00

12	K	722172331RXX	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	15,00000	275,00	4 125,00
13	K	722190401RXX	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	1,00000	149,00	149,00
14	K	722220132RXX	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	1,00000	233,00	233,00
15	K	722290226RXX	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,00000	25,20	378,00
16	K	783617601XX	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	15,00000	29,00	435,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: <i>A 6 oprava / 2018</i>
Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Na Svarcavě – stavební práce	
Zhotovitel:	Ján Mucha	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	3.07.2018	
Předmět změny:	Změny na ÚT (objekty „A“ a „D“)	
Popis a zdůvodnění změny: Při zaměřování nových radiátorů se zjistilo, že nově navržené radiátory jsou v prostorové kolizi s okenními parametry a musí dojít k jejich výškové úpravě (zachována otopná plocha). Nad rámec této změny bylo rozhodnuto o výměně většího počtu radiátorů za nové. Všechny neměněné radiátory byly dodatečně odmaštěny a natřeny. Dále se zjistilo, že stávající termostatické hlavice nejsou kompatibilní s nově navrženými radiátory a připojením a musí dojít ke kompletnímu vyměnění těchto hlavice za nové.		
Přílohy změnového listu: - Rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 7.150,00 Kč	35.545,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.395,99 Kč	<i>Bez vlivu na termín dokončení</i>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Datum:	Datum:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029211 tel. 420 220 903 300	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 25 04 514	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL46

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				28 395,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 395,99
DPH základní	21,00%	ze	28 395,99	5 963,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		34 359,15

Projektant



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel +420 270 003 300

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
Tel.: 777 336 614

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt: ZL4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 395,99
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 185,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 711,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 499,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 395,99

ROZPOČET

stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - stavební práce

Objekt:

ZL 6

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 395,99

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 185,00

1	K	734221542RXX	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	5,00000	268,00	1 340,00
2	K	734221683RXX	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	5,00000	324,00	1 620,00
3	K	734265212RXX	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	5,00000	245,00	1 225,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

15 711,13

4	K	735151172	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00
5	K	735151257	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 500/1000 mm	kus	2,00000	2 410,00	4 820,00
6	K	735151272	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/500 mm	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
7	K	735151275RXX	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	-2,00000	1 920,00	-3 840,00
8	K	735151554	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 500/700 mm	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
9	K	735151579	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00000	4 160,00	4 160,00
10	K	735156666RXX	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
11	K	735164251	Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/450 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
12	K	735164261RXX	Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/595 mm	kus	-1,00000	3 310,00	-3 310,00
13	K	998735101RXX	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,14200	853,00	121,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 499,86


14	K	783601325XX	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	36,78000	75,10	2 762,18
15	K	783617111XX	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	36,78000	156,00	5 737,68



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8 7 opm / 6
Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce	
Zhotovitel:	Ján Mucha	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	11.07.2018	
Předmět změny:	Změny na VZT (objekty „A“)	
Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace mělo být výdechové potrubí VZT jednotky zaústěno skrz obvodovou stěnu (obvodová stěna tvoří hranici pozemku se sousedem). Při montáži se ozval sousední majitel nemovitosti s tím, že nesouhlasí s tímto umístěním výdechu VZT jednotky a požaduje umístění přes střešní k-ci.		
Přílohy změnového listu: - Rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	35.982,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.982,00 Kč	Bez vlivu na termín dokončení	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 Tel: +420 276 902 300	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum:	Datum:	

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce
Část: Vzduchotechnika - vícepráce



Č.p.	popis	mj	množství	j. cena	cena celkem
1	VZT potrubí - SPIRO 315 (1ks=3m)	m	9,00	291,67	2 625,00
2	VZT potrubí - FLEXO 315 izolované 50 mm (1ks=7,5m)	m	37,50	195,33	7 325,00
3	VZT koleno 90 / 315	ks	4,00	579,00	2 316,00
4	VZT koleno 45 / 315	ks	2,00	476,00	952,00
5	VKF - výfukový kus s ochrannou mřížkou 315	ks	2,00	482,50	965,00
6	VZT kaučuková izolace 30 mm izolace vnitřní	m2	5,00	1 100,00	5 500,00
7	VZT kaučuková izolace 30 mm izolace venkovní s AL	m2	7,00	1 357,00	9 499,00
8	Drobný spojovací materiál	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
10	Doprava	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
9	Montáž	kpl.	1,00	4 800,00	4 800,00
					35 982,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce	
Zhotovitel:	Ján Mucha	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	22.08.2018	
Předmět změny: Změna elektroinstalace (objekt „D“)		
Popis a zdůvodnění změny: V prostorách dílen není řešeno centrální odpojení strojů v případě pracovního úrazu nebo poruchy strojů, dále není řešeno protipánické osvětlení při výpadku hlavního osvětlení, kdy hrozí možnost úrazu od točivých strojů. Nejsou vhodné přívody ke strojům a jejich odjištění, pokud bychom prováděli montáž elektroinstalace dle PD, nebude zařízení funkční, může docházet k výpadkům strojů a nebo jejich poškození vlivem naddimenzovaným jištěním. Zhotovitel zajistil zpracování PD, autorský dozor s TDI zajistí posouzení zpracované PD a nutnost provedení elektroinstalace v objektu D. Z důvodu provedení PD, její posouzení a následné provedení elektroinstalace je nutné prodloužit termín dokončení prací do 24.9.2018. Návrh na změnu ceny bude předložen teprve po posouzení PD.		
Přílohy změnového listu: -		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	do 24.9.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 Energy Benefit Centre a.s. Vřetovská 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: +420 270 003 300	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum:	Datum:	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 130 981,49 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 31 694,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 428 201,49 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	162 675,49 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,89 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 126 828,31 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 82 814,80 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	3 372 927,51 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	209 643,11 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	6,30 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	44 013,51 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,32 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 257 809,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 114 508,80 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	143 301,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 130 981,49 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 31 694,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 428 201,49 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	162 675,49 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,89 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 328 914,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	44 013,51 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,32 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	3 328 914,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 257 809,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 114 508,80 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	3 472 215,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jarmila Bukvaldová**