

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající): Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor –
rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“**, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **149 647 960,12 Kč vč. DPH** (slovy stočtyřicetdevětmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícdevětsetšedesát Korun českých dvanáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	123 676 000,10 korun českých
DPH (21%)	25 971 960,02 korun českých
Cena celkem	149 647 960,12 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa „B“ a SO 201 Most ev. č. 3109 – 002, etapa „A“ (vše pro III. sekci), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa „B“ a SO 201 Most ev. č. 3109 – 002, etapa „A“ (vše pro III. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne 11 -09- 2018

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



EUROVIA CS, a.s.
odštepňný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 41, CZ-510 41 Hradec Králové
IČ: 4524924, DIČ: CZ4524924


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	35908 + 35926
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 014/0000735
Smlouva o dílo uzavřena dne :	6.4.2017

Název stavby :

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTRICKÝCH HOR – REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + III/31010 + III/3111“

Název objektu :

III/3109 + III/31010 Říčky v O.h. I. etapa -objekty:

SO 201 Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"

SO 101.2 Silnice III/31010 Říčky v Orł. horách, etapa "B"

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav

Zhotovitel :

Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě zjištěných skutečností na stavbě po ubourání stávajících konstrukcí mostního objektu SO 201 a opěrné zdi v objektu SO 101.2 se navrhuji následující změny:

1) Projektová dokumentace PDPS počítala s částečným ubouráním stávajících opěr mostního objektu SO 201 a následně se zřízením nových úložných železobetonových prahů na základě vypracovaného diagnostického průzkumu. Po částečném odbourání opěr na projektovanou výšku založení nových železobetonových prahů bylo zjištěno, že skladbu materiálu opěr tvoří licované kamenné zdivo tl. 0,5 m a za tímto zdivem se nachází nesoudržný kamenný zásyp bez statické funkce, který neumožňuje zřízení prahů, jak projektant dokumentace DSP/PDPS předpokládal. Je nutné pokračovat s ubouráním konstrukcí opěr o dalších 0,5 m na novou základovou spáru prahů. Dále po navrtání 4 ks mikropilot délky 5,5 m v nesoudržném materiálu každé opěry bude proveden zesilující železobetonový úložný prah opěr na šířku opěry 3,0 m. Navýšení bouracích prací opěr je spjato i s navýšením bouracích prací na stávajících kamenných křídlech mostu. Dojde k přezdění části křídel v nezbytně nutném rozsahu. Křídla budou nově napojena na provedené stavební úpravy na opěrách. Jedná se o skutečnosti, které nemohl projektant dokumentace DSP/PDPS vizuální prohlídkou odhalit i za pomoci diagnostického průzkumu, který na opěrách provedl lokální jádrový odvrt. nikoliv plošné bourání konstrukce opěr. Jádrový odvrt zjistil složení opěr z kamene (svor, svorová břidlice) tl. 2,1 m velmi dobré pevnosti a závěrem diagnostického průzkumu na opěrách je proinjektování zdiva s přespárováním. Dle zjištěných skutečností, po odbourání částí opěr, však takovou úpravu nelze provést, jelikož je ze statického a funkčního hlediska opěr mostu nedostatečná.

2) Opěrná zeď ve stavebním objektu SO 101.2 v km 3,067 – km 3,120 je po celé své délce u paty zdi značně podemletá vodním tokem a je nutné ji stabilizovat a zastavit její podemlání. Dle rozhodnutí Správy CHKO Orlické hory je nutné dočasné zatrubnění toku na délku 70 m a převést tok s odstupem mimo zeď pro umožnění stavebních prací v korytě toku. Poté se navrhuje obnažení kaveren v podemletém základu zdi na hloubku cca 1,0 m a jejich zalití betonovou směsí. Následně bude provedena ochrana sanovaného základu zdi těžkým kamenným záhozem a odtrubnění toku. Jedná se o skutečnosti, které vznikly po vypracování projektu DSP/PDPS z dubna r. 2016. V průběhu zpracovávání dokumentace zeď nevykazovala zjevné vady a zmíněné dodatečné stavební práce se tak nedaly předpokládat. Geologický a geotechnický průzkum byl požadován a proveden pouze na trase plánované rekonstrukce komunikace.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Celková doba výstavby celé akce se nezmění.






Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulace ceny po změně č. 3
2. vyjádření projektanta
3. fotodokumentace
4. rozpočet změny č. 3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
139 696 315,31 Kč	148 668 317,60 Kč	-	979 642,51 Kč	149 647 960,12 Kč	9 951 644,81 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		1 616 525,18 Kč	11 568 169,98 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Eurovia CS, a.s.	Karel Bednář	21.8.2018	
Projektant (autorský dozor) :	Kulhavý s.r.o.	Ing. Petr Kulhavý	21.8.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		22.8.2018	
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelinek	23.8.2018	
Technický dozor :		Ing. Jiří Koutník	24.8.2018	
Asistent technického dozora:		Ing. Miroslav Řehák	25.8.2018	

Název stavby:

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTRICKÝCH HOR – REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + III/31010 + III/3111“

Rekapitulace ceny po změně č. 3

AKCE	OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3	-	-	21 625 783,00							21 625 783,00
III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12	-	-	36 722 114,76							36 722 114,76
III/ 3109 + 31010 Říčky v O.h. - I.etapa	SO 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801	250 000,00							250 000,00
	SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202	297 000,00							297 000,00
	SO 101.1	Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"	32 861 443,37			7 840 044,48	1 326 616,02			39 374 871,82
	SO 101.2	Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"	8 973 132,87					298 804,55		9 271 937,42
	SO 181.1	DIO, etapa "A"	433 000,00							433 000,00
	SO 181.2	DIO, etapa "B"	220 590,00							220 590,00
	SO 201	Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"	2 329 816,34					510 817,36		2 840 633,71
	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"	1 275 625,26							1 275 625,26
	SO 203	Opěrná zeď, etapa "A"	3 375 356,34				288 274,21			3 663 630,54
	SO 801	Vegetační úpravy, etapa "A"	506 315,07				168 089,03			674 404,10
III/31010 Říčky v O.h. - II. etapa	SO 002	Všeobecné a předběžné položky pro SO 102,182,802	146 000,00							146 000,00
	SO 102	III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa	6 275 384,50	454 441,43	9 355,20					6 720 470,74
	SO 182	Dopravné inženýrská opatření	9 420,00							9 420,00
	SO 802	Dendrologický průzkum	150 518,75							150 518,75
CENA CELKEM bez DPH			115 451 500,26	454 441,43	9 355,20	8 296 407,72	1 326 616,02	809 621,91	-	123 676 000,10
DPH 21 %			24 244 815,05	95 432,70	1 964,59	1 742 245,62	278 589,36	170 020,60	-	25 971 960,02
CENA CELKEM			139 696 315,31	549 874,13	11 319,79	10 038 653,34	1 605 205,38	979 642,51	-	149 647 960,12

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaty z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlením programu.

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přátická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

ÚS
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988

Kulhavý s.r.o.
Sídlo: Vraclav 192
565 42 Vraclav

Provozovna: Kostěnice 143
530 02 Pardubice

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Pod Budínem 1179
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datum : 20.8.2018

VĚC: Vyjádření projektanta ke stavbě: „III/3109+III/31010 Říčky v Orlických horách - 1. etapa“

Na základě místního šetření, které provádí projektant od zahájení stavby, bylo provedeno vyhodnocení zjištěných skutečností a změn oproti projektové dokumentaci.

Úpravy a změny se týkají mostního objektu SO 201 a opěrné zdi ve stavebním objektu SO 101.2:

1) Po částečném odbourání opěr na projektovanou výšku založení nových železobetonových prahů bylo zjištěno, že skladbu materiálu opěr tvoří lícované kamenné zdivo tl. 0,5 m a za tímto zdívem se nachází nesoudržný kamenný zásyp bez statické funkce. Je nutné pokračovat s ubouráním konstrukcí opěr o dalších 0,5 m na novou základovou spáru prahů. Dále po navrtání 4 ks mikropilot délky 5,5 m v nesoudržném materiálu každé opěry bude proveden zesilující železobetonový úložný práh opěr na šířku opěry 3,0 m. Navýšení bouracích prací opěr je spjato i s navýšením bouracích prací na stávajících kamenných křídlech mostu. Dojde k přezdění části křídel v nezbytně nutném rozsahu. Křídla budou nově napojena na provedené stavební úpravy na opěrách. Jedná se o skutečnosti, které nemohl projektant dokumentace DSP/PDPS vizuální prohlídkou odhalit i za pomoci diagnostického průzkumu, který na opěrách provedl lokální jádrový odvrt, nikoliv plošné bourání konstrukce opěr. Jádrový odvrt zjistil složení opěr z kamene (svor, svorová břidlice) tl. 2,1 m velmi dobré pevnosti a závěrem diagnostického průzkumu na opěrách je proinjektování zdiva s přespárováním. Dle zjištěných skutečností, po odbourání částí opěr, však takovouto úpravu nelze provést, jelikož je ze statického a funkčního hlediska opěr mostu nedostatečná.

2) Opěrná zeď ve stavebním objektu SO 101.2 v km 3,067 – km 3,120 je po celé své délce u paty zdi značně podemletá vodním tokem a je nutné ji stabilizovat a zastavit její podemilání. Po dočasném zatrubnění toku se navrhuje obnažení kaveren v podemletém základu zdi na hloubku cca 1,0 m a jejich zalití betonovou směsí. Následně bude provedena ochrana sanovaného základu zdi těžkým kamenným záhozem a odtrubnění toku. Jedná se o skutečnosti, které vznikly po vypracování projektu DSP/PDSP z dubna r. 2016. V průběhu zpracovávání dokumentace zeď nevykazovala zjevné vady a zmíněné dodatečné stavební práce se tak nedaly předpokládat. Geologický a geotechnický průzkum byl požadován a proveden pouze na trase plánované rekonstrukce komunikace.

S pozdravem

Ing. Petr Kulhavý
jednatel

Kulhavý s.r.o.
Vraclav 192
565 42 Vraclav
IČ: 046 22 588

Pohled na uborané dřívky opěr





Pohled na podzemletý základ opěrné zdi





ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor - rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 809 621,91 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	116 261 122,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	809 621,91 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,70 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	809 621,91 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,70 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 809 621,91 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	809 621,91 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH	
-------------------------------------	-------------------	--

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 454 441,43 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 9 355,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 8 296 407,72 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 326 616,02 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	8 224 499,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,12 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	115 451 500,26 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 9 560 471,06 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 335 971,22 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	123 676 000,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková