



Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
IČ: 00 087 815, DIČ: CZ 00 087 815

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

„OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI“

I. SMLOUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260**
Se sídlem: Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jitkou Kočišovou, ředitelkou
IČ: 00 087 815
DIČ: CZ 00 087 815
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: Tel: +420 491 812 425
E-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **TESLICE CZ s.r.o.**
Se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Martinem Šrámkem, jednatelem
IČ: 27775003
DIČ: CZ27775003
Bankovní spojení: ČSOB Vsetín
Číslo účtu: 209634469/0300
Telefon: 777 282 165
E-mail: teslice@teslice.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

Dodatkem č. 2 se mění následující údaje ze smlouvy a dodatku č. 1:

1. Článek IV Smlouvy o dílo – CENA DÍLA

Původní text:

1. Sjednaná smluvní cena za provedení díla dle čl. III této smlouvy činí:
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 10 170 335,29 Kč |
| DPH 21% | 2 135 770,41 Kč |
| Cena včetně DPH | 12 306 105,70 Kč |

Nový text:

1. Sjednaná smluvní cena za provedení díla dle čl. III této smlouvy a dodatku č.2 činí:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena dle SOD bez DPH | 10 170 335,29 Kč |
| Cena dle dodatku č.2 (změnových listů) | 429 217,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 10 599 552,29 Kč |
| DPH 21% | 2 225 905,98 Kč |
| Cena včetně DPH 21% | 12 825 458,27 Kč |



Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
IČ: 00 087 815, DIČ: CZ 00 087 815

2. Článek II. DODATKU Č.1 – DOBA PLNĚNÍ

Původní text:

Termín dokončení a předání prací: do 150 kalendářních dnů od předání staveniště
(staveniště bylo předáno dne 26.04.2018)

Nový text:

Termín dokončení a předání prací: do 198 kalendářních dnů od předání staveniště (tj. do 09.11.2018)

III. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU Č. 2

Důvodem uzavření dodatku č.2 jsou skutečnosti, které mají významný vliv na cenu a dobu provádění díla:

1. Vlivy na celkovou cenu díla (viz změnové listy č.1 – č.5)

- Nové statické zajištění štítů
- Větší rozsah opravy povrchů vnějších
- Nová výroba truhlářských konstrukcí
- Větší rozsah oprav konstrukcí z kamene
- Nový větrací mřížka a úprava hromosvodu
- Tesařské konstrukce (zatím nezahrnuté do tohoto dodatku – skutečné vícepráce/méněpráce budou vyčísleny po dokončení tesařských prací)

2. Vlivy na dobu provádění díla

- Nové statické zajištění štítů
- Větší rozsah opravy povrchů vnějších
- Nová výroba truhlářských konstrukcí
- Větší rozsah oprav konstrukcí z kamene
- Větší rozsah oprav tesařských konstrukcí
- Povětrnostní vlivy, které neumožňovaly provádění prací (déšť, extrémní vedra)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č.2 stvrzují, že jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 2 je jim srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Za objednatele:

V Jaroměři, dne 18.09.2018

Za zhotovitele

V Jaroměři, dne 18.09.2018


Ing. Jitka Kočíšová,
ředitelka školy


TESLICE CZ[®]
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003
Martin Šrámek
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č.1 – č.5