

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací I. sekce	1.1.3.3	3. 7. 2017
Termín zahájení zimní přestávky		15. 12. 2017
Termín ukončení zimní přestávky		6. 5. 2018
Datum zahájení prací II. sekce		7. 5. 2018
1. etapa provádění prací		7. 5. 2018 – 3. 6. 2018
Přerušení prací č. 1		4. 6. 2018 – 10. 6. 2018
2. etapa provádění prací		11. 6. 2018 – 24. 6. 2018
Přerušení prací č. 2		25. 6. 2018 – 8. 7. 2018
3. etapa provádění prací		9. 7. 2018 – 22. 7. 2018
Přerušení prací č. 3		23. 7. 2018 – 5. 8. 2018
4. etapa provádění prací		6. 8. 2018 – 12. 8. 2018
Přerušení prací č. 4		13. 8. 2018 – 23. 9. 2018
5. etapa provádění prací		24. 9. 2018 – 30. 9. 2018
Termín zahájení zimní přestávky		1. 10. 2018
Předpoklad průběhu prací na rekonstrukci odvodnění SO 102 – SO 105		duben – květen 2019
Zahájení prací po zimní přestávce		3. 6. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		18. 8. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce + II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (29. 9. 2019)
Doba realizace Díla		45 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a přerušení provádění prací)

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 34156

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34156
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0./16_014/0000752
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2017

2

Název stavby :

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

I. Z důvodu neobdržení nabídek dodavatelů do zadávacího řízení k dodatečnému projektu rekonstrukce stávajícího odvodnění v místech předmětné stavby, a tedy nutnosti realizovat nové zadávací řízení na tyto práce, musí proběhnout přerušení prací na stavbě. Přerušení prací předmětné stavby se týká stavebních objektů, které jsou v kolizi s rekonstrukcí stávajícího odvodnění. Rekonstrukce odvodnění musí být koordinována s předmětnou stavbou. Přerušené práce na předmětné stavbě musí být přesunuty do roku 2019, neboť termín realizace odvodnění se předpokládá v období duben - květen 2019.



Přílohy evidenčního listu :

1. Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
74 843 441,13 Kč	74 843 441,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 673 202,52 Kč	829 761,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		622 681,95 Kč	1 452 443,33 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	7.9.2018	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	7.9.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	7.9.2018	
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	7.9.2018	
Supervize :				

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací 1. části 2017:	3.7.2017
Termín zahájení zimní přestávky:	15.12.2017
Termín ukončení zimní přestávky:	1.5.2018
Datum zahájení prací 2. části 2018:	
1. sekce prací	7.5.2018 - 3.6.2018
1. přerušení prací	4.6.2018 - 10.6.2018
2. sekce prací	11.6.2018 - 24.6.2018
2. přerušení prací	25.6.2018 - 8.7.2018
3. sekce prací	9.7.2018 - 22.7.2018
3. přerušení prací	23.7.2018 - 5.8.2018
4. sekce prací	6.8.2018 - 12.8.2018
4. přerušení prací	13.8.2018 - 23.9.2018
5. sekce prací	24.9.2018 - 30.9.2018
Termín zahájení zimní přestávky:	1.10.2018
Předpoklad přístupu prací na rekonstrukci odvození SQ 102 = SQ 105	duben - květen 2018
Datum zahájení prací 3. části 2019	3.6.2019
Doba pro dokončení Dfa (práci):	18.8.2019
Doba pro dokončení Dfa:	29.9.2019
Doba realizace Dfa:	45 Nýdnů + 6 Nýdnů