

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-2031110287/0100  
(dále též „objednatel“)

a

#### Společnost / podnikatel: VALC, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
IČO: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 11. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-017800 (dále jen „veřejná zakázka“).

### II.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
  - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 6 (změna 6.1, 6.2, a 6.4), č. 8 (změna 8.10), č.9 (změna 9.8 a 9.9) a č.12 (změna 12.4); a
  - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ – ostatní výše neuvedené práce podle Změnového listu č.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a č.17.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ z Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30 % pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení a změny podle § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:  
vícepráce:

**177 963,46 Kč bez DPH**

méněpráce:

**62 629,49 Kč bez DPH.**

6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:  
vícepráce:

**6 011 028,65 Kč bez DPH**

méněpráce:

**609 514,69 Kč bez DPH.**

7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:  
**6 188 992,11 Kč bez DPH.**
8. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:  
**672 144,18 Kč bez DPH.**
9. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **5 516 847,93 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*  
*Celková cena v Kč bez DPH 63 727 218,37*  
*[šedesát tři milionů sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě osmnáct korun českých třicet sedm haléřů]*  
*DPH v Kč samostatně 13 382 715,86*  
*Celková cena v Kč včetně DPH 77 109 934,23*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 6 až 17

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne


2.9. 11. 2018

  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

28.11.2018

  
VALC, s.r.o.  
Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495536327 fax: 495536798  
IČ: 495537151 DIČ: CZ495537151