

# KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

## II/327 CHLUMEC NAD CIDLINOU - ZÁBĚDOV

**PROJEKT:** II/327 CHLUMEC NAD CIDLINOU - ZÁBĚDOV

Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení

### E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zakázkové číslo:	55/17	Investor:	Královehradecký kraj
Revize:	0		Pivovarské náměstí 1245
Datum:	04/2018		500 03, Hradec Králové
Kraj:	Královehradecký		
Zpracovatel	VDI Projekt s.r.o.	Projektant:	Ing. Pavel Tomko
dokumentace:	Václavkova 169/1		
	160 00, Praha 6		
	Tel.: 777 930 334		

**Obsah:**

<b>1</b>	<b>Identifikační údaje</b>	<b>3</b>
1.1	Označení stavby	3
1.2	Údaje o žadateli	3
1.3	Údaje o zpracovateli	3
<b>2</b>	<b>Technická zpráva</b>	<b>4</b>
2.1	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště	4
2.2	Obvod staveniště	5
2.3	Zásady návrhu zařízení staveniště	5
2.4	Postup a provádění výstavby	5
2.5	Napojení staveniště na infrastrukturu	6
2.6	Nakládání s odpady	6
2.7	Přístup na staveniště	7
2.8	Zabezpečení ochrany staveniště	7
2.9	Požadavky na provádění stavby	7
2.10	Řešení dopravy během výstavby	8
	<b>Dopravně inženýrská opatření (DIO)</b>	<b>8</b>
2.11	Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	10
2.12	Ochrana životního prostředí při výstavbě	11
2.13	Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů	11

## 1 Identifikační údaje

### 1.1 Označení stavby

**Název stavby:** II/327 Chlumeč nad Cidlinou - Zábědov  
**Kraj:** Královehradecký  
**Katastrální území:** Chlumeč nad Cidlinou  
Nepolisy  
Zadržany  
Zachrašťany  
Zábědov  
Vysočany u Nového Bydžova  
**Předmět dokumentace:** Rekonstrukce komunikace II/327 Chlumeč nad Cidlinou - Zábědov  
**Stupeň dokumentace:** DSP

### 1.2 Údaje o žadateli

**Jméno:** Královehradecký kraj  
**Adresa:** Pivovarské náměstí 1245  
500 03, Hradec Králové  
  
V zastoupení:  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 275 02 988

### 1.3 Údaje o zpracovateli

**Jméno:** VDI Projekt s.r.o.  
**Adresa:** Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 288 60 080  
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 160 00 Pardubice  
  
**Hlavní projektant:** VDI Projekt s.r.o.  
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 288 60 080  
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 160 00 Pardubice  
  
**Inženýrská činnost:** VDI Projekt s.r.o.  
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 288 60 080  
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 160 00 Pardubice

## 2 Technická zpráva

### 2.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II.třídy v celkové délce 6,11795 km , která začíná na konci města Chlumeck nad Cidlinou a pokračuje severním směrem k místu, kde je napojena na novou úpravu silnice II/327 v rámci napojení průmyslové zóny Zábědov.

Rekonstruovaná komunikace je pro účely projektování rozdělena na 7 úseků.

#### **ÚSEK 1:**

Jedná se o zpevněnou extravilánovou komunikaci s živičným povrchem, bez obrubníků. Šířka je proměnlivá od cca 6,10m do cca 6,96m. Komunikace je odvodněna do přilehlých odvodňovacích příkopů a do zeleně, kde je dále počítáno se zasakováním vody.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 1 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace na 6,5m.

#### **ÚSEK 2:**

Komunikace prochází v celé délce obcí Nepolisy. Jedná se o intravilánovou komunikaci. Povrch je provedený z živice. Šířka vozovky je proměnlivá od cca 6,5m do cca 7,5m. Povrch komunikace je odvodněný do stávajících uličních vpustí nebo do zeleně a zemních příkopů. V místech, kde se nachází vyvýšený betonový obrubník, je položený betonový silniční krajník v šířce 0,5 m.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 2 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

Během realizace bude umožněn pohyb obyvatel přilehlých nemovitostí.

#### **ÚSEK 3:**

Jedná se o zpevněnou extravilánovou komunikaci s živičným povrchem. Šířka rekonstruovaného úseku je cca 6,7m. V současné době byla provedena výstavba nové cyklostezky, která vede po pravé straně souběžně se silnicí II.třídy mezi obcemi Nepolisy a Zadražany. Komunikace je téměř v celé délce úseku odvodněna do přilehlých odvodňovacích příkopů a do zeleně, kde je dále počítáno se zasakováním vody. Pouze na konci úseku, po pravé straně ve směru staničení, byla provedena před začátkem obce Zadražany nová obruba v délce cca 19 m.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 3 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

#### **ÚSEK 4:**

Komunikace prochází v celé délce obcí Zadražany. Jedná se o intravilánovou komunikaci bez obrubníků, s živičným povrchem, šířka vozovky je proměnlivá od cca 6,10m do cca 6,80m. Komunikace je odvodněna do zemního příkopu a do zeleně.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 4 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

Během realizace bude umožněn pohyb obyvatel přilehlých nemovitostí.

#### **ÚSEK 5:**

Jedná se o zpevněnou extravilánovou komunikaci s živičným povrchem. Šířka rekonstruovaného úseku je proměnlivá od cca 6,95 m do 7,50 m. Odvodnění stávající komunikace je provedeno do přilehlých zemních příkopů, resp. přímo do terénu.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 5 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace

bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

#### **ÚSEK 6:**

Komunikace prochází v celé délce obcí Zachrašťany. Jedná se o intravilánovou komunikaci bez obrubníků, s živičným povrchem, šířka vozovky je proměnlivá od cca 6,85 m do cca 7,10 m. Komunikace je odvodněna do zemního příkopu a do zeleně.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 6 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

Během realizace bude umožněn pohyb obyvatel přilehlých nemovitostí.

#### **ÚSEK 7:**

Jedná se o zpevněnou extravilánovou komunikaci s živičným povrchem. Šířka rekonstruovaného úseku je proměnlivá od cca 7,05m do 7,36m. Odvodnění stávající komunikace je provedeno do přilehlých zemních příkopů, resp. přímo do terénu.

Směrové a výškové uspořádání silnice úseku 7 bude v co největší míře zachováno, šíře komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace.

## **2.2 Obvod staveniště**

Zájmová oblast, kde bude provedena výstavba nového úseku komunikace, se nachází v katastrálních územích Chlumeč n. Cidlinou, Nepolisy, Zadražany, Zachrašťany, Zábědov a Vysočany u Nového Bydžova.

V rámci zařízení staveniště budou prioritně využívány pozemky investora (kraje) uvedených v průvodní zprávě. V případě požadavku na využití soukromého pozemku pro ZS si musí zhotovitel sám zajistit smluvním vztahem pronájem tohoto pozemku s jeho vlastníkem.

## **2.3 Zásady návrhu zařízení staveniště**

Zřízení, provoz i odstranění zařízení staveniště je součástí dodávky zhotovitele stavby. Zařízení staveniště bude zahrnovat skladovací prostory a minimální prostory pro administrativní a sociální účely. Na staveništi bude umístěno mobilní chemické WC, jehož poloha se bude měnit s postupem výstavby. Dále je potřeba počítat s parkováním osobních vozidel a s odstavnými plochami pro stavební stroje. Množství skladovaného materiálu bude omezeno pouze na množství dvoudenní potřeby.

Jako ZS nebudou využívána žádná stávající zařízení a objekty.

Plochy pro parkování stavebních mechanismů pro zemní práce a parkování osobních vozidel bude na zpevněných plochách staveniště tak, aby nepřekážely ev. silničnímu provozu a průjezdu zásahových vozidel. Osvětlení staveniště bude využíváno lokálně dle jednotlivých pracovišť.

## **2.4 Postup a provádění výstavby**

Stavba řeší rekonstrukci komunikace jednotlivých úseků v celé šířce, z toho důvodu bude výstavba probíhat za plné uzavírky.

Veškeré práce budou prováděny dle schémat v TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště:

- vytýčení průběhu inženýrských sítí
- úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření

- vytýčení a ohraničení staveniště
- zřízení zařízení staveniště

## 2.5 Napojení staveniště na infrastrukturu

### 2.5.1 Napojení ZS na rozvod vody

Napojení na vodu nebude realizováno. Zásobování vodou pro sociální účely a pro stavbu bude cisternami.

### 2.5.2 Napojení ZS na kanalizaci

Napojením na kanalizaci pro potřeby ZS nebude realizováno. Bude zřízeno chemické WC.

### 2.5.3 Napojení ZS na rozvod elektro

Staveništní přípojka elektro pro ZS bude zřízena ze sloupu VO do hlavního staveništního rozvaděče s měřením nebo zhotovitel použije vlastní mobilní zdroj energie (např. diesel agregát).

## 2.6 Nakládání s odpady

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v prostoru Zpevněné skladové plochy u buňkoviště.

Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů, zejména plastových obalů a zbytků izolačních hmot.

Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami.

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při demolicích, realizaci a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Odpady při výstavbě

Kód odpadu Kategorie	Název druhu odpadu	Způsob nakládání
08 01 12 O	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	2
07 05 13 N	Pevné odpady obsahující nebezpečné látky	2
13 01 13 N	Jiné hydraulické oleje	1
13 02 08 N	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	1
15 01 01 O	Papírové obaly	1
15 01 02 O	Plastové obaly	1
17 01 01 O	Beton	1,2
17 01 02 O	Cihly	1,2

17 02 01	O	Dřevo	1
17 02 02	O	Sklo	1
17 03 01	N	Asfaltové směsi obsahující dehet	2
17 03 02	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	2
17 04 05	O	Železo a ocel	1
17 04 07	O	Směsné kovy	1
17 04 11	O	Kabely (bez nebezpečných látek)	1
17 05 03	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	2
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	1
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,2
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	2
20 03 03	O	Uliční smetky	2

Vysvětlivky:

Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.)  
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)  
3 – biologická úprava  
Kategorie odpadu: O – ostatní  
N – nebezpečný

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 384/2001Sb. v platném znění.

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace.

## 2.7 Přístup na staveniště

Přístup na stavbu bude zajištěn z komunikace II/327.

## 2.8 Zabezpečení ochrany staveniště

Oplocení staveniště nebude zřizováno. Na staveniště bude vstup nepovolaným osobám zakázán, vstup na staveniště bude možný pouze se souhlasem stavby.

## 2.9 Požadavky na provádění stavby

Prostorem staveniště jsou v některých místech vedeny stávající sítě technické infrastruktury.

Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení. V ochranných pásmech vedení se musí postupovat v souladu s požadavky vlastníků vedení. Před zahájením prací v prostoru, kde se vykopává celá konstrukce chodníku, musí nejprve dojít k vytyčení sítí. V ochranných pásmech lze provádět výkopové práce pouze ručně. Součástí stavebního povolení jsou jednotlivá stanoviska dotčených správců sítí, podle nichž je třeba v ochranných pásmech postupovat.

## 2.10 Řešení dopravy během výstavby

### 2.10.1 Doprava během výstavby

Při provádění výstavby komunikace bude dočasně nutné omezit provoz na silnici II/327. Součástí stavebního objektu je proto vybavení této komunikace dočasným svislým dopravním značením.

### Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení po dobu výstavby. DIO je navrženo v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Veškeré přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovat obslužnost domů pěšími.

Oprava komunikace bude probíhat za plné uzavírky provozu.

Po dobu stavebních prací bude umístěno přechodné dopravní značení a zařízení: SDZ B1, E13, Z2, IP10a a IP 22.

Objízdné trasy budou vedeny:

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 1:

- pro osobní vozidla po silnicích: I/11, III/32730, III/32737, III/32412
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 2:

- pro osobní vozidla po silnicích: I/11, III/32730, III/32737
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 3:

- pro osobní vozidla po silnicích: III/32737, III/32412
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 4:

- pro osobní vozidla po silnicích: II/324, III/32414, III/32412
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 5:

- pro osobní vozidla po silnicích: II/324, III/32414, III/32412
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 6:

- pro osobní vozidla po silnicích: II/324, III/32414, III/32412
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

#### REKONSTRUKCE ÚSEKU č. 7:

- pro osobní vozidla po silnicích: III/32738, III/32740
- pro nákladní vozidla po silnicích: I/11, II/328, II/324

Objízdné trasy budou vyznačeny pomocí dočasného svislého dopravního značení IS 11a, IS 11b, IS 11c. Veškeré souvislosti týkající se DIO jsou dále patrné z příloh E.2 až E.8.

## Oprava objízdných tras:

### V rámci SO 101 a SO 102:

V rámci stavebního objektu SO 101 - ÚSEK 1; km 0,000 00 - km 2,117 75 (Chlumec nad Cidlinou – Nepolisy) a SO 102 - ÚSEK 2; km 2,117 75 - km 3,005 35 (průtah obcí Nepolisy) – DIO bude provedena oprava objízdné trasy. Úsek silnice III/32730 (od křižovatky se silnicí III/32329 po začátek obce Mlékosrby), po kterém bude vedena objízdná trasa, je v havarijním stavu a je nutné jej zesílit a zvýšit jeho únosnost opravou před uzavírkou SO 101 a SO 102 silnice II/327 z důvodu převedení vyšších intenzit dopravy vyvolaných přesměrováním dopravy ze silnice řešené projektem, než na jaké byla stávající konstrukce dimenzována. V rámci opravy objízdné trasy bude provedena reprofilace stávající vozovky frézováním v prům. tl. 60 mm, dojde k celoplošné vyrovnávce propadlých krajů vozovky směsí ACL 16+, prům. tl. 60 mm a k celoplošné pokládce obrusné vrstvy ACO 11+, 50 mm. Zároveň dojde k seříznutí krajnic v š. 0,50 m a tl. 0,10 m a jejich zpětné doplnění z ŠD 0/32 v tl. 0,15 m.

Dále bude provedena sanace krajů vozovky v šířce 0,5 m v celé délce plánované opravy objízdné trasy. Konstrukce sanace krajů bude následující:

#### • Skladba komunikace, D1-N-2-IV-PIII

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze	PS-E	0,4 kg asf./m <sup>2</sup>
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze	PS-E	0,4 kg asf./m <sup>2</sup>
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vč. vyrovnávky	ACP 16+	50 mm
- Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD A	150 mm
- Štěrkodrt' fr. 0/63	ŠD A	150 mm
- <u>Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=45MPa</u>		

*Celková tl. konstrukce*

*450 mm*

Opravou objízdné trasy dojde k zesílení konstrukčních vrstev vozovky a ke zvýšení únosnosti. Oprava objízdné trasy bude provedena před úplnou uzavírkou SO 101 (Chlumec nad Cidlinou – Nepolisy) a SO 102 (průtah obcí Nepolisy) silnice II/327.

## Svislé dopravní značení:

Provedení svislých dopravních značek (z hlediska přesnosti, hodnoty činitele jasu, velikosti písmen) musí odpovídat ČSN EN12899-1.

**Velikost značek:** Svislé dopravní značení bude mít provedení v reflexní úpravě v základní velikosti.

**Výška písma:** Výška písma na dopravních svislých značkách bude výrobcem značek provedena v souladu s TP 100 a vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL 6.1.

**Materiál:** Standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy a samolepící fólie v reflexní úpravě světelně technické vlastnosti třídy 2.

**Podpěrné sloupky** k upevnění přenosných značek budou z Jäkl profilů osazených do podkladních desek (v případě, kdy je to nezbytně nutné a stabilitu značek nelze zajistit jednou podkladní deskou, je možné užití nejvýše dvou podkladních desek nad sebou).

**Umístění značek:** Umístění značek a jejich výškové osazení nad úrovní krajnice bude provedeno podle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ včetně dodatku č.1

## Vodorovné značení:

V rámci DIO není navrženo žádné přechodné vodorovné značení.

## Poznámka:

Veškeré stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením a zřízením bude po dobu trvání umístění přechodného dopravního značení a zařízení zakryto.

### **Chodci:**

Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu realizace přístup obyvatel do objektů sousedících v těsné blízkosti stavby. S tímto požadavkem souvisí řádně označení výkopů a jejich zabezpečení proti pádu do jejich hloubky.

#### **2.10.2 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a osob s omezenou schopností pohybu**

Pracoviště a ZS budou trvale ohrazena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Kolem staveniště budou osazeny informativní cedule zakazující vstup na staveniště.

V okolí staveniště musí být vhodnými stavebními úpravami zajištěn bezpečný průchod i pro osoby se sníženou pohyblivostí a ztrátou orientace. Příkopy budou v případě potřeby přemostěny můstkem pro pěší šíře min.90 cm s dvoutýčovým zábradlím a zarážkou na obou stranách.

#### **2.11 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci.

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy.

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou

hloubkou a při výkopových pracích.

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby.

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu.

## **2.12 Ochrana životního prostředí při výstavbě**

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hluchost).

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem.

Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS.

## **2.13 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů**

Jedná se o stavbu běžné liniové stavby, při které budou prováděny přesuny vybouraného kameniva a stavebního materiálu, hutnicí práce a další související práce.

Po dobu výstavby je nutno počítat se zvýšenou prašností a hlukem. Zhotovitel je povinen tyto projevy minimalizovat prováděním stavebních prací zejména v pracovních dnech, používat klopení a pod.

Uzavírky komunikací musí být v předstihu oznámeny objednateli a majitelům dotčených pozemků.

Po celou dobu výstavby je třeba zajistit údržbu a průjezdnost přístupových komunikací a dbát řádně na jejich čistotu.

Po celou dobu výstavby je třeba zajistit údržbu a průjezdnost veřejných komunikací (případně dostatečnou přístupnost a obslužnost okolních nemovitostí a prostorů), dbát řádně na čistotu komunikací. Musí být dostatečně prováděna kontrola zabezpečovacích zařízení k zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště.