

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

sídlo Národní 138/10, 110 01 Praha 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
zástupce Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645190, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1 a č. 2 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Vlivem probíhajících stavebních prací na zemním drážním tělese v rámci výstavby nového železničního mostu přes sil. III/30821 nebylo umožněno zhotoviteli opravy silnice včasné zahájení dočasně přerušovaných stavebních prací opravy sil. III/30821 právě z důvodu výstavby nového železničního mostu. Dle požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě bude v celém úseku opravované silnice III/30821 spuštěn přes zimní období 2018/2019 silniční provoz a v úseku nedokončené opravy silnice v okolí mostu a pod mostem bude provedena provizorní oprava sil. III/30821. Pomocí betonových svodidel a přechodného dopravního značení bude v okolí mostu a pod mostem vymezen prostor pro průjezd silničních vozidel a odděleně pro provoz chodců.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu 13, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Z důvodů dle změnového listu č. 13 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 13, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Realizace těchto prací si vyžádá prodloužení termínu II. etapy.
3. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím

způsobem:

- a. Termín převzetí staveniště **do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění**
- b. Termín zahájení stavebních prací **bezodkladně po převzetí staveniště**
- c. Termín pro dokončení I. etapy stavebních prací
do 15. 9. 2018
- d. Termín pro dokončení II. etapy stavebních prací
do 30. 6. 2019
- e. Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby
do 5 dnů před dokončením stavby
- f. Dokončení stavby **do 10 týdnů od ukončení stavebních prací**

4. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	31.558.047,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.357.420,30 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	36.551.275,46 Kč
Cena víceprací dle ZL 13 v Kč bez DPH	1.420.609,52 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	37.971.884,98 Kč
DPH 21 % v Kč	7.974.095,85 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	45.945.980,83 Kč

- 5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- 7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- 9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Ing. Michal Šumpík

Ředitel závodu Čechy východ dle plné moci

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přilepická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

(46)

V Hradci Králové dne 29. 11. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman




Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 6		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 6	Číslo změny stavby: 13												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 6 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Správce stavby</td></tr> <tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>4</td><td>Supervize</td></tr> <tr><td>5</td><td>Investor stavby</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemc	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	5	Investor stavby
Paré č.	Příjemc													
1	Správce stavby													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
5	Investor stavby													
Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o. EUROVIA CS, a.s.														
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyla dokončena stavba rekonstrukce železničního mostu přes silnici III/30821 a není možno zahájit stavební práce na rekonstrukci uvedené komunikace je nutné zabezpečit provoz přes zimní sezonu 2018/2019. Na základě požadavku Policie ČR, DI Náchod, bude na komunikaci vytvořen koridor z betoných svodidel, která umožní provoz jedním směrem. Komunikace bude opatřena dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě. Povrch musí být zhutněn a položeny dvě vrstvy asfaltobetonu, což umožní průjezd všech vozidel a provádění zimní údržby. Tedy bude zhotovena provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018 / 2019.														
Údaje v Kč bez DPH:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">1 420 609,52</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">1 420 609,52</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	1 420 609,52	1 420 609,52						
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem												
0,00	1 420 609,52	1 420 609,52												
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Sloup	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Supervize	jméno Ing. Pavel Kubisek	datum 26. 11. 2018 podpis 												
TDS	jméno Ing. Miloš Straka	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Správce stavby	jméno Tomáš Habr	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Zhotovitel	jméno Karel Bednář	datum 26. 11. 2018 podpis 												
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:												

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	5 008 279,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 420 609,52	6 428 888,78	20,37%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	6 428 888,78	37 971 884,98	6 413 837,29

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

p. Karel Bednář

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Ing. Aleš Sloup

Stavební dozor:

INGENIRING KRKONOŠE a. Ing. Miloš Straka

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **N16-506 - Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Kučín); - Změna č.3**
 číslo a název SO 10.6 **Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019**

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			Zemní práce					
7 11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO s odvozem a uložením na skládku kanalizace, přeložka vodovodu, porušené konstrukční vrstvy po mostem, podél chodníku 58,3 m3	M3	58,300	152,37	8 883,17	
4			Vodorovné konstrukce					
28 45157			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 58,3 + 74,86	M3	133,160	687,96	91 608,75	
5			Komunikace					
56 919113			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	15,00	35,00	525,00	
36 574A33			ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL. 40MM km 0,131 - 0,380 = 249 m * 7,8 tl. 0,04	m2	1 942,20	131,68	255 748,90	
36 574A33			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	1 489,25	164,52	245 011,41	
33 572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 489,250	8,60	12 807,55	
34 572223			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 942,25	9,60	18 645,60	
30 56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI - Provizorní chodník 60*5*0,25	M3	75,00	579,50	43 462,50	
44 89922			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 550,00	3 100,00	
13 11372			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - odstranění provizorní asfaltové vrstvy	M3	166,48	268,00	44 616,64	
9			Ostatní konstrukce a práce					
911FE2			SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) provizorní svodidlo pro oddělení komunikace od chodníku	M	200,000	593,00	118 600,00	
911FE3			SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž po skončení prací	M	200,000	624,00	124 800,00	
911FA9			SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM 3.12.2018 do 14.4.2019 celkem 133 dní	MDEN	26 600,000	9,00	239 400,00	
			Přeložka plynového odvodu (čítačky) 2 ks	kpl	1,00	27 800,00	27 800,00	
			Rozšíření veřejného osvětlení - realizace 3 svítidel včetně montážem, demontáže, nájmu a údržby. Součástí je propojovací kabel 50 m.	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00	
14 03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,600	226 000,00	135 600,00	

CELKEM

1 420 609,52

Handwritten signature

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 101.1 ZL13
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD dne 20.11.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Vlivem ještě v současnosti probíhajících stavebních prací na zemním drážním tělese v rámci výstavby nového železničního mostu přes sil. III/30821 nebylo umožněno zhotoviteli opravy silnice včasné zahájení dočasně přerušených stavebních prací opravy sil. III/30821 právě z důvodu výstavby nového železničního mostu. Dle požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě bude v celém úseku opravované silnice III/30821 spuštěn přes zimní období 2018/2019 silniční provoz a v úseku nedokončené opravy silnice v okolí mostu a pod mostem bude provedena provizorní oprava sil. III/30821 provedením konstrukčních vrstev vozovky silnice a chodníku s provizorním osvětlením chodníku pod mostem s cílem zajištění bezpečného silničního provozu a možnosti provádění zimní údržby. Pomocí betonových svodidel a přechodného dopravního značení bude v okolí mostu a pod mostem vymezen prostor pro průjezd silničních vozidel a odděleně pro provoz chodců. Přechodné dopravní značení oznamující řidičům kromě jiného, že projíždějí stavbou, omezující nejvyšší dovolenou rychlost a upozorňující na dočasně zúžený prostor průjezdu v okolí mostu a pod mostem, bude osazeno v celém úseku opravy silnice od Spů až na Žižkovo náměstí v Novém Městě nad Metují.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření