

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Po odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR a v průběhu inženýrské činnosti k ÚR, byl Odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, dodatečně vznesen požadavek přesného umístění průběhu cyklostezek v rámci tělesa stavby. Tím byl zpřesněn a rozšířen výklad textové části územního plánu, kde je pro vedení cyklostezek požadováno pouze vyčlenění koridoru v zájmovém území. Pro přesné umístění cyklostezek je nutná úprava projektové dokumentace uvedená ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku. V rámci zpracování projektové dokumentace byly upřesněny osoby zpracovávající jednotlivé části dokumentace a nahrazují se následujícím zněním:

1. *Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:*

a) *zástupce objednatele ve věcech smluvních* Ing. Jana Jiráňová, tel: 725 431 213,

e-mail: jiranova@cirihk.cz

b) *zástupci objednatele ve věcech technických:* Mgr. Jiří Novotný, tel: 725 780 040

email: novotny@cirihk.cz

Petr Pivoňka Dis, tel: 601 025 991

e-mail: pivonka@cirihk.cz

2. *Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:*

a) *zástupce zhotovitele ve věcech smluvních* Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

b) *zástupce zhotovitele ve věcech technických* Ing. Ivan Rybák, technický ředitel

c) *Vedoucí projektant* Ing. Milan Strnad

d) *projektant v oboru dopravní stavby;* Ing. Petr Hájek

e) *projektant v oboru pozemní stavby;* Miroslav Veselý

f) *projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství* Ing. Jiří Čermák

g) *projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce* Ing. Jiří Ehrenberger

h) *hlavní inženýr projektu:* Ing. Lukáš Kopeček

V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Z výše uvedených důvodů zároveň dochází k úpravě doby plnění.

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 4. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*

nejpozději do 30. 11. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP:
nejpozději do **30. 4. 2019***
 - *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 5. 2019***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
 - *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
- b) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP:
nejpozději do **30. 04. 2019***
 - *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
 - *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
- c) *Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak*
 - *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele*
 - *Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací*
 - *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou*

2. V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	182.750,00	38.377,50	221.127,50
2	Diagnostika a průzkumy	2.976.135,00	624.988,35	3.601.123,35
3	PD ve stupni DUR	2.580.000,00	541.800,00	3.121.800,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	805.000,00	169.050,00	974.050,00
5	PD ve stupni DSP	2.000.000,00	420.000,00	2.420.000,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	1.596.000,00	335.160,00	1.931.160,00
7	PD ve stupni PDSP	880.000,00	184.800,00	1.064.800,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	82.500,00	17.325,00	99.825,00
9	Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	168.750,00	35.437,50	204.187,50
Součet		11.271.135,00	2.366.938,35	13.638.073,35

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	53.750,00	11.287,50	65.037,50
2	Diagnostika a průzkumy	899.345,00	188.862,45	1.088.207,45
3	PD ve stupni DUR	550.000,00	115.500,00	665.500,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	237.500,00	49.875,00	287.375,00
5	PD ve stupni DSP	625.000,00	131.250,00	756.250,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	498.750,00	104.737,50	603.487,50
7	PD ve stupni PDSP	275.000,00	57.750,00	332.750,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	27.500,00	5.775,00	33.275,00
9	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	56.250,00	11.812,50	68.062,50
Součet		3.223.095,00	676.850,95	3.899.944,95

Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3			
Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Součet dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	14.249.230,00	2.992.338,30	17.241.568,30
Vícepráce podle dodatku č. 4	245.000,00	51.450,00	296.450,00
Součet podle dodatku č. 4	14.494.230,00	3.043.788,30	17.538.018,30

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 4

Za objednatele v Hradci Králové dne 29. 11. 2018

Za zhotovitele v Praze dne 07-11-2018


.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

Královéhradecký kraj
2
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


.....
Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

- 1) V rámci podrobného návrhu cyklostezek je nutné, v lokalitě „Solnice jih“, upravit těleso komunikace spolu se silničními příkopy tak, aby byly dodrženy podmínky jejich návrhu uvedené v územním plánu obce. Zejména pak s přihlédnutím na realizaci pásů zeleně podél cyklostezek.
- 2) Přesné prostorové vedení cyklostezek vyvolá změnu ve vedení inženýrských sítí. Týká se to vodohospodářských objektů, kabelů elektrického a sdělovacího vedení, středně a vysokotlakého plynovodu. Dále se jedná o změnu návrhu vegetačních úprav, objektů drah – železniční přejezd a úpravu odhadu nákladů.
- 3) Technické změny projektu mají vliv na inženýrskou činnost. Bude nutné změny projektové dokumentace znovu projednat se správcí inženýrských sítí a stěžejními dotčenými orgány státní správy (PČR, HZS apod.).
- 4) Vzhledem napojení části Kvasiny – sever na část Solnice – jih, kdy vybudování komunikace a přeložek některých sítí je podmíněno realizací v části Solnice – jih, dochází k posunu termínu pro získání územního řízení části Kvasiny sever na stejný termín jako Solnice – jih.

Zdůvodnění změny:

- 1) Po odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR a v průběhu inženýrské činnosti k ÚR, byl Odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, dodatečně vznesen požadavek přesného umístění průběhu cyklostezek v rámci tělesa stavby. Tím byl zpřesněn a rozšířen výklad textové části územního plánu, kde je pro vedení cyklostezek požadováno pouze vyčlenění koridoru v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že bez tohoto přesného umístění nelze finalizovat projektovou přípravu, je nutné této skutečnosti přizpůsobit patřičné termíny plnění ve smlouvě o dílo.
Tato změna si vyžádá úpravu jak ceny díla dle smlouvy o dílo, tak má významný vliv na úpravu dílčích termínů plnění.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Ve článku 6 - Doba plnění – se tímto odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

- a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP:
nejpozději do **30. 04. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP:
nejpozději do **30. 04. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3
- Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
 - Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele
 - Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
 - Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Cena podle změny:

Článek 7, odstavec 1:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Solnice -jih:

3. PD ve stupni DUR - nová cena 2.580.000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 200.000,- Kč bez DPH
4. Inženýrská činnost – územní řízení – nová cena 805.000,-Kč bez DPH, cena navýšena o 45.000,-Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	11.271.135,00 Kč
DPH 21%	2.366.938,35 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	13.638.073,35 Kč

Cena změny celkem je 245.000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	14.494.230,00 Kč
DPH 21%	3.043.788,30 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	17.538.018,30 Kč

Změna projednána na výrobním výboru dne 10. 10. 2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum 07. 11. 2018

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

28. 11. 2018

Datum:

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 252 468 16, 147 54 Praha 4
Číslo účtu: 252 73 387 zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434