

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová
Tel.: 495 817 841
E-mail: jiranova@cirihk.cz

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný
Tel.: 495 817 823
E-mail: novotny@cirihk.cz

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich
Tel.: 725 727 493
E-mail: s.illich@frampraha.cz

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a.s.
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1–5 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10, 11 a 12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 10, 11 a 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	49.501.927,32 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	49.829.039,32 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	49.857.294,12 Kč
Cena méně prací dle ZL 10 v Kč bez DPH	- 53.962,58 Kč
Cena méně prací dle ZL 11 v Kč bez DPH	- 50.000,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 12 v Kč bez DPH	- 60.000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	49.693.331,54 Kč
DPH 21 % v Kč	10.435.599,62 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.128.931,16 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

15. 03. 2019

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 420 Přeložky vedení		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 420 / ZL10
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupové komunikace do PZ, trasa ul. Dřínická III/32661 od odbočky k Zelené stanici po
 křižovatku v Kunčičkách se silnicí III/2963 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlebič -
 II, regionální infrastruktura, 2. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 420 Přeložky vedení

Číslo SO/PS /
 číslo změny SO/PS:

420 / ZL10

Číslo změny stavby:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1246, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis
 ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, doložení a
 ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
 M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Jednalo o přílohu ČEZ, která byla zálohově fakturována dle rozpočtu stavby ve výši 648.300,00 Kč. Skutečná cena dle faktur je 694.337,42 Kč, tedy vzniká rozdíl, který je méněprací ve výši 53.962,58 Kč bez DPH.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-53 962,58	0,00	-53 962,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorický dozor)	Jméno	Ing. Jan Adamů	datum	11.3.2019	podpis	
Objednatel	Jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	11.3.2019	podpis	
Supervize	Jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum	11.3.2019	podpis	
TDS	Jméno	Ing. Štěpán Ilch	datum	11.3.2019	podpis	
Správce stavby	Jméno	Marek Krampal	datum	11.3.2019	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednaná ve Smlouvě nedotčena. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel	Jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.3.2019	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Josef Kunt	datum	11.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 420 Přeložky vedení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-289 840,70	1 354 314,36	49 857 294,12	1 064 473,66

Číslo změny SO/PS:

ZL10

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-53 962,58	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-343 803,28	1 354 314,36	49 803 331,54	1 010 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve změně	množství ve změně	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
		SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)												
		SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)												
		SO.420 - Přeložky vedení												
1	RSO.420-3.2	Přeložka ČEZ dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120052358	ks	648 300,000	594 337,420	-53 962,580	1,00	648 300,00	-53 962,58	0,00	-53 962,58	-53 962,58	-100,00	
			Provizorní cena (dle výše uvedeného SaD) - 648.300,- Kč											
CELKEM SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)			648 300,00 -53 962,58 0,00 -53 962,58 -53 962,58											

CELKEM změnový list č. 10:

648 300,00 -53 962,58 0,00 -53 962,58 -53 962,58

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	10
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky vedení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 420 / ZL10

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1. - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	9 759 564,09
Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva
1. - zadat	2. - zadat
48 792 820,46	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 483,68	100,06%	0,21%
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%	0,21%
4	350	Přeložky vodovodu-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	-177 969,70	48 614 850,76	358 748,00	866 279,09	49 679 099,55	49 501 129,85	101,45%	1,82%
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	-177 969,70	48 614 850,76	797,47	887 076,56	49 679 897,02	49 501 927,32	101,45%	1,82%
7	101	Stavba 04 - Zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	-281 009,70	48 511 810,76	430 152,00	1 317 228,56	50 110 049,02	49 829 039,32	102,12%	2,70%
8	101	Stavba 06 - Ul. Dělnická - Vodovod a kanalizace		ANO	-281 009,70	0,00	-281 009,70	-281 009,70	48 511 810,76	37 085,80	1 354 314,36	50 147 134,82	49 866 125,12	102,20%	2,76%
9	101	Stavba 07 - Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení		ANO	-281 009,70	-8 831,00	-289 840,70	-289 840,70	48 502 979,76	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	49 857 294,12	102,18%	2,76%
10	420	Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)		ANO	-289 840,70	-53 962,58	-343 803,28	-343 803,28	48 449 017,18	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	49 803 331,54	102,07%	2,78%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 420 ZL10
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie *)
změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Jednalo o přeložku ČEZ, která byla zálohově fakturována dle rozpočtu stavby ve výši 648.300,00 Kč. Skutečná cena dle faktur je 594.337,42 Kč, tedy vzniká rozdíl, který je méněprací ve výši 53.962,58 Kč bez DPH.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím; jméno, podpis)
 Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 430 / ZL11
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	11
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 1432481 od odbočky k železniční stanici po
křižovatku v Kamenicích se silnicí III/2963 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vreklabí -
III, regionální infrastruktura, Klatovy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

BO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

430 / ZL11

Číslo změny stavby:

11

Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1246, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE s.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, doložení a
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení přeložky sdělovacích vedení dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněpráci ve výši
ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-50 000,00	0,00	-50 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jen Adamů	datum	11.3.2019	podpis
Objednatel	Jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	11.3.2019	podpis
Supervize	Jméno	Ing. Radek Vyšteljn	datum	11.3.2019	podpis
TDS	Jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	11.3.2019	podpis
Správce stavby	Jméno	Marek Krempa	datum	11.3.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popisány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento
Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních
zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat
jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.3.2019	podpis
Zhotovitel	Jméno	Josef Kunt	datum	11.3.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-343 803,28	1 354 314,36	49 803 331,54	1 010 511,08

Číslo změny SO/PS: ZL11

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-50 000,00	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-393 803,28	1 354 314,36	49 753 331,54	960 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza



Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů



Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich



Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová



Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)
SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)
SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)

č. 11

poř. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3												
		SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)												
		SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)												
		SO.430 - Příložky sdělovacích vedení (CETIN)												
		Příložka sdělovacích vedení (CETIN)												
		Provizorní cena - 50.000,- Kč	ks	50 000,000	0,000	-50 000,000	-50 000,000	1,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-100,00
CELKEM SO.420 - Příložky NN vedení a sloupů (ČEZ)														
CELKEM změnový list č. 11:														
									50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
									50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednávatele:
Datum:

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	11
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 430 / ZL11

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1. - zadat	2. - zadat	3= 1/20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech navrhovaných	Cena méněpráci včetně navrhovaných	Cena všech navrhovaných včetně předchozích 14+13	Cena stavby s méněpráci a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných včetně předchozích 14+13	13 - zadat	Cena stavby s méněpráci a bez vícepráci	15=1+14	Nová cena stavby (s méněpráci a vícepráci)	16=1+11+14	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	17=16/(1+2)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)	18=14/1
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	14=	15=1+14	14=	13 - zadat	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1				
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	48 894 196,46	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,06%		100,06%		0,21%	
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 657 054,56	0,00	48 894 196,46	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%		99,95%		0,21%	
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	48 894 196,46	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%		99,92%		0,21%	
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	49 320 351,55	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	49 501 129,85	100,72%		100,72%		1,08%	
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	368 748,00	49 679 099,55	886 279,09	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	101,46%		101,46%		1,82%	
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	797,47	49 679 099,55	887 076,56	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	101,45%		101,45%		1,82%	
7	101	Stavba 04 - Zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	430 152,00	49 679 099,55	1 317 228,56	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	102,12%		102,12%		2,70%	
8	101	Stavba 06 - Ul. Dělnická - Vodovod a kanalizace		ANO	-281 009,70	0,00	-281 009,70	48 511 810,76	37 085,80	49 679 099,55	1 354 314,36	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	102,20%		102,20%		2,78%	
9	101	Stavba 07 - Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Týřova po ul. Kpt. Laroše - Veřejné osvětlení		ANO	-281 009,70	-8 831,00	-289 840,70	48 502 979,76	0,00	49 679 099,55	1 354 314,36	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	102,18%		102,18%		2,78%	
10	420	Přeložky NN vedení a stoupů (ČEZ)		ANO	-289 840,70	-53 962,58	-343 803,28	48 449 017,18	0,00	49 679 099,55	1 354 314,36	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	102,07%		102,07%		2,78%	
11	430	Přeložky stělovacích vedení (ČETIN)		ANO	-343 803,28	-50 000,00	-393 803,28	48 399 017,18	0,00	49 679 099,55	1 354 314,36	49 679 099,55	49 501 129,85	49 501 129,85	101,97%		101,97%		2,78%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kuncicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa	SO/PS: (číslo a název) SO 430 ZL11	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Provedení přeložky sdělovacích vedení dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 50.000 Kč bez DPH.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VoN Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VoN / ZL12
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	12
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přísuvná komunikace do PZ, trasa st. Dělnická III/32861 od odbočky k železniční stanici po Křižovatku v Kunčičkách se silnicí III/2863 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - IIB, regionální infrastruktura, Etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 0 Vadijeří a ostatní náklady		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VoN / ZL.12	Číslo změny stavby: 12										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE s.a., se sídlem Husova 1887, 530 03 Pardubice													
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 7 Soupis prací - počet stran A4 2 Daňbí doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjem	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjem												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: CR Project s.r.o. M - SILNICE s.a.													
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zjištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemín nespů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatелеm. Nezařazují nákl. na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve vyšší ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH.													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací											
-60 000,00		0,00											
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací											
		-60 000,00											
Vyjádření - souhlas se změnou:													
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jan Adamů	datum 11.3.2019 podpis										
Objednatel	Jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum 11.3.2019 podpis										
Supervize	Jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum 11.3.2019 podpis										
TDS	Jméno	Ing. Štěpán Illich	datum 11.5.2019 podpis										
Správce stavby	Jméno	Marek Krampal	datum 11.3.2019 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy, Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.													
Objednatel	Jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum 11.3.2019 podpis										
Zhotovitel	Jméno	Josef Kunt	datum 11.5.2019 podpis										
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO VoN Vedlejší a ostatní náklady**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-393 803,28	1 354 314,36	49 753 331,54	960 511,08

Číslo změny SO/PS:

ZL12

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-60 000,00	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-453 803,28	1 354 314,36	49 693 331,54	900 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza
 Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů
 Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich
 Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
VoN - Vedlejší a ostatní náklady
VoN - Vedlejší a ostatní náklady

č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %				
1	2	VoN - Vedlejší a ostatní náklady														
0		VoN - Vedlejší a ostatní náklady														
1	2620	Všeobecné konstrukce a práce ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU Provedení zkušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin nespů. výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkušek požadovaných objednatelům. Nezahnují náklady povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč	60 000,000	0,000	-60 000,000	1,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-100,00				
CELKEM SO.420 - Přílohy NN vedení a sloupů (ČEZ)							60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00					
CELKEM změnový list č. 12:							60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00					

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	12
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO VoN / ZL12

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1. - zadat	3. - 1x20%
48 792 820,46	9 758 564,09
2. - zadat	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	9=předchozí ZBV	10. - zadat	11=8+10	12=-1+11	13. - zadat	14=předchozí	Cena všech navrhovaných víceprací	15=-1+14	16=-1+11+14	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5		7	8	9=předchozí	10. - zadat	11=8+10	12=-1+11	13. - zadat	14=předchozí	Cena všech navrhovaných víceprací	15=-1+14	16=-1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 136,46	48 894 136,46	48 824 493,68	100,06%	0,21%
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	101 376,00	48 894 136,46	48 894 136,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 136,46	48 894 136,46	48 754 235,00	99,92%	0,21%
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 581,09	49 320 351,55	49 142 381,85	49 501 129,85	100,72%	1,08%
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	358 748,00	886 279,09	49 501 129,85	49 501 129,85	49 501 129,85	101,45%	1,82%
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 511 810,76	797,47	887 076,56	49 679 897,02	49 501 129,85	49 501 129,85	101,45%	1,82%
7	101	Stavba 04 - Zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	430 152,00	1 317 228,56	50 110 049,02	50 110 049,02	49 829 039,32	102,12%	2,70%
8	101	Stavba 06 - Ul. Dřínická - Vodovod a kanalizace		ANO	-281 009,70	0,00	-281 009,70	48 511 810,76	37 085,80	1 354 314,36	50 147 134,82	50 147 134,82	49 866 125,12	102,20%	2,76%
9	101	Stavba 07 - Vrchlábí ul. Dřínická od ul. Týršova po ul. Kpt. Jaroše - Verejné osvětlení		ANO	-281 009,70	-8 831,00	-289 840,70	48 502 979,76	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	50 147 134,82	49 857 294,12	102,18%	2,76%
10	420	Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)		ANO	-289 840,70	-53 962,58	-343 803,28	48 449 017,18	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	50 147 134,82	49 803 331,54	102,07%	2,76%
11	430	Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)		ANO	-343 803,28	-50 000,00	-393 803,28	48 399 017,18	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	50 147 134,82	49 753 331,54	101,97%	2,76%
12	VoN	Vedlejší a ostatní náklady		ANO	-393 803,28	-60 000,00	-453 803,28	48 339 017,18	0,00	1 354 314,36	50 147 134,82	50 147 134,82	49 688 331,54	101,85%	2,76%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	VoN ZL12
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Jedná se o provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují nákl. na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč
 Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím /-nesouhlasím, jméno, podpis)
 Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření