

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2014 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) M.I.S. s r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683
DIČ: CZ42195683
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva
Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcsovou, místopředsedkyní představenstva
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 Ledce - Opočno“

Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu aktualizace projektové dokumentace, konkrétně objektu SO 104 Komunikace II/298 Ledce – Opočno v km 31,922 – 33,855. Změny v objektu se týkají vynechání rekonstrukce úseku průtahem náměstí. Jelikož Městský úřad v Dobrušce, odbor rozvoje města vydal podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči závazné stanovisko s nutností provedení průtahu náměstím v krytové vrstvě z dlažebních kostek a

následně Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje vydala nesouhlasné stanovisko s tímto povrchem, je nutné tento úsek z již převzaté projektové dokumentace vypustit a až po realizaci akce „II/298 Opočno, obchvat I. etapa“ hlukovou studií ověřit tento požadavek a případně uzavřením dalšího dodatku zapracovat. Dále úprava projektové dokumentace bude respektovat napojení na akci „II/298 Opočno, obchvat I. etapa“ a „II/298 Opočno, obchvat II. etapa“. Součástí dodatku bude aktualizace rozpočtu a dokladové části. Dále bude navýšen počet hodin autorského dozoru o 50 hod.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a d) a ve smyslu Dodatku č. 1 se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2014	681 800,- Kč
---	--------------

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	23 000,- Kč
--------------------------------	-------------

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	104 000,- Kč
---------------------------------------	---------------------

Z toho:

<i>aktualizace projektová dokumentace</i>	<i>75 000,- Kč</i>
<i>navýšení počtu hodin autorského dozoru</i>	<i>29 000,- Kč</i>

Cena celkem bez DPH	808 800,- Kč
----------------------------	---------------------

DPH (21%)	169 848,- Kč
------------------	---------------------

Cena celkem včetně DPH	978 648,- Kč
-------------------------------	---------------------

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti Smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (autorský dozor až při realizaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - aktualizace stavební části objektu SO 102.3	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - aktualizace stavební části objektu SO 104	do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Záborový elaborát + seznam sousedních pozemků	8. 8. 2014
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 28-03-2019

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

.....
Zhotovitel
Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová
místopředsedkyně představenstva

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

"II/298 Ledce - Opočno"

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Zeměměřičské práce, vyhotovení mapového podkladu na podkladě aktuální katastrální mapy	86 400,00 Kč
B	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	298 000,00 Kč
C	PD ve stupni DSP + PDPS	216 000,00 Kč
	Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - objekt SO 102.3	23 000,00 Kč
	Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - objekt SO 104	75 000,00 Kč
D	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	10 000,00 Kč
E	Zemědělská příloha, záborový elaborát (seznam dotčených a sousedních pozemků)	16 000,00 Kč
F	DIO a PD objízdných tras	12 000,00 Kč
G	Plán BOZP	8 600,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		745 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 110 hod x 580,- Kč/hod		63 800,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		808 800,00 Kč
DPH 21%		169 848,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		978 648,00 Kč