

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ 452 72 891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dodatků č. 1 až 5 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě skutečnosti, že Zhotovitel nemůže ovlivnit celkovou lhůtu správního řízení – územní rozhodnutí o umístění stavby, tedy i termín jeho ukončení a tím pádem i splnit dohodnutý termín pro získání pravomocného územního rozhodnutí, prodlužuje se tento termín následovně.

Předmět dodatku

1. Článek 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:


a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4–9:

- o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30. 11. 2017
- o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.

- o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí.
 - o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.
 - o Termín odevzdání všech požadovaných podkladů pro zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nejpozději do 1 měsíce od uzavření dodatku č. 4.
 - o Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci je nejpozději do **30.6.2019**. V případě zdržení územního řízení k této stavbě z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.
 - o Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci je nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
 3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
 4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
 5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
 6. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23.1.2017.

V Hradci Králové dne 16. 04. 2019

za stranu objednatele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Praze dne..... 16 -04- 2019

za stranu zhotovitele


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.


Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

11

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 6

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Prodloužení termínu pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel podal dne 21.1.2019 žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby, což byly 3 měsíce před termínem získání pravomocného územního rozhodnutí s předpokladem splnění dohodnuté lhůty pro získání pravomocného územního rozhodnutí. Stavební úřad Rychnov n. Kněžnou dne 27.2.2019 vydal oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a zároveň nařídil ústní jednání na den 4.4.2019. Z optimistického odhadu dalšího časového postupu správního řízení, tzn. bez odvolání účastníků řízení či výzvy k doložení dalších podkladů a zároveň i s ohledem na správní lhůty, je nemožné splnit smluvní termín, tzn. získat pravomocné územní rozhodnutí do 8 měsíců od ukončení procesu EIA, což je aktuálně ke dni 21.4.2019. Zhotovitel nemůže ovlivnit celkovou lhůtu správního řízení – územní rozhodnutí o umístění stavby, tedy i termín jeho ukončení a tím pádem i splnit dohodnutý termín pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění

Cena podle změny:

Beze změny ceny.

Termín podle změny:

Článek 4, odst. 1 písm. a)

Termín pro zajištění ÚR s nabytím právní moci do 30.6.2019. *V případě zdržení územního řízení k této stavbě z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění. Zhotovitel v takovém případě není v prodlení.*

Změna projednána na výrobním výboru:


Návrh dodatku č. 6 byl projednán na osobním setkání zástupců smluvních stran při příležitosti ústního jednání územního řízení konaného dne 4.4.2019 na MěÚ Solnice. Nezbytným podkladem pro tuto dohodu byl mimo jiné i výsledek ústního jednání územního řízení.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum:10.4.....2019

Jméno: Ing. Martin Höfler

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:12.4.....2019

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:



