

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém

regionu“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že u stavbou dotčeného pozemku parc. č. KN 5338 v katastrálním území Kvasiny, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, je v současné době evidován soudní spor týkající se vlastnictví výše uvedené parcely a do vynesení pravomocného rozsudku soudu nemůže Státní pozemkový úřad souhlasit se stavebním záměrem. Vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení stavby a potřebě získání souhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků, je vzhledem k výše uvedenému nutné upravit projektovou dokumentaci DÚR a následně také DSP tak, aby do výše uvedeného pozemku stavba nezasahovala. Úprava projektové dokumentace je uvedena ve změnovém listu č. 5, a je přílohou tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě doby plnění. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 5:
nejpozději do **15. 6. 2019***
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 5. 2019***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*

b) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 5:
nejpozději do **15. 06. 2019***
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*

c) *Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak*
- *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele*
- *Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou*


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 5


Za objednatele v Hradci Králové dne 30. 04. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Za zhotovitele v Praze dne 29-04-2019



Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 5

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

- 1) V rámci upraveného návrhu je nutná dodatečná změna dokumentace DÚR a následně DSP, zejména pak změna směrového a výškového vedení komunikace SO 102.1 a SO 101.
- 2) Směrový a výškový posun polní cesty SO 105.
- 3) Úprava křižovatky komunikací SO 102.1 a SO 101.
- 4) Úprava mostních SO 203 a 204 (rámové propustky převádějící srážkovou vodu přes pozemek SPÚ do prostoru suchého poldru).
- 5) Úpravy objektů řady 300, především pak SO 322.
- 6) Posun směrového vedení tlakové kanalizace SO 331.
- 7) Úpravy prostorového vedení společných stezek pro pěší a cyklisty SO 104.3 a SO 104.4.
- 8) Úpravy vedení dotčených stavebních objektů řady 400.
- 9) Úprava železničního přejezdu SO 655 a s tím spojených inženýrských sítí.
- 10) Výše uvedené změny se budou promítat také do ostatních stavebních objektů, vzhledem k jejich provázanosti a vzájemné koordinaci.

Zdůvodnění změny:

- 1) V průběhu výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že u stavbou dotčeného pozemku parc. č. KN 5338 v katastrálním území Kvasiny, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, je v současné době evidován soudní spor týkající se vlastnictví výše uvedené parcely a do vnesení pravomocného rozsudku soudu nemůže Státní pozemkový úřad souhlasit se stavebním záměrem. Vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení stavby a potřebě získání souhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků, je vzhledem k výše uvedenému nutné upravit projektovou dokumentaci DÚR a následně také DSP tak, aby do výše uvedeného pozemku stavba nezasahovala. Tato změna má významný vliv na úpravu dílčích termínů plnění.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Ve článku 6 - Doba plnění – se tímto odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

- a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 5:
nejpozději do **15. 06. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

- b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 5:
nejpozději do **15. 06. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí:
nejpozději do **30. 05. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

- c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3
 - Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
 - Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele
 - Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
 - Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Změna projednána na výrobním výboru dne 24. 04. 2019

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum **29-04-2019**
Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

FRAGOPROJEKT, a.s.
Křivčická 1268/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: **29.4.2019**

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: