

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 133 / 2018 / TS – 12

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300

a

Zhotovitel: KAMPA-MARYNKA s.r.o.
Lesní 106, 514 01 Jilemnice
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20071
IČ: 26014998 DIČ: CZ26014998

jednající: Františkem Marynkou, jednatelem společnosti
Lenkou Marynkovou, jednatelkou společnosti
Jiřím Marynkou DiS., jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s., číslo účtu: 1264721359/0800

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 10.12.2018 smlouvu o dílo na zakázku „**Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem ve výši 308 106,34 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V. smlouvy o dílo a platných dodatků, po odečtu méněprací, mění na **4 687 893,66 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Dvoře Králové n. L., dne 30.4.2019

Za objednatele:

MVDr. Přemysl Rabas
statutární ředitel

Za zhotovitele:

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998, DIČ: CZ26014998

František Marynka
Lenka Marynková
Jiří Marynka, DiS.
jednatelé

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 320 568
e-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

Smlouva o dílo č.: 133 / 2018 / TS-12

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 29.4.2019

Název části stavby dotčené změnami: **Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III**

Změna se týká technického řešení díla.

Původní navržené řešení:

1) Květináče v pavilonu B

V pavilonu B byla navržena instalace 30 ks květináčů z laminátu rozměru 1,0x0,5x1,0m, pro které měla být vyrobena ocelová podpůrná konstrukce (Z13).

2) Trasa lávky v pavilonu B, úprava dřevěné chatrče

V původním návrhu byla v pavilonu B vedena dřevěná lávka do dřevěné chatrče u expozic 1.07 a 1.08 ke dveřím chatrče u průchodu mezi pavilony A a B (chodba 1.04). Dřevěná chatrč měla jedny dřevěné dveře. Tyto dveře měly zároveň sloužit jako vchod do chatrče i východ z chatrče.

3) Kotvení ochranných podstřešních sítí ke stěnám

V původním návrhu bylo v pavilonu B navrženo pomocné kotvení ochranných podstřešních sítí ke stěnám nerezovou pásovinou (Z12).

4) Demontáž SDK podhledu a montáž zámečnického zaplentování stávajících instalací

V původní projektové dokumentaci bylo v pavilonu B u expozic č. 1.07 a 1.08 navrženo rozebrání SDK podhledu ve větším rozsahu a následně provedení zaplentování stávajících instalací zámečnickou konstrukcí (Z19).

Nové řešení:

1) Květináče v pavilonu B

Laminátové květináče v pavilonu B nebudou osazeny.

2) Trasa lávky v pavilonu B, úprava dřevěné chatrče

Nově bude v pavilonu B vedena dřevěná lávka do dřevěné chatrče podél skály na jižní straně a dále bude provedena část lávky u vchodu do chatrče u průchodu mezi pavilony A a B (chodba 1.04). Na délku a materiál dřevěné lávky tato změna nemá vliv. Nově bude vytvořen východ z chatrče š. cca 1,6m u skály na jihu chatrče. Vchod do chatrče, který měl původně sloužit jako vchod i východ nebude osazen původně navrženými dveřmi.

3) Kotvení ochranných podstřešních sítí ke stěnám

Pomocné kotvení ochranných podstřešních sítí ke stěnám nerezovou pásovinou (Z12) nebude provedeno.

4) Demontáž SDK podhledu a montáž zámečnického zaplentování stávajících instalací

V pavilonu B u expozic č. 1.07 a 1.08 bude provedeno rozebrání SDK podhledu v rozsahu pouze nezbytně nutném, zaplentování stávajících instalací zámečnickou konstrukcí (Z19) nebude provedeno.

Zdůvodnění změny:

1) Květináče v pavilonu B

Po založení skal a následném zhodnocení prostoru začalo být patrné, že pro květináče v pavilonu nebude vhodné místo a proto bylo rozhodnuto květináče neinstalovat.

2) Trasa lávky v pavilonu B, úprava dřevěné chatrče

Řešení původně obsažené v projektu představuje riziko hromadění návštěvníků v chatrči u expozic č. 1.07 a 1.08 a jejich obtížný vchod či východ z chatrče, neboť chatrč byla tzv. slepou uličkou. Proto bylo rozhodnuto provést chatrč jako průchozí s volným průchodem dovnitř chatrče i ven z chatrče bez dveří. Toto řešení bude pro návštěvníky mnohem komfortnější a bezpečnější.

3) Kotvení ochranných podstřešních sítí ke stěnám

Po důkladném ověření uchycení ochranných sítí v pavilonu B bylo posouzeno stávající uchycení ochranných podstřešních sítí jako dostatečné a bylo rozhodnuto pomocnou nerezovou pásovinu neinstalovat.

4) Demontáž SDK podhledu a montáž zámečnického zaplentování stávajících instalací

Při přípravě zednických prací bylo zjištěno, že u expozic č. 1.07 a 1.08 lze provést rozebrání SDK podhledu v rozsahu pouze nezbytně nutném a zaplentování stávajících instalací zámečnickou konstrukcí (Z19) tak nemusí být provedeno.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nově bude v pavilonu B vedena dřevěná lávka do dřevěné chatrče u expozic 1.07 a 1.08 podél skály na jižní straně a dále bude provedena část lávky u vchodu do chatrče u průchodu mezi pavilony A a B (chodba 1.04). Na délku a materiál dřevěné lávky tato změna nemá vliv. Nově bude vytvořen východ z chatrče š. cca 1,6m u skály na jihu chatrče. Vchod do chatrče, který měl původně sloužit jako vchod i východ nebude osazen původně navrženými dveřmi.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:

Realizací změny dojde ke zvýšení kvality díla s níže uvedeným snížením ceny díla. Nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Původní položky

„Hlavní VV_Ptačí svět“

2-SO 02 Pavilon B – méněpráce

47	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1t	kus	-30,000	305,13	-9 153,90
80	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50kg	kg	-3 967,500	35,07	-139 140,23
81	553960050	Nerezové hutní profily – dodávka – Z12,13	kg	-654,000	72,32	-47 297,28
84	5539600191	Ocelové hutní profily – dodávka – pozinkované – Z13,14,15	kg	-3 313,500	27,74	-91 916,49
85	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-4,166	1 069,94	-4 457,37
Cena celkem v Kč bez DPH						-291 965,27

„Změna VV_Vícepráce_Ptačí svět“

a) – Stavební řešení - méněpráce

66	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	-6,720	43,72	-293,80
67	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3 cm	m3	-0,212	3 012,47	-638,64
	762621130	Osazení dveří tesařských dvoukřídlových	m2	-3,160	69,93	-220,98
	5493239901	závěs dvoustranný nerezový	kus	-4,000	831,36	-3 325,44
	762752110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2	m	-20,800	125,19	-2 603,95
	6055610103	řezivo dubové sušené	m3	-0,139	16 529,47	-2 297,60
	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	-0,351	658,24	-231,04
76	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,176	1 427,99	-251,33
	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-22,049	70,03	-1 544,09
80	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-75,000	34,62	-2 596,50
84	5539600191	Ocelové hutní profily – dodávka – pozinkované – Z18,19	kg	-75,000	27,39	-2 054,25
85	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,079	1 056,32	-83,45
Cena celkem v Kč bez DPH						-16 141,07

Cenový rozdíl v Kč bez DPH	-308 106,34
----------------------------	-------------

Změnový list vyhotovil: Jiří Marynka, DiS.


Datum: 29. 4. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 29. 4. 2019


Jméno: Jiří Marynka, DiS.

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávající změny nedotčena.

Datum: 29. 4. 2019

Jméno: MVDr. Přemysl Rabas

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 29. 4. 2019

Jméno: Petr Bártil

Podpis:

Vyjádření projektanta – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 29. 4. 2019

Jméno: Ing. Zdeněk Jansa

Podpis: