

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce společnosti **PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**,

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník společnosti **PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že u stavbou dotčeného pozemku parc. č. KN 5338 v katastrálním území Kvasiny, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, je v současné době evidován soudní spor týkající se vlastnictví výše uvedené parcely a do vynesení pravomocného rozsudku soudu nemůže Státní pozemkový úřad souhlasit se stavebním záměrem. Vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení stavby a potřebou získání souhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků, je vzhledem k výše uvedenému nutné upravit projektovou dokumentaci DÚR tak, abychom do výše uvedeného pozemku stavbou nezasahovali. Následně musí být upravená projektová dokumentace DÚR předložena příslušnému stavebnímu úřadu v rámci probíhajícího územního řízení. Úprava projektové dokumentace je uvedena ve změnovém listu č. 6, a je přílohou tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Z výše uvedených důvodů zároveň dochází k úpravě doby plnění.

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
nejpozději do 15. 4. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*
nejpozději do 15. 7. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*
nejpozději do 30. 11. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 7. 2019
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 06. 2019
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 6:*
nejpozději do 31. 8. 2019

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- b) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
*nejpozději do **15. 7. 2018***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
*nejpozději do **15. 07. 2019***
 - *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 6:*
*nejpozději do **31. 08. 2019***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- c) *Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
 - *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu*
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele
 - *Realizace činnosti autorského dozoru*
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
 - *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

2. V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	182.750,00	38.377,50	221.127,50
2	Diagnostika a průzkumy	2.976.135,00	624.988,35	3.601.123,35
3	PD ve stupni DUR	3.170.000,00	665.700,00	3.835.700,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	805.000,00	169.050,00	974.050,00
5	PD ve stupni DSP	2.000.000,00	420.000,00	2.420.000,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	1.596.000,00	335.160,00	1.931.160,00
7	PD ve stupni PDSP	880.000,00	184.800,00	1.064.800,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	82.500,00	17.325,00	99.825,00
9	Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	168.750,00	35.437,50	204.187,50
Součet		11.861.135,00	2.490.838,35	14.351.973,35

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	53.750,00	11.287,50	65.037,50
2	Diagnostika a průzkumy	899.345,00	188.862,45	1.088.207,45
3	PD ve stupni DUR	550.000,00	115.500,00	665.500,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	237.500,00	49.875,00	287.375,00
5	PD ve stupni DSP	625.000,00	131.250,00	756.250,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	498.750,00	104.737,50	603.487,50
7	PD ve stupni PDSP	275.000,00	57.750,00	332.750,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	27.500,00	5.775,00	33.275,00
9	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	56.250,00	11.812,50	68.062,50
Součet		3.223.095,00	676.850,95	3.899.944,95

Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3			
Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Součet dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4	14.494.230,00	3.043.788,30	17.538.018,30
Vícepráce podle dodatku č. 6	590.000,00	123.900,00	713.900,00
Součet podle dodatku č. 6	15.084.230,00	3.167.688,30	18.251.918,30

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 6


Za objednatele v Hradci Králové dne 31. 05. 2019

Za zhotovitele v Praze dne 29-05-2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 33 Hradec Králové



Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 6

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

- 1) V rámci upraveného návrhu je nutná dodatečná změna dokumentace DÚR a následně DSP, zejména pak změna směrového a výškového vedení komunikace SO 102.1 a SO 101.
- 2) Směrový a výškový posun polní cesty SO 105.
- 3) Úprava křižovatky komunikací SO 102.1 a SO 101.
- 4) Úprava mostních SO 203 a 204 (rámové propustky převádějící srážkovou vodu přes pozemek SPÚ do prostoru suchého poldru).
- 5) Úpravy objektů řady 300, především pak úprava přeložky Lokotského potoka.
- 6) Posun směrového vedení tlakové kanalizace SO 331.
- 7) Úpravy prostorového vedení společných stezek pro pěší a cyklisty SO 104.3 a SO 104.4.
- 8) Úpravy vedení dotčených stavebních objektů řady 400.
- 9) Úprava železničního přejezdu SO 655 a s tím spojených inženýrských sítí.
- 10) Výše uvedené změny se budou promítat také do ostatních stavebních objektů, vzhledem k jejich provázanosti a vzájemné koordinaci.

Zdůvodnění změny:

- 1) V průběhu výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že u stavbou dotčeného pozemku parc. č. KN 5338 v katastrálním území Kvasiny, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, je v současné době evidován soudní spor týkající se vlastnictví výše uvedené parcely a do vynesení pravomocného rozsudku soudu nemůže Státní pozemkový úřad souhlasit se stavebním záměrem. Vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení stavby a potřebou získání souhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků, je vzhledem k výše uvedenému nutné upravit projektovou dokumentaci DÚR tak, abychom do výše uvedeného pozemku stavbou nezasahovali. Následně musí být upravená projektová dokumentace DÚR předložena příslušnému stavebnímu úřadu v rámci probíhajícího územního řízení. Uvedené úpravy musí být také zakomponovány do PD ve stupni DSP. Tato změna má významný vliv na úpravu dílčích termínů plnění pro získání územního rozhodnutí a odevzdání dokumentace pro stavební povolení.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Ve článku 6 - Doba plnění – se tímto odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

- a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15.4. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15.7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 07. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 06. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 6:
nejpozději do **31. 08. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 07. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 6:
nejpozději do **31. 08. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3
- Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
 - Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele
 - Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
 - Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Cena podle změny:

Článek 7, odstavec 1:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Solnice -jih:

3. PD ve stupni DUR - nová cena 3.170.000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 590.000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	11.861.135,00 Kč
DPH 21%	2.490.838,35 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	14.351.973,35 Kč

Cena změny celkem je 590.000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	15.084.230,00 Kč
DPH 21%	3.167.688,30 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	18.251.918,30 Kč

Změna projednána na výrobním výboru dne 20. 05. 2019

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum **29 -05- 2019**
Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

PKAGOPROJEKT, a.s.
Byšance 1638/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
sídlo společnosti: Praha, odd. B, ul.1434

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: **30. 05. 2019**

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: