

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí**

se sídlem: Komenského 873, 51741 Kostelec nad Orlicí
IČO 60884690
zástupce Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **TIMRA s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČO 048 06 859
DIČ CZ04806859
zastoupený Janem Kafkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí - stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 12.064.261 Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů šedesát čtyři tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých);

celková výše DPH 2.533.494,81 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet tři tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých a osmdesát jedna haléřů);



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 14.597.755,81 Kč s DPH (slovy: čtrnáct milionů pět set devadesát sedm tisíc sedm set padesát pět korun českých a osmdesát jedna haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 12.061.261,00 Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů šedesát jedna tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých);

celková výše DPH 14.594.125,81 Kč (slovy: osm milionů tři sta šedesát tři tisíc sedm set čtrnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů);

celková cena 14.594.125,81 Kč s DPH (slovy: čtrnáct milionů pět set devadesát čtyři tisíc sto dvacet pět korun českých a osmdesát jedna haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 3.000,00 Kč bez DPH (slovy: tři tisíce korun českých);

celková výše DPH 630,00 Kč (slovy: šest set třicet korun českých);

celková cena 3.630 Kč s DPH (slovy: tři tisíc šest set třicet korun českých);

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 2

Ve Kostelci nad Orlicí dne 1.7.2019

za objednatele

Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště
chladič a klimatizační techniky
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
IČ: 60884690

Mgr. Yvona Bůžková
ředitelka

za zhotovitele

 TIMRA
Timra s.r.o.
Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČO : 04806859 • info@timra.cz

Janem Kafkou
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Timra s.r.o.			
Investor:	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště	Datum: 8.4.2019		
Název akce: Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Příloha č.1			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úpravy elektro				
Popis a zdůvodnění změny:				
Jedná se o přeložení kabelových cest elektroinstalací, které projekt nepředpokládal a které byly v kolizi s novým vedením VZT. Nová svítidla v šatně, které již nebylo možné zrevidovat a dále nové zemnění, které již bylo na hranici životnosti a bylo vhodné jej provést v souvislosti s realizovanými výkopy.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum:	8.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o přeložení kabelových cest, které projekt nepředpokládal a které byly v kolizi s novým vedením VZT. Nová svítidla v šatně, které již nebylo možné zrevidovat a dále nové zemnění, které již bylo na hranici životnosti a bylo vhodné jej provést v souvislosti s výkopy pro sanaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	70.405,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
70.405,- Kč	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>za TDS</p> <p>Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Chladič a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 IČ: 58884690</p> <p>IRBOS s.r.o. Čestice 115 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094</p> <p>Datum: 7.7.2019</p>	<p>TIMRA Timra s.r.o. Semtín 85, 530 02 Pardubice IČO : 04806859 • info@timra.cz</p> <p>Datum: 28.8.2019</p>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Nezbytné úpravy v objektu šaten+zemnění kolem hlavního objektu - SZEŠ Kostelec nad Orlicí						Původ položky
Montážní materiál a práce:	Počet	Jedn.	Cena/jedn	Celkem		
Přeložení kabelových cest	650	bm	24	15 600 Kč	specifické	
Nová kabeláž CYKY do 2,5 volně	100	bm	25	2 500 Kč	specifické	
Osazení zapojení zásuvky vypínače	7	ks	100	700 Kč	specifické	
Přikotvení, osazení, připojení LED svítidla 120cm	12	ks	290	3 480 Kč	specifické	
Osazení, přikotvení lišt 120-150mm	10	bm	29	290 Kč	specifické	
Práce blíže nespecifikované (diagnostika, opravy při bourání, atd)	1	ks	3100	3 100 Kč	specifické	
Svítilno LED 120cm včetně trubíc	12	ks	1100	13 200 Kč	specifické	
Svítilno LED přístavné 18w	1	ks	380	380 Kč	specifické	
CYKY 3 x 1,5mm	100	bm	18	1 800 Kč	specifické	
Lišta 40 x 40mm	15	bm	42	630 Kč	specifické	
Lišta 130 x 40mm	10	bm	110	1 100 Kč	specifické	
Zásuvka ABB classic	3	ks	125	375 Kč	specifické	
Vypínač ABB classic	4	ks	125	500 Kč	specifické	
HZS	1	ks	650	650 Kč		
Dodávka a práce nespecifikované	8	h	350	2 800 Kč	SOD	
Úklid po pracích profese elektro	5	h	250	1 250 Kč	SOD	
Výchozí revize	5	h	300	1 500 Kč	SOD	
Spolupráce s revizním technikem	4	h	200	800 Kč	SOD	
Podružný materiál	1	soub	600	600 Kč	SOD	
D+M zemnicí pásy, včetně měření a revize	1	soub	19150	19 150 Kč	specifické	
Součet celkem:				70 405 Kč		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Timra s.r.o.			
Investor:	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště	Datum: 29.5.2019		
Název akce: Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Příloha č.2			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Jedná se o výmalby celých stěn po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu stěn je nutná, včetně drobných zednických vysprávek stěn (otvory po skobách a hřebíčcích po obrazech a garnyžích). Navýšení m2 SDK z důvodu snížení trasy VZT –v průběhu stavebních prací zhotovitel v součinnosti se zadavatelem dospěl k zjištění, že původně navržená trasa VZT koliduje s elektrorozvodou oproti projektu, aby byla trasa VZT proveditelná došlo k jejímu odskočení a tím k navýšení m2 SDK. Nová svítidla v suterénu – stávající světla, která byla demontována z důvodu kolize se sádrokartonem zakrývajícím VZT, byla na konci své životnosti (drolící se starý plast, zteřelé gumové těsnění, pokřivené kryty) a zpětná montáž již není možná. Vyzdívka nové HUP pro plyn - stávající HUP musela být z důvodu výkopových prací kolem objektu demontována a její zpětná montáž vzhledem k špatnému technickému stavu jednotlivých prefa dílců není možná.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				





Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum:	29.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o výmalby celých stěn po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu stěn je nutná, včetně drobných zednických vysprávek stěn (otvory po skobách a hřebíčcích po obrazech a garnyžích). Navýšení m2 SDK z důvodu snížení trasy VZT – v průběhu stavebních prací zhotovitel v součinnosti se zadavatelem dospěl k zjištění, že původně navržená trasa VZT koliduje s elektrorozvodou oproti projektu, aby byla trasa VZT proveditelná došlo k jejímu odskočení a tím k navýšení m2 SDK. Nová svítidla v suterénu – stávající světla, která byla demontována z důvodu kolize se sádrokartonem zakrývajícím VZT, byla na konci své životnosti (drolicí se starý plast, zteřelé gumové těsnění, pokřivené kryty) a zpětná montáž již není možná. Vyzdívka nové HUP pro plyn - stávající HUP musela být z důvodu výkopových prací kolem objektu demontována a její zpětná montáž vzhledem k špatnému technickému stavu jednotlivých prefa dílců není možná.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	100 161,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
100 161,- Kč	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>za TDS Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladič a klimatizační technik, Kostelec nad Orlicí, Komenského 878 IČO: 60884690 Datum: 1.7.2019</p>  <p>IRBOS s.r.o. Čestice 115 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 25953094 DIČ: CZ25933094</p>	 <p>Timra s.r.o. © Semtín 85, 530 02 Pardubice IČO : 04806859 • info@timra.cz Datum: 28.6.2019</p>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Výmalby - Szeš Kostelec nad Orlicí					
Původ položky					
Hlavní budova	Počet	Jedn.	Cena/jedn	Celkem	
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80m	1220	m2	30,3	36 966 Kč	SOD
Drobné zednické práce - vysprávka stěn tmelením před malbami	12	h	245	2 940 Kč	specifické
Nové osvětlení v suterénu	14	ks	1450	20 300 Kč	specifické
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	16,4	m2	568	9 315 Kč	SOD
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	16,4	m2	24,5	402 Kč	SOD
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	16,4	m2	32,7	536 Kč	SOD
Výstavba nové HUP	1	ks	6780	6 780 Kč	specifické
Přístavba + krček					
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80m	186	m2	30,3	5 636 Kč	SOD
Nátěr soklu šatny emailem	86	m2	201	17 286 Kč	specifické
Součet celkem:				100 161 Kč	



TIMRA



TIMRA

©

Timra s.r.o.
Semtín 85/530 02 Pardubice
IČO : 04806859 info@timra.cz