

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO 67439918

zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem 503 12 Světí 8

IČO 25281861

DIČ CZ25281861

zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 4, 6 až 16, 19, 22 až 32 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5, 17 až 18, 20 až 21 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 32 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 39.836.714,00 Kč bez DPH (slovy: třicet devět milionů osm set třicet šest tisíc sedm set čtrnáct korun českých);

celková výše DPH 8 365 709,94 Kč (slovy: osm milionů tři sta šedesát pět tisíc sedm set devět korun českých a devadesát čtyři haléřů);

celková cena 48.202.423,94 Kč s DPH (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě dva tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a devadesát čtyři haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 39.827.214,00 Kč bez DPH (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě čtrnáct korun českých);

celková výše DPH 8.363.714,94 Kč (slovy: osm milionů tři sta šedesát tři tisíc sedm set čtrnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů);

celková cena 48.190.928,94 Kč s DPH (slovy: čtyřicet osm milionů sto devadesát tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 9 500,00 Kč bez DPH (slovy: devět tisíc pět set korun českých);

celková výše DPH 1 995,00 Kč (slovy: tisíc devět set devadesát pět korun českých);

celková cena 11 495,00 Kč s DPH (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých);


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 32

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10. 7. 2019

za objednatele



Mgr.et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

za zhotovitele

asj
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: 420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861; DIČ: CZ25281861

Jiří Švub

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 01

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 20.11.2018

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Ostění dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní zalomené ostění dveří ozn. DO62 (do zádveří 1.29) je třeba přizdít, aby se získal prostor pro montáž vnější termoizolace a zachovaly se rozměry navržených nových dveří.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oreš

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Malin

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 20.11.2018		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ostění dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní zalomené ostění dveří ozn. DO62 (do zádveří 1.29) je třeba přizdít, aby se získal prostor pro montáž vnější termoizolace a zachovaly se rozměry navržených nových dveří.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	7 858,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
7 858,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 20.11.2018

Datum: 20.11.2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

Číslo OZ: 02

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.01.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Bourání komínů a oprava střechy

Popis a zdůvodnění změny: Komínová tělesa nad střechou laboratoří je vhodné kvůli nesoudržnému zdivu a vychýlení z vertikály odbourat po předchozí úpravě zaústěného odvětrávacího potrubí. Oprava není účelná. Po odbourání těles se příslušně upraví plechová střešní krytina.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oleš

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Proch

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Bourání komínů a oprava střechy

Popis a zdůvodnění změny: Komínová tělesa nad střechou laboratoří je vhodné kvůli nesoudržnému zdivu a vychýlení z vertikály odbourat po předchozí úpravě zaústěného odvětrávacího potrubí. Oprava není účelná. Po odbourání těles se příslušně upraví plechová střešní krytina.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	22 406,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
22 406,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

31. 1. 2019

Datum:

31. 1. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 03

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.01.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Hydroizolace chodby

Popis a zdůvodnění změny: Sondou do podlahy se nepotvrdila hydroizolace ve skladbě podlahy v chodbě 1.25. Proto se provede hydroizolační stěrka pod novou keramickou dlažbou včetně napojení na izolaci přilehlých stěn proti zemní vlhkosti.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Hydroizolace chodby

Popis a zdůvodnění změny:

Sondou do podlahy se nepotvrdila hydroizolace ve skladbě podlahy v chodbě 1.25. Proto se provede hydroizolační stěrka pod novou keramickou dlažbou včetně napojení na izolaci přilehlých stěn proti zemní vlhkosti.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	39 098,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
39 098,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 31.1.2019

Datum: 31.1.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 31.01.2019		
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838 5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Bourání plotu					
Popis a zdůvodnění změny: Jedno pole cihelného oplocení přilehlého k severovýchodnímu nároží budovy č.p. 132 se vybourá pro manipulaci se sutí a materiálem. Průchod zůstane zachován za účelem propojení nádvoří s přilehlým pozemkem.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 04
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Bourání plotu

Popis a zdůvodnění změny:

Jedno pole cihelného oplocení přilehlého k severovýchodnímu nároží budovy č.p. 132 se vybourá pro manipulaci se sutí a materiálem. Průchod zůstane zachován za účelem propojení nádvoří s přilehlým pozemkem.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	14 548,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
14 548,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 05

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.01.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Zábor

Popis a zdůvodnění změny:

Zajištění bezplatného záboru chodníku objednatelem po konzultaci s MěÚ není možné. Zábor nutný pro výměnu oken a opravu fasády tedy zajistí zhotovitel a skutečné náklady vyúčtuje.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zábor

Popis a zdůvodnění změny:

Zajištění bezplatného záboru chodníku objednatelem po konzultaci s MěÚ není možné. Zábor nutný pro výměnu oken a opravu fasády tedy zajistí zhotovitel a skutečné náklady vyúčtuje.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	138 240,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
138 240,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 31. 1. 2019

Datum: 31. 1. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 06

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 02.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Oprava zhlaví trámů

Popis a zdůvodnění změny:

Na půdě části budovy ozn. č.p. 133 byla odkryta při demontáži podlah narušená zhlaví podlahových a stropních trámů, která je nutno sanovat příložkami.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 02.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava zhlaví trámů

Popis a zdůvodnění změny:

Na půdě části budovy ozn. č.p. 133 byla odkryta při demontáži podlah narušená zhlaví podlahových a stropních trámů, která je nutno sanovat příloškami.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	13 759,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
13 759,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 2.4. 2019

Datum: 2.4. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024



2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 07

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.01.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vstupní dveře

Popis a zdůvodnění změny:

Po zevrubné kontrole venkovních dveří ozn. DO 63 do vstupní chodby 1.32 a po konzultaci s truhlářem je vhodnější jejich výměna místo navrhované celkové opravy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 07
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vstupní dveře

Popis a zdůvodnění změny:

Po zevrubné kontrole venkovních dveří ozn. DO 63 do vstupní chodby 1.32 a po konzultaci s truhlářem je vhodnější jejich výměna místo navrhované celkové opravy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
13 280,- Kč	57 806,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
44 526,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 08

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.01.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet

Předmět změny: Změna kotvení KZS

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zkoušek únosnosti kotevních hmoždinek byl vypracován kotevní plán desek z minerální vlny i polystyrénu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 31.01.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna kotvení KZS

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zkoušek únosnosti kotevních hmoždínek byl vypracován kotevní plán desek z minerální vlny i polystyrénu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
47 993,- Kč	118 408,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
70 415,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 31. 1. 2019

Datum: 31. 1. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 09

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 04.03.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 310

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 3.10 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 04.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 310

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 3.10 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	28 036,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
28 036,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 10

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 04.02.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Záměna fólie

Popis a zdůvodnění změny:

Tepelná izolace stropu nad laboratořemi bude překryta proti vnikání nečistot volně položenou PE fólií místo podstřešní.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 10
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 04.02.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Záměna fólie

Popis a zdůvodnění změny:

Tepelná izolace stropu nad laboratořemi bude překryta proti vnikání nečistot volně položenou PE fólií místo podstřešní.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
11 930,- Kč	7 627,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 4 303,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 4.2.2019

Datum: 4.2.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 04.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 402

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 4.02 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	49 934,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
49 934,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 4.3.2019

Datum: 4.3.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 11

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 04.03.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **změnový rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 402

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 4.02 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Čučer.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Medun

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

Číslo OZ: 12

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 13.03.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Bourání příčky a dřevěné dělící stěny

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání prasklé příčky a nestabilních dřevěných stěn a jejich náhrada za zděné v severozápadní části 1.np.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 13.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Bourání příčky a dřevěné dělicí stěny

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání prasklé příčky a nestabilních dřevěných stěn a jejich náhrada za zděné v severozápadní části 1.np.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	32 153,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
32 153,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 13. 3. 2019

Datum: 13. 3. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 13

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 13.03.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Expanzní, paropropustné a parotěsné pásy

Popis a zdůvodnění změny:

Ostění a nadpraží oken se upraví tak, aby mohly být instalovány parotěsné a paropropustné pásy na připojovací spáry požadované ČSN. V zalomených ostěních a nadpražích budou aplikovány komprimační těsnící pásy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 13.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Expanzní, paropropustné a parotěsné pásy

Popis a zdůvodnění změny:

Ostění a nadpraží oken se upraví tak, aby mohly být instalovány parotěsné a paropropustné pásy na přípojovací spáry požadované ČSN. V zalomených ostěních a nadpražích budou aplikovány komprimační těsnící pásy.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	298 273,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
298 273,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 13. 3. 2019

Datum: 13. 3. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

Číslo OZ: 14

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 13.03.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Sklepní okna – změna materiálu

Popis a zdůvodnění změny:

V suterénních prostorách výrazně kolísá vlhkost a teplota. Kvůli delší trvanlivosti je vhodnější místo oken z dřevěných euro hranolů osadit okna hliníková s drátosklem, která nevyžadují údržbu. Pro zajištění přístupnosti technického suterénu budou instalována okna otevíravá s uzamykáním zvenku, ostatní sklápěcí uzavíratelná klikou na vnitřní straně. Oprava mříží se vypouští.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 13.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Sklepní okna – změna materiálu

Popis a zdůvodnění změny:

V suterénních prostorách výrazně kolísá vlhkost a teplota. Kvůli delší trvanlivosti je vhodnější místo oken z dřevěných euro hranolů osadit okna hliníková s drátosklem, která nevyžadují údržbu. Pro zajištění přístupnosti technického suterénu budou instalována okna otevíravá s uzamykáním zvenku, ostatní sklápěcí uzavíratelná klikou na vnitřní straně. Oprava mříží se vypouští.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
141 865,- Kč	244 412,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
102 547,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 13. 3. 2019

Datum: 13. 3. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 15

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 20.03.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Oprava jádrové omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Nutné opravy jádrové omítky přesahují předpokládaných 30 %.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 20.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava jádrové omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Nutné opravy jádrové omítky přesahují předpokládaných 30 %.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
140 683,- Kč	312 089,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
171 406,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 20. 3. 2019

Datum: 20. 3. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 16

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 22.03.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 3

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 3 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 22.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odstranění záklopu stropu na půdě 3

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění cihelné dlažby na půdě 3 byl odkryt prkenný záklop poškozený hnilobou a dřevokazným hmyzem. Prkenný záklop se odstraní. Tepelná izolace bude vložena mezi stropní trámy. Podlaha z OSB desek se položí na latě osazené přes stropní trámy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	23 402,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
23 402,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 22.3.2019

Datum: 22.3.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 17

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 07.03.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: VZT úprava projektu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle aktualizované projektové dokumentace se osadí nyní vyráběné vzduchotechnické jednotky včetně odpovídajícího příslušenství.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 07.03.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: VZT úprava projektu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle aktualizované projektové dokumentace se osadí nyní vyráběné vzduchotechnické jednotky včetně odpovídajícího příslušenství.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
79 065,- Kč	93 114,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
14 049,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 4.3.2019

Datum: 4.3.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 18

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.02.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Změny oken euro

Popis a zdůvodnění změny:

Okna OZ 18 s horními pevnými křídly se po úpravě podhledu v aule 1.30 nahradí okny s horními křídly prosklenými. Podhled není možné kvůli demontáži oken ponechat v původním stavu a nebude již napojen na okna.

Okna OZ 30, OZ 31 východního průčelí v učebnách ve 2.np střední části budovy budou doplněna o větrací horní křídla.

Okna OZ 32 západního průčelí v učebnách ve 2.np střední části budovy budou doplněna o větrací sklopná křídla včetně ovládacího táhla.

Kvůli sjednocení vzhledu se na žádost zástupce památkové péče osadí v jižním průčelí části budovy s č.p.133 v obou podlažích u uličního nároží okna špaletová (OZ 38) a u dvorního nároží okna z europrofilů (OZ 37) s izolačním dvojsklem.

Dveře ozn. DO 62 (do zádveří 1.29) budou doplněny o samozavírač a elektrický zámek, aby bylo zajištěno jejich kontrolované zavírání kvůli úniku tepla.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.02.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změny oken euro

Popis a zdůvodnění změny:

Okna OZ 18 s horními pevnými křídly se po úpravě podhledu v aule 1.30 nahradí okny s horními křídly prosklenými. Podhled není možné kvůli demontáži oken ponechat v původním stavu a nebude již napojen na okna.

Okna OZ 30, OZ 31 východního průčelí v učebnách ve 2.np střední části budovy budou doplněna o větrací horní křídla.

Okna OZ 32 západního průčelí v učebnách ve 2.np střední části budovy budou doplněna o větrací sklopná křídla včetně ovládacího táhla.

Kvůli sjednocení vzhledu se na žádost zástupce památkové péče osadí v jižním průčelí části budovy s č.p.133 v obou podlažích u uličního nároží okna špaletová (OZ 38) a u dvorního nároží okna z europrofilů (OZ 37) s izolačním dvojsklem.

Dveře ozn. DO 62 (do zádveří 1.29) budou doplněny o samozavírač a elektrický zámek, aby bylo zajištěno jejich kontrolované zavírání kvůli úniku tepla.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
958 530,- Kč	1 016 675,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
58 145,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 19

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Protipožární úpravy

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení prostupů VZT potrubí dřevěnými trámovými stropy bylo konzultováno se specialistou, který navrhl instalaci protipožárních klapek REI 45 DP2 do vzduchotechnického potrubí a protipožární úpravy prostupů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Černý

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Michal

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Protipožární úpravy

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení prostupů VZT potrubí dřevěnými trámovými stropy bylo konzultováno se specialistou, který navrhl instalaci protipožárních klapek REI 45 DP2 do vzduchotechnického potrubí a protipožární úpravy prostupů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	85 320,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
85 320,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



asj.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 26. 4. 2019

Datum: 26. 4. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 20

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	změnový rozpočet
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: HUP

Popis a zdůvodnění změny:

Pilířek pro plynoměr před jižním průčelím č.p. 133 je v nevyhovujícím stavu a bude nahrazen pilířkem prefabrikovaným. Pilířek pro plynoměr před severním průčelím č.p. 132 bude bez náhrady zbourán, protože instalace plynovodu byla již z této části budovy odstraněna.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222
X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Čučer

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Janek

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: HUP

Popis a zdůvodnění změny:

Pilířek pro plynoměr před jižním průčelím č.p. 133 je v nevyhovujícím stavu a bude nahrazen pilířkem prefabrikovaným. Pilířek pro plynoměr před severním průčelím č.p. 132 bude bez náhrady zbourán, protože instalace plynovodu byla již z této části budovy odstraněna.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	16 044,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
16 044,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 26.4.2019

Datum: 26.4.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 21

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Úpravy žakovského klubu

Popis a zdůvodnění změny:

Po vybourání podlah v prostorách 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 byly zjištěny nevyhovující instalační rozvody, které budou nahrazeny a provedeny včetně souvisejících stavebních úprav.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úpravy žakovského klubu

Popis a zdůvodnění změny:

Po vybourání podlah v prostorách 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 byly zjištěny nevyhovující instalační rozvody, které budou nahrazeny a provedeny včetně souvisejících stavebních úprav.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	399 130,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
399 130,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 26.4.2019

Datum: 26.4.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 22

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Úpravy ostění před osazením oken

Popis a zdůvodnění změny:

Po vybourání původních oken se odkrývají zalomená ostění, která je nutno dozdít, popř. doplnit pomocí polystyrénových desek.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úpravy ostění před osazením oken

Popis a zdůvodnění změny:

Po vybourání původních oken se odkrývají zalomená ostění, která je nutno dozdíť, popř. doplnit pomocí polystyrénových desek.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	135 649,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
135 649,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 26. 4. 2019

Datum: 26. 4. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 23

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 05.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Demontáž větrací hlavice

Popis a zdůvodnění změny:

Vyústění odvětrávacího potrubí na ploché střeše bude bez náhrady demontováno, protože již nebude užíváno.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 05.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Demontáž větrací hlavice

Popis a zdůvodnění změny:

Vyústění odvětrávacího potrubí na ploché střeše bude bez náhrady demontováno, protože již nebude užíváno.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	6 800,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
6 800,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ouzá

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Signature]

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

5.5.2019

Datum:

5.5.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 24

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26.04.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Beton v podlaze

Popis a zdůvodnění změny:

Bouranou podlahu v kabinetu 1.12 netvoří vlýsky přibité k prknům na polštářích usazených v násypu, ale deska vybetonovaná na násypu ze suti.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 24
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 26.04.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Beton v podlaze

Popis a zdůvodnění změny:

Bouranou podlahu v kabinetu 1.12 netvoří vlýsky přibité k prknům na polštářích usazených v násypu, ale deska vybetonovaná na násypu ze suti.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
4 845,- Kč	14 545,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9 700,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 26.4.2019

Datum: 26.4.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 25

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 05.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Výměna dveří do dvora

Popis a zdůvodnění změny:

Sondou do dřevěné zárubně vstupních dveří ozn. DO 66 ve východním průčelí středního traktu bylo zjištěno takové poškození, že nebude možná její oprava. Dle posouzení truhláře jsou vstupní dveře ozn. DO 66 v takovém stavu, že jejich oprava a úprava by nezaručovala kvalitní výsledek (deformované vlysy). Provedení nových dveří umožní montáž skleněné markýzy pro ochranu před povětrnostními vlivy.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Čer.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

heřt

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 05.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna dveří do dvora

Popis a zdůvodnění změny:

Sondou do dřevěné zárubně vstupních dveří ozn. DO 66 ve východním průčelí středního traktu bylo zjištěno takové poškození, že nebude možná její oprava. Dle posouzení truhláře jsou vstupní dveře ozn. DO 66 v takovém stavu, že jejich oprava a úprava by nezaručovala kvalitní výsledek (deformované vlysy). Provedení nových dveří umožní montáž skleněné markýzy pro ochranu před povětrnostními vlivy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
27 100,- Kč	116 013,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
88 913,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

5. 5. 2019

Datum:

5. 5. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 26

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Nové rozvody elektroinstalace ve třídách

Popis a zdůvodnění změny:

Náhrada zcela nevyhovujících silnoproudých rozvodů odkrývaných během stavebních úprav.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nové rozvody elektroinstalace ve třídách

Popis a zdůvodnění změny:

Náhrada zcela nevyhovujících silnoproudých rozvodů odkrývaných během stavebních úprav.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	174 073,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
174 073,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

 **ASJ.**
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

Datum: 21. 5. 2019

Datum: 21. 5. 2019

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 27

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění tlumičů potrubí a rámu pod jednotku

Popis a zdůvodnění změny:

Za účelem omezení šíření hluku vzduchotechnickým potrubím se doplňují tlumiče. Rám pod střešní vzduchotechnickou chladicí jednotku není součástí dodávky výrobce.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění tlumičů potrubí a rámu pod jednotku

Popis a zdůvodnění změny:

Za účelem omezení šíření hluku vzduchotechnickým potrubím se doplňují tlumiče. Rám pod střešní vzduchotechnickou chladicí jednotku není součástí dodávky výrobce.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	25 926,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
25 926,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 21. 5. 2019

Datum: 21. 5. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 28

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Výměna vodovodního potrubí do třídy, umyvadla

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži umyvadel kvůli vzduchotechnickému potrubí zjištěna zcela nevyhovující vodovodní a kanalizační potrubí na hranici životnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna vodovodního potrubí do třídy, umyvadla

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži umyvadel kvůli vzduchotechnickému potrubí zjištěna zcela nevyhovující vodovodní a kanalizační potrubí na hranici životnosti.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	38 662,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
38 662,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ 25281861, DIČ: CZ252818

Datum: 21. 5. 2019

Datum: 21. 5. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 29

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna napojení ÚT na VZT jednotky

Popis a zdůvodnění změny:

Trasa přívodů topné vody do vzduchotechnických jednotek upřesněna dle sond do nosných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna napojení ÚT na VZT jednotky

Popis a zdůvodnění změny:

Trasa přívodů topné vody do vzduchotechnických jednotek upřesněna dle sond do nosných konstrukcí.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
57 080,- Kč	135 508,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
78 428,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:




Datum: 21.5.2019

Datum: 21.5.2019

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 30

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Atika

Popis a zdůvodnění změny:

Náhrada již dožilého oplechování střešní fólií na novém podkladu.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Atika

Popis a zdůvodnění změny:

Náhrada již dožilého oplechování střešní fólií na novém podkladu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
4 480,- Kč	215 737,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
211 257,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 21. 5. 2019

Datum: 4. 5. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 31

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Stavební úpravy učeben a kabinetů 1.14+1.15+1.12+1.13+1.11

Popis a zdůvodnění změny:

Zazdívky otvorů, opravy omítek stěn, zakrytí popraskaného omítnutého podhledu.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stavební úpravy učeben a kabinetů 1.14+1.15+1.12+1.13+1.11

Popis a zdůvodnění změny:

Zazdívky otvorů, opravy omítek stěn, zakrytí popraskaného omítnutého podhledu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	146 200,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
146 200,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 21.5.2019

Datum: 21.5.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 32

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.05.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vzduchotechnika střední části - změny vedení

Popis a zdůvodnění změny:

Upřesnění trasy vedení vzduchotechnického potrubí na základě sond do stavebních konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Celakovský

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Procházka

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.05.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vzduchotechnika střední části - změny vedení

Popis a zdůvodnění změny:

Upřesnění trasy vedení vzduchotechnického potrubí na základě sond do stavebních konstrukcí..


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	27 270,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
27 270,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum: 21. 5. 2019

Datum: 21. 5. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

