

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 8. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2018

**Projektová dokumentace – Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra
pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové,
Centrální krajský depozitář**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

sídlo: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87/0100

zastoupen: PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmánem

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

1. Za Královéhradecký kraj: Ing. Václav Nýč – [redacted]

2. Za Královéhradecký kraj: Ing. Roman Kosař - [redacted]

3. Za uživatele: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. - [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TECHNICO Opava s.r.o.

sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČ: 25849204

DIČ: CZ25849204

bankovní spojení: RAIFFEISEN Bank a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 7395053001/5500

zastoupen: Ing. Martinem Uličným, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Matěj Kudlík, hlavní inženýr projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. 5, odst. 5.5 smlouvy o dílo domluvily na znění úpravy Smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. Článek 3, odst. 3.2.2.2. Termín plnění se mění a nově zní takto:

Termín plnění pro zpracování DSP včetně inženýrské činnosti; (kladných stanovisek všech dotčených orgánů a včetně předložení žádosti o vydání stavebního povolení): **do 20. 5. 2019**

2. Článek 3, odst. 3.2.3.4. Termín plnění se mění a nově zní takto:

Termín pro zpracování DPS včetně podrobného položkového rozpočtu: **do 9. 8. 2019**

3. Důvodem výše uvedené změny je nutnost zpracování požadavků zástupců budoucího uživatele objektu Vrbenského kasáren Muzea východních Čech v Hradci Králové, archeologického oddělení, do projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Zástupci Královéhradeckého kraje, kteří se účastnili kontrolního dne 3. 12. 2018, kde byly výše uvedené požadavky zdůvodněny, souhlasili s provedením změny v projektové dokumentaci. Dále budou do projektové dokumentace dopracovány změny využití prostorů Vrbenského kasáren, které Armáda ČR ke konci roku 2018 vyklidila a předala do užívání majiteli objektu. Současně musí být tyto změny zapracovány do vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí v areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Zpracování připomínek z vyjádření dotčených orgánů do projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení je nutnou podmínkou pro získání kladného vyjádření stavebního úřadu k žádosti KHK o vydání stavebního rozhodnutí na výše uvedenou investiční akci.

4. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.


6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 12. 03. 2019

V Opavě dne 7. 3. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Hejtmán



Ing. Martin Uličný

Jednatel

