

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí**

se sídlem:                      Komenského 873, 51741 Kostelec nad Orlicí

IČO                                      60884690

zástupce                      Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **TIMRA s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem                      Semtín 85, 530 02 Pardubice

IČO                                      048 06 859

DIČ                                      CZ04806859

zastoupený                      Janem Kafkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí - stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3 včetně oznámení změn, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

**celková cena 12.089.011,00 Kč bez DPH** (slovy: dvanáct milionů osmdesát devět tisíc jedenáct korun českých);

celková výše DPH 2.538.692,31 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet osm tisíc šest set devadesát dva korun českých a třicet jedna haléřů);



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**celková cena 14.627.703,31 Kč s DPH** (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set tři korun českých a jedenáct haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 12.086.011,00 Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů osmdesát šest tisíc jedenáct korun českých);

celková výše DPH 2.538.062,31 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet osm tisíc šedesát dva korun českých a třicet jedna haléřů);

celková cena 14.624.073,31 Kč s DPH (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc sedmdesát tři korun českých a třicet jedna haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 3.000,00 Kč bez DPH (slovy: tři tisíce korun českých);

celková výše DPH 630,00 Kč (slovy: šest set třicet korun českých);

celková cena 3.630 Kč s DPH (slovy: tři tisíc šest set třicet korun českých);

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

### Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Ve Kostelci nad Orlicí dne ..... 25. 6. 2019

za objednatele



Mgr. Yvona Bůžková  
ředitelka

za zhotovitele **TIMRA**

Timra s.r.o. <sup>3</sup>  
Semtín 85, 530 02 Pardubice  
IČO : 04806859 • info@timra.cz

Janem Kafkou  
jednatel společnosti

**Střední zemědělská škola  
a Střední odborné učiliště  
chladič a klimatizační techniky**  
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873  
IČ: 60884690 <sup>4</sup>



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Timra s.r.o.		
Investor:	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště	Datum: 17.7.2019	
Název akce: 5. 1 a Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Příloha č.2		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: doplnění keramických obkladů na WC, zatření spodní strany atiky,</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Jedná se o doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu obkladů je nutná (popraskané, nebo zcela chybějící obklady). V části atiky, kde došlo k uvolnění a odstranění římsy (římsa byla v havarijním stavu a po odsouhlasení TDI i projektanta došlo k jejímu odstranění), s kterou projekt nepočítal je potřeba zednický zapravit pohledovou stranu v délce cca 9,5m a ve výšce cca 9m (práce z plošiny). Odbourání betonu před vstupem na dvůr a sjednocení s novým okapovým chodníkem kolem budovy, s tímto detailem u vstupu projekt neuvažoval, ale vzhledem k celému novému vyspádování a sjednocení dvora je zapotřebí tuto úpravu provést.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím**

**Stanovisko projektanta stavby: souhlasím**

**Stanovisko energetického specialisty: souhlasím**

**Příloha: změnový rozpočet**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum:	29.5.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Výmalby, sádrokarton, osvětlení suterén, nová HUP</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Jedná se o doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních po výměně výplní otvorů, projekt s touto skutečností nepočítal, ale vzhledem ke stavu obkladů je nutná (popraskané, nebo zcela chybějící obklady). V části atiky, kde došlo k uvolnění a odstranění římsy (římsa byla v havarijním stavu a po odsouhlasení TDI i projektanta došlo k jejímu odstranění), s kterou projekt nepočítal je potřeba zednický zapravit pohledovou stranu v délce cca 9,5m a ve výšce cca 9m (práce z plošiny). Odbourání betonu před vstupem na dvůr a sjednocení s novým okapovým chodníkem kolem budovy, s tímto detailem u vstupu projekt neuvažoval, ale vzhledem k celému novému vypádování a sjednocení dvora je zapotřebí tuto úpravu provést.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>24 750,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>24 750,- Kč</b>	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 29 TDS	  Timra s.r.o. Semtín 85,530 02 Pardubice IČO : 04806859 • info@timra.cz	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## Výmalby - Szeš Kostelec nad Orlicí

Hlavní budova	Původ položky	Počet	Jedn.	Cena/jedn	Celkem
Zednické zapravení z plošiny + pronájem plošiny	specifické	10	h	1000	10 000 Kč
Odsekání poškozovaných obkladů, doplnění nových obkladů+obklady, vyspárování a zednické zapravení	specifické	1	kpl	8200	8 200 Kč
Úprava vstupu - odbourání betonového schodu (zbiřecí kladivo), návoz kamenu, zhuštění, osazení a napojení okapového chodníku.	specifické	1	kpl	6550	6 550 Kč
<b>Součet celkem:</b>					<b>24 750 Kč</b>

