

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430
sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínu realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Na základě doplňujícího geologického průzkumu provedeného v únoru 2019 v prostoru opěrné zdi SO.252 bylo zjištěno jiné podloží, než předpokládala projektová dokumentace. Nevyhovující podloží pro navrženou

opěrnou zeď si vyžádalo změnu projektu opěrné zdi SO.252 spočívající v rozšíření základu zdi a úpravě dříku zdi. Dřík opěrné zdi byl upraven do konického tvaru na šířku 1,2 m v patě dříku a o proměnné výšce 0,65–4,34 m. Tímto došlo k navýšení kubatur hloubených rýh, základů a konstrukce zdi, včetně části odvodnění a výplní dilatačních spár.

3. Při realizaci stavby byl proveden archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled. U těchto položek byla objednatelům určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností a nálezů, viz změnový list 2. Archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby.
4. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105 877 124,78 Kč
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH	533 981,64 Kč
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH	288 532,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 2 v Kč bez DPH	- 12 080,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	106 687 558,42 Kč
DPH 21 % v Kč	22 404 387,27 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	129 091 945,69 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 21. 8. 2019


Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

V Hradci Králové dne


M - SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva


M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva




M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství

Besslova 956/13, 500 02 Hradec Králové /8

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 1																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 252 / ZL 01																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																					
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	70889546																					
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																					
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	71218840																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>M-SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.																					
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																					
	IČ:	42196868																					

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 252 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.		25.03.2019	B
Popis a zdůvodnění změny: Opěrná zeď: Na základě doplňujícího geologického průzkumu provedeného v únoru 2019 v prostoru opěrné zdi, bylo zjištěno jiné podloží, než předpokládala projektová dokumentace. Nevyhovující podloží pro navrženou opěrnou zeď si vyžádalo přeprojektování opěrné zdi SO. 252, spočívající v rozšíření základu zdi a úpravě dířku zdi. Dířk opěrné zdi byl upraven do konického tvaru na šířku 1,2 m v patě dířku a o proměnné výšce 0,65 - 4,34 m. Tímto došlo k navýšení kubatur hloubených rýh, základů a konstrukce zdi, včetně částí odvodnění a výplní dilatačních spar.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	533 981,64	533 981,64	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 21. 05. 2019	podpis 
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 21. 05. 2019	podpis 
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 21. 05. 2019	podpis 
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 21. 05. 2019	podpis 
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 21. 05. 2019	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 21. 05. 2019	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 21. 05. 2019	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Datum:

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 252 - Opěrná zeď km 3,230 - 3,301
SO 252 - Opěrná zeď km 3,230 - 3,301
SO 252 - Opěrná zeď km 3,230 - 3,301

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301											
		SO 252 Opěrná zeď km 3,230 - 3,301											
1	13273	Zemní práce	M3	59,040	81,360	22,320	380,00	22 435,20	0,00	8 481,60	30 916,80	8 481,60	37,80
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
1		Zemní práce											
2	272314	Základy	M3	108,940	162,854	53,914	4 510,00	491 319,40	0,00	243 152,14	734 471,54	243 152,14	49,49
		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											
2		Základy											
3	327314	Svislé konstrukce	M3	224,760	264,209	39,449	6 950,00	1 562 082,00	0,00	274 170,55	1 836 252,55	274 170,55	17,55
		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											
3		Svislé konstrukce											
8	87127	Potrubi	M	32,640	40,320	7,680	845,00	27 580,80	0,00	6 489,60	34 070,40	6 489,60	23,53
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM											
8		Potrubi											
9	93121	Ostatní konstrukce a práce	M2	37,540	51,042	13,502	125,00	4 692,50	0,00	1 687,75	6 380,25	1 687,75	35,97
		VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ											
9		Ostatní konstrukce a práce											

CELKEM SO	2 108 109,90	0,00	533 981,64	2 642 091,54	533 981,64
CELKEM změnový list č. 1:	2 108 109,90	0,00	533 981,64	2 642 091,54	533 981,64

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza
Datum:

Za objednatele: Datum:

TDS STRAKA

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky		SO 001 / ZL 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	02.07.2019	D
Popis a zdůvodnění změny:		
Při realizaci stavby byl proveden archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled. U těchto položek byla objednatelům určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností a nálezů. K archeologickému průzkumu byla částečně využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu – průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů, viz faktura č. VS 1800159 v rozsahu 137.920,-Kč bez DPH. Zbytek položky v rozsahu 12.080,-Kč bez DPH bude odečten. K archeologickému dohledu byla využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu – archeologický dohled, ale rozsah prací převyšil předpokládané náklady a cena bude navýšena dle skutečného rozsahu prací a fakturace dle faktur č. VS 1900069 a VS 1900070 o částku 288.532,-Kč bez DPH celkem na 338.532,-Kč bez DPH. Archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby. Faktura VS 1800159 na částku 137.920,00 Kč bez DPH, vystavená 14.12.2018. Faktura VS 1900069 na částku 309.824,00 Kč bez DPH, vystavená 11.6.2019 Faktura VS 1900070 na částku 28.708,50 Kč bez DPH, vystavená 11.6.2019.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 080,00	288 532,00	276 452,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 30.7.2019 podpis
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 30.7.2019 podpis
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 30.7.2019 podpis
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 30.07.2019 podpis
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 30.7.2019 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 30.7.2019 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 30.7.2019 podpis
*) kategorie změn		
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)		
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla		
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 001 - Všeobecné a předběžné položky											
4	028	SO 001 - Všeobecné a předběžné položky											
5	029	Všeobecné konstrukce a práce											
0		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BO	50 000,000	338 532,000	288 532,000	1,00	50 000,00	0,00	288 532,00	338 532,00	288 532,00	577,06
		archeologický dohled	D										
5	029	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BO	150 000,000	137 920,000	-12 080,000	1,00	150 000,00	-12 080,00	0,00	137 920,00	-12 080,00	-8,05
		průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovu	D										
		před zahájením stavby											
0		Všeobecné konstrukce a práce						200 000,00	-12 080,00	288 532,00	476 452,00	276 452,00	
CELKEM SO								200 000,00	-12 080,00	288 532,00	476 452,00	276 452,00	

CELKEM změnový list č. 2:

200 000,00 -12 080,00 288 532,00 476 452,00 276 452,00

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

30.04.2019

TDS STRAKA



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

„Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 822 513,64 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 12 080,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	106 687 558,42 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	834 593,64 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,79 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	810 433,64 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,77 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 822 513,64 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 12 080,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	810 433,64 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	105 877 124,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	810 433,64 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,77 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	105 877 124,78 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 822 513,64 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 12 080,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	106 687 558,42 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše