

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

se sídlem: Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41

IČO 601 16 820

zástupce Ing. Alena Žalská, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Stav- Agency s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO 254 82 505

DIČ CZ25482505

zastoupený Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce“, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 11 včetně oznámení změn, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.
3. Vícepráce realizované z důvodů dle odst. 2 si zároveň vyžadují změnu termínu realizace díla. Změna termínu realizace díla není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 11 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Změna článku 5 odst. 4 smlouvy provedená dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se ruší. Předmětné ustanovení se nahrazuje následujícím zněním:
 4. *Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Zhotovitel preferuje realizaci díla v období od června do října z důvodu možnosti omezeného chodu objektu v období letních prázdnin. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy.*




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Doba plnění dle článku 6 odst. 3 se mění dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, přičemž dílčí termíny pro zateplení půdy, úpravy prostupů rekuperace a opravu střechy zůstávají zachovány ve znění přílohy č. 2 dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
4. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

<i>Přehled změn ceny díla</i>	
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo</i>	<i>12.850.096,00</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>182.306,79</i>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>188.198,22</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>12.844.204,57</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>978.415,71</i>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>21.023,72</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2</i>	<i>13.801.596,56</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>2.024.560,89</i>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>673.301,27</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3</i>	<i>15.152.856,18</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</i>	<i>72.302,60</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 4</i>	<i>15.225.158,78</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH</i>	<i>311.571,48</i>

<i>Cena části díla dle čl. 5 odst. 2 dle dodatku č. 5 - stavební práce</i>	
<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>15.536.730,26</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>3.262.713,35</i>
<i>Cena v Kč včetně DPH</i>	<i>18.799.443,61</i>
<i>Cena části díla dle čl. 5 odst. 3 dle dodatku č. 5 - ocenění prostředků povinné publicity</i>	
<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>1.650,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>346,50</i>



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Cena v Kč včetně DPH	1.996,50
Součet dílčích cen dle dodatku č. 5	
Celková cena v Kč bez DPH	15.538.380,26
DPH v Kč samostatně	3.263.059,85
Celková cena v Kč včetně DPH	18.801.440,11

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11

Příloha č. 2 - Harmonogram

V Jičíně dne 21.8.2019

za objednatele

.....


Ing. Alena Žalská
ředitelka

**Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,**
Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820 ①

za zhotovitele

.....


Ing. Jiří Šmíd
jednatel společnosti Stav-Agency s.r.o.

www.stav-agency.cz 4
STAV-AGENCY, s.r.o.
STAV-AGENCY
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO 25482505 DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

HARMONOGRAM - dodatek č. 5

Zhotovitel : Stav-agency s.r.o.

22.09.2019

časový plán - měsíční	2019		2019		2019		2019		2019		2019	
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září						
Popis prováděných prací:												
1 opláštění tělocvična + okapový chodníček - zahájení prací bez omezení provozu												
2 opláštění tělocvična + okapový chodníček												
3 úklid a likvidace zařízení staveniště												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

V Liberci dne 09.08.2019



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.			
Investor:	VOŠ a SPŠ Jičín	Datum: 09.08. 2019		
Název akce: Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1) Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámčích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámký jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím



Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	STAV – AGENCY s.r.o.	
Datum:	09.08. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>2) Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>2) Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámčích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámký jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	311 571,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
311 571,48 Kč	Dokončení opláštění a vnitřků tělocvičny + okapový chodník – 22.09.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 IČO: 601 16 820 DIČ: CZ60116820 ①</p>	<p> www.stav-agency.cz 4 STAV-AGENCY, s.r.o. Kateřinská 736 STAV-AGENCY Liberec, Stráž nad Nisou 463 03 IČO 25482505 DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444</p>	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):