

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
sídlo                                Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                 708 89 546  
zástupce                         PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „**objednatel**“ a

**Zhotovitel**                      **STATING s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17922  
se sídlem                         Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČO                                 25963864  
DIČ                                 CZ25963864  
zástupce                         Ing. Pavel Hurych, jednatel

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-014087, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-17, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
3. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo</b> | <b>17.349.692,84</b> |
| <i>Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>      | <i>1.308.540,37</i>  |
| <i>Hodnota méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>      | <i>-538.113,25</i>   |
| <b>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</b>           | <b>18.120.119,96</b> |
| <b>DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1</b>                 | <b>3.805.225,19</b>  |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1</b> | <b>21.925.345,15</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 až 17

Příloha č. 2 – Změny závazku

Za objednatele

03. 10. 2019


v Hradci Králové dne .....



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele

v Hradci Králové dne .....



Ing. Pavel Hurych

jednatel společnosti

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové  
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

**Název akce:**

**Transformace USP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí -  
stavební práce**

**Tabulka k odst. 4**

|                                                                 |                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                  | 17 349 692,84 Kč bez DPH       | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                                    | + 1 308 540,37 Kč bez DPH      |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                                    | - 538 113,25 Kč bez DPH        |                                               |
| Druh veřejné zakázky                                            | stavební práce                 |                                               |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                             | 18 120 119,96 Kč bez DPH       |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b> | <b>1 846 653,62 Kč bez DPH</b> | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>                     | <b>10,64 % &lt; 15,00 %</b>    |                                               |

**Tabulka k odst. 5**

|                                                     |                            |                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                      | 17 349 692,84 Kč bez DPH   | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 5                        | + 0,00 Kč bez DPH          |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 5                        | - 0,00 Kč bez DPH          |                                               |
| Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)                 | 17 349 692,84 Kč bez DPH   |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b> | <b>0,00 Kč bez DPH</b>     |                                               |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>         | <b>0,00 % &lt; 50,00 %</b> | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 6**

|                                                     |                            |                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                      | 17 349 692,84 Kč bez DPH   | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 6                        | + 0,00 Kč bez DPH          |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 6                        | - 0,00 Kč bez DPH          |                                               |
| Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)                 | 17 349 692,84 Kč bez DPH   |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b> | <b>0,00 Kč bez DPH</b>     |                                               |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>         | <b>0,00 % &lt; 50,00 %</b> | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 7**

|                                                                 |                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Cena původních nahrazovaných položek                            | 0,00 Kč bez DPH          |                                         |
| Cena nových položek                                             | 0,00 Kč bez DPH          |                                         |
| Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?                         | NE                       |                                         |
| <b>Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi</b>   | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> | odečítají se (zahrnou se do "navýšení") |
| <b>Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                                         |

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

|                                                                             |                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                              | 17 349 692,84 Kč bez DPH   | <b>POSOUZENÍ:</b> |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> | <b>0,00 Kč bez DPH</b>     |                   |
| <b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>                                  | <b>0,00 % &lt; 30,00 %</b> |                   |

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>          | <b>+ 1 308 540,37 Kč bez DPH</b> |
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>          | <b>- 538 113,25 Kč bez DPH</b>   |
| <b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b> | <b>770 427,12 Kč bez DPH</b>     |

**Předchozí dodatek č. 1**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  |  | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK<br>NEEXISTUJE |
|  |  |                                   |
|  |  |                                   |
|  |  |                                   |
|  |  |                                   |

| Předchozí dodatek č. 2 |  |                                   |
|------------------------|--|-----------------------------------|
|                        |  | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK<br>NEEXISTUJE |
|                        |  |                                   |
|                        |  |                                   |
|                        |  |                                   |
|                        |  |                                   |

| ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ                                           |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků |                           |                                        |
| Původní smluvní cena (vstupní)                                | 17 349 692,84 Kč bez DPH  | POSOUZENÍ:                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                                  | + 1 308 540,37 Kč bez DPH |                                        |
| Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků                         | + 0,00 Kč bez DPH         |                                        |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                                  | - 538 113,25 Kč bez DPH   |                                        |
| Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků                         | - 0,00 Kč bez DPH         |                                        |
| Druh veřejné zakázky                                          | stavební práce            | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                           | 18 120 119,96 Kč bez DPH  |                                        |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                  | 1 846 653,62 Kč bez DPH   |                                        |
| (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %                             | 10,64 % < 15,00 %         |                                        |

| Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků         |                          |                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                        | 17 349 692,84 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:                |
| Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků | 0,00 Kč bez DPH          | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                      | 0,00 % < 30,00 %         |                           |

| SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)                                        | 17 349 692,84 Kč bez DPH  |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ                                       | + 1 308 540,37 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ                                       | - 538 113,25 Kč bez DPH   |
| SOUČASNÁ CENA                                                         | 18 120 119,96 Kč bez DPH  |

Výpočet provedl/a: Eva Hájková



|             | Název změny                                                                    | Popis změny | Výsledná cena<br>změny: | cena méněpráci | cena vícepráci  | Poznámka       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| ZL č. 1     | Doplnění hydroizolace, strop u schodiště, kanalizační vpust ve výtahové šachtě |             | 14 489,11 Kč            | -3 206,72 Kč   | 17 695,83 Kč    | Jiné okolnosti |
| ZL č. 2     | Změna skladby střechy                                                          |             | 34 818,35 Kč            | -73 851,31 Kč  | 108 669,66 Kč   | Chyba PD       |
| ZL č. 3     | Statika – stropy                                                               |             | 34 995,76 Kč            | 0,00 Kč        | 34 995,76 Kč    | Chyba PD       |
| ZL č. 4     | Podlahy ZNP + marmoleum                                                        |             | 112 938,88 Kč           | -16 574,59 Kč  | 129 513,47 Kč   | Chyba PD       |
| ZL č. 5     | Vybourání příčky                                                               |             | 11 234,92 Kč            | 0,00 Kč        | 11 234,92 Kč    | Jiné okolnosti |
| ZL č. 6     | Odpčet zámečnických prvků ZV105 a 106                                          |             | -42 481,03 Kč           | -42 481,03 Kč  | 0,00 Kč         | Jiné okolnosti |
| ZL č. 7     | ZTI + UT                                                                       |             | 53 536,64 Kč            | -3 024,48 Kč   | 56 561,12 Kč    | Chyba PD       |
| ZL č. 8     | Sousední pozemky                                                               |             | 38 606,01 Kč            | 0,00 Kč        | 38 606,01 Kč    | Chyba PD       |
| ZL č. 9     | Zemní práce                                                                    |             | 110 819,95 Kč           | 0,00 Kč        | 110 819,95 Kč   | Chyba PD       |
| ZL č. 10    | Statika stropy                                                                 |             | 183 122,67 Kč           | 0,00 Kč        | 183 122,67 Kč   | Jiné okolnosti |
| ZL č. 11    | Elektro                                                                        |             | 33 686,90 Kč            | 0,00 Kč        | 33 686,90 Kč    | Chyba PD       |
| ZL č. 12    | Fasada                                                                         |             | 48 989,05 Kč            | -107 819,69 Kč | 156 808,74 Kč   | Chyba PD       |
| ZL č. 13    | Vnitřní obklady                                                                |             | 3 630,51 Kč             | -11 417,64 Kč  | 15 048,15 Kč    | Jiné okolnosti |
| ZL č. 14    | Záměna zařizovacích předmětů                                                   |             | -63 724,55 Kč           | -126 124,55 Kč | 61 400,00 Kč    | Jiné okolnosti |
| ZL č. 15    | Oplocení, záměna materiálu monolitů                                            |             | 165 028,78 Kč           | -120 884,91 Kč | 285 913,69 Kč   | Chyba PD       |
| ZL č. 16    | Změny rozměru nábytku                                                          |             | -15 979,00 Kč           | -18 119,00 Kč  | 2 140,00 Kč     | Změna PD       |
| ZL č. 17    | Změny výlezu na půpu, čistících rohoží, řezání obkládů rohů, obložení SDK      |             | 46 714,17 Kč            | -15 699,33 Kč  | 62 323,50 Kč    | Chyba PD       |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
|             |                                                                                |             |                         |                |                 |                |
| Celkem změn |                                                                                |             | 770 427,12 Kč           | -538 113,25 Kč | 1 308 540,37 Kč |                |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Číslo ZL: 1                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                     | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                         | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                         | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546                                                  |                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                              | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                              | 18. 12. 2018                                                                                                        |                                                                                                                          |
| <b>Předmět změny:</b><br>Doplnění dodatečné hydroizolace zdiva, doplnění stropu u schodiště, odpočet kanalizační vpusti ve výtahové šachtě                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna vyvolána stavbou.                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Přílohy změnového listu:</b> změnový rozpočet ZL01a - Doplnění dodatečné hydroizolace zdiva, doplnění stropu u schodiště a ZL01b - Odpočet kanalizační vpusti ve výtahové šachtě |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-3 206,72 Kč                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:<br><br>17 695,83 Kč                                                                         |                                                                                                                          |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>14 489,11 Kč                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum:                                                                                                                            | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum:                                                                           |                                                                                                                          |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum:                                                                                                                                        | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum:                                                                           |                                                                                                                          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

5. 12. 2018

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 180,54  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 13 308,57 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 14 489,11 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 489,11

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 14 489,11   | 2 173,37   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH 16 662,48

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód    | Zakázka                                                | Cena bez DPH |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|
| ZL01   | Změnový list - ZL01                                    | 14 489,11    |
| ZL 01a | ZL 01a - Doplnění hydroizolace, strop schodiště        | 17 695,83    |
| ZL 01b | ZL 01b - Odpočet kanalizační vpusti ve výtahové šachtě | -3 206,72    |
| Celkem |                                                        | 14 489,11    |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Změnový list - ZL01

Část: ZL 01a - Doplnění hydroizolace, strop schodiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

17 695,83

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 000,47

|   |     |           |                                                                                                                                                    |    |       |           |          |         |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|---------|
| 1 | R   | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22<br>1,5*4*0,0134<br>Součet                                             | t  | 0,080 | 7 182,28  | 574,58   | dle SOD |
| 2 | 130 | 130107460 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm                                                                                                     | t  | 0,086 | 19 000,00 | 1 634,00 | dle SOD |
| 3 | R   | 319201252 | Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl<br>stávající vnitřní nosné zdivo 1NP<br>(11,3-0,8*5+4,5)*0,3<br>Součet | m2 | 3,540 | 2 540,00  | 8 991,60 | ÚRS     |
| 4 | R   | 319201253 | Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl<br>stávající vnitřní nosné zdivo 1NP<br>(1,0)*0,6<br>Součet            | m2 | 0,600 | 3 000,48  | 1 800,29 | dle SOD |

### 4 Vodorovné konstrukce

2 500,30

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |       |          |          |         |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 5 | R | 411322525 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25<br>záhlvka trapezového plechu- viz. výpis<br>1,13*2,33*0,1<br>Součet              | m3 | 0,263 | 3 500,00 | 920,50   | dle SOD |
| 6 | R | x36       | Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm<br>viz. výpis PB1<br>1,13*2,33<br>Součet | m2 | 2,633 | 600,00   | 1 579,80 | dle SOD |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 460,40

#### 96 Bourání konstrukcí

1 460,40

|   |   |           |                                                                                           |     |       |        |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|
| 7 | R | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm<br>8<br>Součet | kus | 8,000 | 182,55 | 1 460,40 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|

#### 997 Přesun sutě

353,06

|    |   |           |                                                                               |   |       |        |        |         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 8  | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně  | t | 0,248 | 350,00 | 86,80  | dle SOD |
| 9  | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,248 | 226,63 | 56,20  | dle SOD |
| 10 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 6,200 | 9,88   | 61,26  | dle SOD |
| 11 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)        | t | 0,248 | 600,00 | 148,80 | dle SOD |

#### 998 Přesun hmot

381,60

|    |   |           |                                        |   |       |        |        |         |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 12 | R | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0,848 | 450,00 | 381,60 | dle SOD |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|

**Celkem**

**17 695,83**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Změnový list - ZL01

Část: ZL 01b - Odpočet kanalizační vpusti ve výtahové šachtě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV -1 063,22**

**8 Trubní vedení -1 058,22**

|   |     |           |                                                                                             |     |        |        |         |         |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|
| 1 | R   | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125                       | m   | -1,500 | 305,41 | -458,12 | dle SOD |
|   |     |           | -1,5                                                                                        |     | -1,500 |        |         |         |
| 2 | R   | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 | kus | -2,000 | 85,73  | -171,46 | dle SOD |
| 3 | 286 | 286113560 | koleno kanalizace plastové KGB 125x45°                                                      | kus | -1,000 | 68,58  | -68,58  | dle SOD |
| 4 | 286 | 286113910 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°                                      | kus | -1,000 | 360,06 | -360,06 | dle SOD |

**998 Přesun hmot -5,00**

|   |   |           |                                                                        |   |        |        |       |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|
| 5 | R | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | -0,010 | 500,00 | -5,00 | dle SOD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|

**PSV Práce a dodávky PSV -2 143,50**

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 143,50**

|   |   |           |                                                                    |     |        |          |           |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|
| 6 | R | 721211502 | Vpustí podlahová s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 | kus | -1,000 | 2 124,98 | -2 124,98 | dle SOD |
| 7 | R | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | %   | -0,021 | 882,07   | -18,52    | dle SOD |

**Celkem -3 206,72**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | číslo ZL: 2 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |             |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |             |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                   |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16. 1. 2019                                                                                                              |             |
| <b>Předmět změny:</b><br>Změna skladby střechy – Chyba PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |             |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Chybně navržená větraná střecha, doplnění pobití na celou střechu, záměna izolace.<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.<br><br>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL02 - Změna skladby střechy - 1 - Skladba DPS, 2 - Skladba realizace |                                                                                                                          |             |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-73 851,31 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:<br><br>108 669,66 Kč                                                                             |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>34 818,35 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |             |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |             |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 30.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 30.1.2019                                                                      |             |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 30.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 6.2.2019                                                                       |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL02 - Změna skladby střechy

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |           | B  |                  | Doplnkové náklady |    | C                   |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00      | 8  | Práce přesčas    | 0,00              | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00                       |  |
| 2  |              | Montáž                 | -1 178,77 | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              | 14 | Projektové práce    |  | 0,00                       |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 27 947,41 | 10 | Kulturní památka | 0,00              | 15 | Územní vlivy        |  | 0,00                       |  |
| 4  |              | Montáž                 | 8 049,71  | 11 |                  | 0,00              | 16 | Provozní vlivy      |  | 0,00                       |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |                  |                   | 17 | Jiné VRN            |  | 0,00                       |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00      |    |                  |                   | 18 | VRN z rozpočtu      |  | 0,00                       |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 34 818,35 | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   | 19 | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00                       |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              | 22 | Ostatní náklady     |  | 0,00                       |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

34 818,35

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 34 818,35   | 5 222,75   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH

40 041,10

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL02 - Změna skladby střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV -1 178,77**

**997 Přesun sutě -1 178,77**

|   |           |                                                                                                                                                |   |         |        |         |         |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|
| 1 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | -0,828  | 350,00 | -289,80 | dle SOD |
| 2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | -0,828  | 226,63 | -187,65 | dle SOD |
| 3 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -20,700 | 9,88   | -204,52 | dle SOD |
| 4 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                         | t | -0,828  | 600,00 | -496,80 | dle SOD |

**PSV Práce a dodávky PSV 35 997,12**

**712 Povlakové krytiny -18 070,07**

|   |       |                                              |    |          |        |            |                  |
|---|-------|----------------------------------------------|----|----------|--------|------------|------------------|
| 5 | 628x1 | modifikovaný asfaltový pás, difúzně otevřený | m2 | -254,150 | 135,10 | -34 335,67 | dle SOD          |
| 6 | 628x1 | Bauder TOP TS 40 NSK                         | m2 | 254,150  | 64,00  | 16 265,60  | kalkulovaná cena |

**762 Konstrukce tesařské 26 829,05**

|    |           |                                                                                                                                                                |    |         |          |            |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|---------|
| 7  | 762083121 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)          | m3 | 2,860   | 1 052,32 | 3 009,64   | dle SOD |
| 8  | 762332921 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2                                   | m  | -97,100 | 363,33   | -35 279,34 | dle SOD |
| 9  | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm                            | m2 | 165,800 | 155,08   | 25 712,26  | dle SOD |
| 10 | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm                                                                                                           | m3 | 3,648   | 6 646,30 | 24 245,70  | dle SOD |
| 11 | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | -55,200 | 55,39    | -3 057,53  | dle SOD |
| 12 | 762342441 | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí                                                                                                | m  | 243,100 | 10,73    | 2 608,46   | dle SOD |
| 13 | 60514114  | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m                                                                                                             | m3 | 0,641   | 6 280,00 | 4 025,48   | dle SOD |
| 14 | 762395000 | nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                              | m3 | 3,319   | 753,24   | 2 500,00   | dle SOD |
| 15 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m       | t  | 1,729   | 1 772,34 | 3 064,38   | dle SOD |

**765 Krytina skládaná 24 781,22**

|    |           |                                                                                                                                                        |    |         |        |           |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 16 | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci                                                  | m2 | 221,000 | 31,40  | 6 939,40  | dle SOD |
| 17 | 283235x   | pojistná izolace Delta MAXX PLUS                                                                                                                       | m2 | 243,100 | 73,00  | 17 746,30 | dle SOD |
| 18 | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,097   | 984,78 | 95,52     | dle SOD |



| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

783

Dokončovací práce - nátěry

2 456,92


|    |           |                                                                                                                                    |    |        |       |          |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 19 | 783213121 | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický | m2 | 92,400 | 26,59 | 2 456,92 | dle SOD |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|


**Celkem**

**34 818,35**

# Cenová nabídka

| D 712 |                                           | Povlakové krytiny                       | 16 761,19 |         |       |           |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|
| M     | 628x1                                     | Boulder TOP FK 40 NSK - změna materiálu | m2        | 254,150 | 65,95 | 16 761,19 |
| VV    | 221*1,15 Přepočtené koeficientem množství |                                         | 254,150   |         |       |           |





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | číslo ZL: 3                                                                                                              |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                               |                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. 2. 2019                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>Předmět změny:</b><br>Statika – stropy – chyba PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>ZL03a – Nedostatečné množství provedených sond<br>ZL03b – Nedostatečné kotvení trapézových plechů navržené v projektové dokumentaci.<br>Doplnění kotvení - šroubováním dle požadavku statika.<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.<br>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet<br>ZL03a - Sondy stropní kce, ZL03b – Kotvení trap. plechu |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:<br><br>34 995,76Kč                                                                               |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>34 995,76 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 20.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 20.2.2019                                                                      |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 20.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.2.2019                                                                      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL03 - Statika - stropy - chyba PD

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

5. 12. 2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 771,00    | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 4 201,06  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 5 175,93  | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 24 847,77 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 34 995,76 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 995,76

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 34 995,76   | 5 249,36   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH 40 245,12

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód    | Zakázka                                | Cena bez DPH | DPH snížené | Cena s DPH |
|--------|----------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| ZL03   | ZL03 - Statika - stropy - chyba PD     | 34 995,76    | 5 249,36    | 40 245,12  |
| ZL03a  | ZL03a - Sondy stropní kce              | 4 972,06     | 745,81      | 5 717,87   |
| ZL03b  | ZL03b - Kotvení trap, plechu přístavba | 30 023,70    | 4 503,56    | 34 527,26  |
| Celkem |                                        | 34 995,76    | 5 249,36    | 40 245,12  |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL03a - Sondy stropní kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

4 972,06

### 96 Bourání konstrukcí

3 142,69

|   |   |           |                                                                                                                                             |                |       |          |          |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|---------|
| 1 | R | 972055491 | Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. přes 120 mm | m <sup>3</sup> | 0,612 | 5 135,12 | 3 142,69 | dle SOD |
|   |   |           | "připomoce pro průzkum                                                                                                                      |                |       |          |          |         |
|   |   |           | 0,2*0,3*0,3*(8+9)*2                                                                                                                         |                | 0,612 |          |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                      |                | 0,612 |          |          |         |

### 997 Přesun sutě

1 829,37

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |        |        |        |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| 2 | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | 1,285  | 350,00 | 449,75 | dle SOD |
| 3 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 1,285  | 226,63 | 291,22 | dle SOD |
| 4 | R | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 32,125 | 9,88   | 317,40 | dle SOD |
|   |   |           | 1,285                                                                                                                                          |   | 1,285  |        |        |         |
| 5 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                         | t | 1,285  | 600,00 | 771,00 | dle SOD |

Celkem

4 972,06

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL03b - Kotvení trap. plechu přístavba

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

PSV Práce a dodávky PSV

30 023,70

767 Konstrukce zámečnické

30 023,70

|   |     |           |                                                    |    |         |        |           |                  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------------------|
| 1 | 767 | 76739111R | Příplatek za montáž tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 126,150 | 238,00 | 30 023,70 | kalkulovaná cena |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------------------|

"Vyšší spotřeba kotvicího materiálu, požadavek statiky - kotvení trap. plechu v každé vlně

"přístavba

2,95\*3\*2

17,700

(5,9+2,5\*2)\*2

21,800

Mezisoučet

39,500

"stávající budova

"m.č. 107

6,95\*4,5

31,275

"m.č. 109

5\*3,075

15,375

"m.č. 110

5\*3,51

17,550

"m.č. 110

5\*4,49

22,450

Mezisoučet

86,650

Součet

126,150

Celkem

30 023,70

# VÝROBNÍ KALKULACE

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL10)  
 Podčást: ZL03b - Kotvení trap. plechu přístavba

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 23. 5. 2019

| Č.     | Kód položky           | Popis                                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Materiál celkem | Mzdy celkem | Stroje celkem | Tarify celkem | Odvody celkem | Režie celkem | Zisk celkem |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| PSV    |                       | Práce a dodávky PSV                                |    |                 |                 | 30 935,76   | 6 123,84        | 8 936,47    | 0,00          | 0,00          | 3 038,40      | 10 178,63    | 2 658,42    |
| 767    | Konstrukce zámečnické |                                                    |    |                 |                 | 30 935,76   | 6 123,84        | 8 936,47    | 0,00          | 0,00          | 3 038,40      | 10 178,63    | 2 658,42    |
| 1      | 76739111R             | Příplatek za montáž tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 126,150         | 245,23          | 30 935,76   | 6 123,84        | 8 936,47    | 0,00          | 0,00          | 3 038,40      | 10 178,63    | 2 658,42    |
| Celkem |                       |                                                    |    |                 |                 | 30 935,76   | 6 123,84        | 8 936,47    | 0,00          | 0,00          | 3 038,40      | 10 178,63    | 2 658,42    |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | číslo ZL: 4                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                               |                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. 2. 2019                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Podlahy 2NP + marmoleum – Chyba PD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Různé konstrukční výšky stávajících konstrukcí vzhledem k špatně/nedostatečně provedených sond - chyba v projektové dokumentaci.<br>V projektové dokumentaci chybně uvedená podlahová krytina - záměna dlažby za PVC marmoleum. a chybějící výztužná vrstva pod podlahové krytiny.<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za niž odpovídá projektant.<br><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL04 - Podlahy 2NP + marmoleum</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-16.574,59 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:<br><br>129.513,47Kč                                                                              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>112 938,88 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.2.2019                                                                      |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.2.19                                                                        |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL04 Podlahy 2NP + marmoleum

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 21 671,89**

**4 Vodorovné konstrukce 3 520,55**

|   |      |                                                                                                                                                                    |    |        |       |          |     |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|
| 1 | x36r | Záměna profilu 35/207 tl.1mm cena dle URS 399,-Kč za profil s vyšší vlnou 60/235 tl.1mm cena dle URS 436,-Kč<br>Celkové navýšení za záměnu trapéz plechů je 37,-Kč | m2 | 95,150 | 37,00 | 3 520,55 | URS |
|   |      | (23,2+17,5+20,15+23,9+10,4)                                                                                                                                        |    | 95,150 |       |          |     |
|   |      | Součet                                                                                                                                                             |    | 95,150 |       |          |     |

**63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 917,89**

|   |       |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |           |         |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|---------|
| 2 | 6352x | D+M násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu, granulát z expandovaných jíílů, oválná až kulovitá uzavřená zrna, frakce 0-8 mm, sypaná objemová hmotnost max.475 kg/m3,třída hořlavosti A1 | m3 | 6,315 | 2 679,00 | 16 917,89 | dle SOD |
|   |       | P103 ; P201 ; P206 ; P207+210+211+212 ; P209                                                                                                                                                                        |    |       |          |           |         |
|   |       | 4,95*0,035/2                                                                                                                                                                                                        |    | 0,087 |          |           |         |
|   |       | 3,06*2,47*0,035/2                                                                                                                                                                                                   |    | 0,132 |          |           |         |
|   |       | 16,6*0,035/2                                                                                                                                                                                                        |    | 0,291 |          |           |         |
|   |       | (23,2+20,15+23,9+10,4)*(0,06/2+0,031)                                                                                                                                                                               |    | 4,737 |          |           |         |
|   |       | 17,5*(0,06/2+0,031)                                                                                                                                                                                                 |    | 1,068 |          |           |         |
|   |       | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 6,315 |          |           |         |

**998 Přesun hmot 1 233,45**

|   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |          |         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 3 | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2,741 | 450,00 | 1 233,45 | dle SOD |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

**PSV Práce a dodávky PSV 91 266,99**

**771 Podlahy z dlaždic -16 574,59**

|   |           |                                                                                                         |    |        |        |           |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 4 | 771574153 | flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 | m2 | -8,580 | 642,96 | -5 516,60 | dle SOD |
|   |           | +10% na dlažbu ve dveřích ; P204                                                                        |    |        |        |           |         |
|   |           | -7,8*1,1                                                                                                |    | -8,580 |        |           |         |
|   |           | Součet                                                                                                  |    | -8,580 |        |           |         |

|   |       |                                                                                    |    |        |        |           |         |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 5 | 597x6 | dlaždice keramické velkoformátové- cena dle výběru investora- předpoklad 800 Kč/m2 | m2 | -9,438 | 857,28 | -8 091,01 | dle SOD |
|   |       | podlahy                                                                            |    |        |        |           |         |
|   |       | -8,58                                                                              |    | -8,580 |        |           |         |
|   |       | Součet                                                                             |    | -8,580 |        |           |         |
|   |       | -8,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                        |    | -9,438 |        |           |         |
|   |       | Součet                                                                             |    | -9,438 |        |           |         |

|   |           |                                                   |    |          |       |           |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|---------|
| 6 | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu        | m2 | -135,790 | 21,43 | -2 909,98 | dle SOD |
|   |           | P204 ; P207+210+211+212 ; P208 ; P209 ; P203+203A |    |          |       |           |         |
|   |           | -7,8                                              |    | -7,800   |       |           |         |
|   |           | -(23,2+20,15+23,9+10,4)                           |    | -77,650  |       |           |         |
|   |           | -21,5                                             |    | -21,500  |       |           |         |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL04 Podlahy 2NP + marmoleum

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

| Č.                                      | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                         |             | -17,5                                                                                                                                                  |    | -17,500         |                 |             |                 |
|                                         |             | -(7,5+16*0,2*1,2)                                                                                                                                      |    | -11,340         |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | -135,790        |                 |             |                 |
| 7                                       | 998771102   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | -0,118          | 483,02          | -57,00      | dle SOD         |
| <b>776 Podlahy povlakové 107 841,58</b> |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 |             |                 |
| 8                                       | 776111112   | Broušení betonového podkladu povlakových podlah "stěrka"                                                                                               | m2 | 259,140         | 39,20           | 10 158,29   | URS             |
|                                         |             | 135,79+123,35                                                                                                                                          |    | 259,140         |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 259,140         |                 |             |                 |
| 9                                       | 776111311   | Příprava podkladu vysátí podlah +10% na lino ve dveřích ; P204                                                                                         | m2 | 8,580           | 21,43           | 183,87      | dle SOD         |
|                                         |             | 7,8*1,1                                                                                                                                                |    | 8,580           |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 8,580           |                 |             |                 |
| 10                                      | 776121111   | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3                                                                       | m2 | 135,790         | 29,80           | 4 046,54    | URS             |
|                                         |             | P204 ; P207+210+211+212 ; P208 ; P209 ; P203+203A                                                                                                      |    |                 |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 0,000           |                 |             |                 |
|                                         |             | 7,8                                                                                                                                                    |    | 7,800           |                 |             |                 |
|                                         |             | (23,2+20,15+23,9+10,4)                                                                                                                                 |    | 77,650          |                 |             |                 |
|                                         |             | 21,5                                                                                                                                                   |    | 21,500          |                 |             |                 |
|                                         |             | 17,5                                                                                                                                                   |    | 17,500          |                 |             |                 |
|                                         |             | (7,5+16*0,2*1,2)                                                                                                                                       |    | 11,340          |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 135,790         |                 |             |                 |
| 11                                      | 776131111   | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken                                                                            | m2 | 135,790         | 215,00          | 29 194,85   | URS             |
| 12                                      | 776141111   | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm                                                                                  | m2 | 123,350         | 155,00          | 19 119,25   | URS             |
|                                         |             | P104 ; P107 ; P108 ; P109 ; P110 ; P111                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|                                         |             | 8,0                                                                                                                                                    |    | 8,000           |                 |             |                 |
|                                         |             | 27,6                                                                                                                                                   |    | 27,600          |                 |             |                 |
|                                         |             | 27,65                                                                                                                                                  |    | 27,650          |                 |             |                 |
|                                         |             | 17,3                                                                                                                                                   |    | 17,300          |                 |             |                 |
|                                         |             | 18,95                                                                                                                                                  |    | 18,950          |                 |             |                 |
|                                         |             | 23,85                                                                                                                                                  |    | 23,850          |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 123,350         |                 |             |                 |
| 13                                      | 776141112   | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm                                                                                  | m2 | 135,790         | 227,00          | 30 824,33   | URS             |
|                                         |             | P204 ; P207+210+211+212 ; P208 ; P209 ; P203+203A                                                                                                      |    |                 |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 0,000           |                 |             |                 |
|                                         |             | 7,8                                                                                                                                                    |    | 7,800           |                 |             |                 |
|                                         |             | (23,2+20,15+23,9+10,4)                                                                                                                                 |    | 77,650          |                 |             |                 |
|                                         |             | 21,5                                                                                                                                                   |    | 21,500          |                 |             |                 |
|                                         |             | 17,5                                                                                                                                                   |    | 17,500          |                 |             |                 |
|                                         |             | (7,5+16*0,2*1,2)                                                                                                                                       |    | 11,340          |                 |             |                 |
|                                         |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 135,790         |                 |             |                 |
| 14                                      | 776251111   | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                     | m2 | 8,580           | 192,89          | 1 655,00    | dle SOD         |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL04 Podlahy 2NP + marmoleum

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             | +10% na lino ve dveřích ; P204                                                                                                                         |    |                 |                 |             |                 |
|    |             | 7,8*1,1                                                                                                                                                |    | 8,580           |                 |             |                 |
|    |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 8,580           |                 |             |                 |
| 15 | 284x3       | marmoleum- cena dle výběru investora- předpoklad 800 Kč/m2                                                                                             | m2 | 9,438           | 857,28          | 8 091,01    | dle SOD         |
|    |             | 8,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    | 9,438           |                 |             |                 |
|    |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 9,438           |                 |             |                 |
| 16 | 776411111   | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                      | m  | 6,470           | 53,58           | 346,66      | dle SOD         |
|    |             | P204                                                                                                                                                   |    |                 |                 |             |                 |
|    |             | (2,445+2,79)*2-1*4                                                                                                                                     |    | 6,470           |                 |             |                 |
|    |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 6,470           |                 |             |                 |
| 17 | 283x2       | sokl systémový                                                                                                                                         | m  | 7,117           | 107,16          | 762,66      | dle SOD         |
|    |             | 6,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    | 7,117           |                 |             |                 |
|    |             | Součet                                                                                                                                                 |    | 7,117           |                 |             |                 |
| 18 | 998776102   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 1,614           | 2 143,20        | 3 459,12    | dle SOD         |

**Celkem**

**112 938,88**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | číslo ZL: 5                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                               |                                                                                                                                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22. 2. 2019                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <b>Předmět změny:</b><br>Vybourání příčky – Jiné okolnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po provedení bouracích prací byl zjištěn nedostatečný základ pod příčkou v 1. NP. Byla provedena demolice příčky a prohloubení základové konstrukce a nová příčka.<br>Jiné okolnosti<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.<br>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL05 - Vybourání příčky |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:<br><br>11 234,92 Kč                                                                         |                                                                                                                                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>11 234,92 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                |                                                                                                                                     |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Datum: 22. 2. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum: 22. 2. 2019                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Datum: 25. 2. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum: 22. 3. 19                                                                                                    |                                                                                                                                     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Název stavby   | Změnové listy              | JKSO   |     |
| Název objektu  | Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15) | EČO    |     |
| Název částí    | ZL05 - Vybourání příčky    | Místo  |     |
| Objednatel     |                            | IČ     | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotovitel     |                            |        |     |
| Zpracoval      |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Dne                        | CZ-CPV |     |
|                | 22.02.2019                 | CZ-CPA |     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 774,39  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 7 460,53  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 11 234,92 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  | 0,00 |  |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 11 234,92 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snižovaná                  | 15,0 | 11 234,92   | 1 685,24   |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                   | 21,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 12 920,16       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel             |      | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka           |      | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                 |      | 0,00        |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Část: ZL05 - Vybourání příčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

11 234,92

### 1 Zemní práce

871,90

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |       |        |        |         |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 1 | R | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 1,000 | 541,08 | 541,08 | dle SOD |
|   |   |           | 5*0,4*0,5                                                                                                                        |    | 1,000 |        |        |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                           |    | 1,000 |        |        |         |

|   |   |           |                                                                                                               |    |       |        |        |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 2 | R | 132201109 | mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 | m3 | 1,000 | 153,76 | 153,76 | dle SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |         |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|
| 3 | R | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m | m3 | 1,000 | 28,78 | 28,78 | dle SOD |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                      |    |       |       |       |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|
| 4 | R | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,000 | 77,59 | 77,59 | dle SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|

1 1,000  
Součet 1,000

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |       |       |       |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|
| 5 | R | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 1,000 | 70,69 | 70,69 | dle SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------|

viz. přemístění kolečkem  
1 1,000  
Součet 1,000

### 2 Zakládání

2 720,00

|   |     |           |                                     |    |       |          |          |     |
|---|-----|-----------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----|
| 6 | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1,000 | 2 720,00 | 2 720,00 | ÚRS |
|---|-----|-----------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----|

### 94 Lešení a stavební výtahy

225,00

|   |   |           |                                                                                                                   |    |       |       |        |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|---------|
| 8 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 5,000 | 45,00 | 225,00 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|---------|

1NP  
5\*1 5,000  
Součet 5,000

### 96 Bourání konstrukcí

3 608,82

|   |   |           |                                                                                                                                             |    |        |       |          |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 9 | R | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 14,500 | 76,47 | 1 108,82 | dle SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|

1NP  
5\*2,9 14,500  
Součet 14,500

|    |   |       |                                                 |     |        |        |          |         |
|----|---|-------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------|
| 10 | R | x9866 | Vysekání kapes pro uložení konstrukce přízdívky | kus | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | dle SOD |
|    |   |       | 10                                              |     | 10,000 |        |          |         |
|    |   |       | Součet                                          |     | 10,000 |        |          |         |

### 997 Přesun sutě

2 704,90

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Část: ZL05 - Vybourání příčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č.                                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11                                       | R   | 997013213   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t  | 1,900           | 350,00          | 665,00      | dle SOD         |
| 12                                       | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t  | 1,900           | 226,63          | 430,60      | dle SOD         |
| 13                                       | R   | 997013509   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 47,500          | 9,88            | 469,30      | dle SOD         |
| 1,9*25 "Přepočtené koeficientem množství |     |             |                                                                                                                                                |    | 47,500          |                 |             |                 |
| Součet                                   |     |             |                                                                                                                                                |    | 47,500          |                 |             |                 |
| 14                                       | R   | 997013831   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného                                                                        | t  | 1,900           | 600,00          | 1 140,00    | dle SOD         |

998

Přesun hmot

1 104,30

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |          |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 15 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2,454 | 450,00 | 1 104,30 | dle SOD |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

**Celkem**

**11 234,92**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                      |                                                                                                                                     | číslo ZL: 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Název projektu:                                                                                                   | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce                 |             |
| Zhotovitel:                                                                                                       | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                             |             |
| Objednatel:                                                                                                       | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                               |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                            | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                              |             |
| Datum:                                                                                                            | 22. 2. 2019                                                                                                                         |             |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Odpčet zámečnických prvků ZV105 a 106</b>                                             |                                                                                                                                     |             |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jiné okolnosti. Navrženo ekonomicky výhodnější řešení.                           |                                                                                                                                     |             |
| Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.     |                                                                                                                                     |             |
| <b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL06 - Odpčet zámečnických prvků ZV105 a 106 kotvení madel u WC.</b> |                                                                                                                                     |             |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>   | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-42 481,03 Kč                                                                      | Cena víceprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                 |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>-42 481,03 Kč                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>Nemění se</b>                                                                         |             |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                |                                                                                                                                     |             |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                        | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                                         |             |
| Datum: 27.2.2019                                                                                                  | Datum: 27.2.2019                                                                                                                    |             |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                    | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                                         |             |
| Datum: 27.2.2019                                                                                                  | Datum: 27.2.19                                                                                                                      |             |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL06 - Odpočet zámečnických prvků ZV105 a 106

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV -42 481,03**

**767 Konstrukce zámečnické -42 481,03**

|   |   |           |                                                                                                                                                            |     |        |          |            |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|---------|
| 1 | R | K231      | D+M prvku ZV105- nosný profil pro vynesení madel toalet vč. kotvení                                                                                        | kus | -4,000 | 5 465,16 | -21 860,64 | dle SOD |
| 2 | R | K232      | D+M prvku ZV106- nosný profil pro vynesení madel toalet vč. kotvení                                                                                        | kus | -4,000 | 5 143,68 | -20 574,72 | dle SOD |
| 3 | R | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | -0,040 | 1 141,79 | -45,67     | dle SOD |

-7,07\*(3,05+2,65)/1000

-0,040

**Celkem -42 481,03**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | číslo ZL: 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |             |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |             |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                   |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. 3. 2019                                                                                                               |             |
| <p><b>Předmět změny: Chyba PD</b><br/><b>ZTI – změna vzhledem k špatnému zaměření rozměrů přístavby</b><br/><b>ÚT – chybně navržené radiátory</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Změna vyplynula z nepřesného zaměření přístavby a chybně navržených radiátorů a chybně navržené ho připojení do komínového průduchu. Z toho důvodu byly doplněny prvky pro správné fungování.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL07 - ZTI, ÚT</b></p> |                                                                                                                          |             |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-3 024,48 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><br>56 561,12 Kč                                                                              |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>53 536,64 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |             |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |             |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 7. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 13. 3. 2019                                                                    |             |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27. 3. 2019                                                                    |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL07 - ZTI, ÚT

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 26 532,87 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 22 930,80 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 3 345,56  | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 727,41    | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 53 536,64 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 53 536,64

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 53 536,64   | 8 030,50   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH 61 567,14

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)  
 Část: ZL07 - ZTI, ÚT

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 4. 3. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV 36 383,51

### 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 657,76

|           |     |           |                                                               |    |       |        |          |     |
|-----------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----|
| 1         | 011 | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm | m2 | 7,200 | 703,00 | 5 061,60 | ÚRS |
| 1,5*1,2*4 |     |           |                                                               |    | 7,200 |        |          |     |
| 2         | 011 | 342241192 | Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry    | m2 | 7,200 | 82,80  | 596,16   | ÚRS |

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 469,00

|                    |     |           |                                                       |    |        |        |           |     |
|--------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 3                  | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 83,000 | 343,00 | 28 469,00 | ÚRS |
| "stávající rozvody |     |           |                                                       |    |        |        |           |     |
| 33                 |     |           |                                                       |    | 33,000 |        |           |     |
| "nové rozvody      |     |           |                                                       |    |        |        |           |     |
| 50                 |     |           |                                                       |    | 50,000 |        |           |     |
| Součet             |     |           |                                                       |    | 83,000 |        |           |     |

### 998 Přesun hmot 2 256,75

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |          |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 4 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 5,015 | 450,00 | 2 256,75 | dle SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

## PSV Práce a dodávky PSV 17 153,13

### 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 427,04

|   |   |           |                                                                 |     |        |          |          |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|---------|
| 5 | R | 72224152X | Kulový kohout protizámrazový G 1/2                              | kus | 1,000  | 3 975,64 | 3 975,64 | dle SOD |
| 6 | R | 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2                           | kus | 12,000 | 446,86   | 5 362,32 | dle SOD |
| 7 | R | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | %   | 0,093  | 957,86   | 89,08    | dle SOD |


### 731 Ústřední vytápění - kotelny 3 636,50

|    |     |           |                                                        |     |        |          |           |         |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|
| 8  | 484 | 484176900 | přípojení na komínovou šachtu 60/100mm PP              | kus | -1,000 | 3 024,48 | -3 024,48 | dle SOD |
| 9  | 484 | 48417690x | přípojení na komínovou šachtu 80/125mm PP              | kus | 1,000  | 6 630,00 | 6 630,00  | ÚRS     |
| 10 | R   | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | %   | 0,036  | 860,49   | 30,98     | dle SOD |

### 713 Izolace tepelné 4 089,59

|                  |     |           |                                                                                                  |    |        |          |          |         |
|------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------|
| 11               | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                 | m2 | 6,908  | 109,00   | 752,97   | ÚRS     |
| 2*0,11/2*3,14*20 |     |           |                                                                                                  |    | 6,908  |          |          |         |
| 12               | 283 | 28377079  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 20 mm                                       | m  | 20,000 | 166,00   | 3 320,00 | ÚRS     |
| 25 * 0,8         |     |           |                                                                                                  |    | 20,000 |          |          |         |
| 13               | R   | 998713102 | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t  | 0,006  | 2 769,28 | 16,62    | dle SOD |

**Celkem 53 536,64**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | číslo ZL: 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |             |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |             |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                   |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. 3. 2019                                                                                                               |             |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Sousední pozemky – Chyba PD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |             |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Nezbytné úpravy na sousedních pozemcích, bez kterých nelze realizovat konstrukce oplocení přímo na hranici pozemku stavby.<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.<br><br><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL08 - Sousední pozemky</b> |                                                                                                                          |             |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><br>38 606,01 Kč                                                                              |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>38 606,01Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |             |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |             |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                              |             |
| Datum: 7. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum: 13. 3. 2019                                                                                                       |             |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                              |             |
| Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum: 27. 3. 2019                                                                                                       |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL08 - Sousední pozemky

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 12 988,62 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 24 525,39 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 37 514,01 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 1 092,00  | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

38 606,01

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 38 606,01   | 5 790,90   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH

44 396,91

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: ZL08 - Sousední pozemky

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 6. 3. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 30 658,20**

**1 Zemní práce 324,90**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |       |        |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|---------|
| 1 | R | 113106121 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaž | m2 | 9,000 | 36,10 | 324,90 | dle SOD |
|   |   |           | "soused p. Bureš                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |       |        |         |
|   |   |           | 6                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,000 |       |        |         |
|   |   |           | "soused druhá strana                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |        |         |
|   |   |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000 |       |        |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,000 |       |        |         |

**3 Svislé a kompletní konstrukce 436,71**

|   |   |           |                                                                                                               |    |       |          |        |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 2 | R | 312272312 | tvárníc hladkých jakékoliv pevností na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3 | m3 | 0,105 | 4 159,15 | 436,71 | dle SOD |
|   |   |           | "zazdění okénka                                                                                               |    |       |          |        |         |
|   |   |           | 0,7*0,5*0,3                                                                                                   |    | 0,105 |          |        |         |

**5 Komunikace pozemní 7 650,00**

|   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |          |         |
|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|
| 3 | R | x43 | D+M Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                           | m2 | 9,000 | 350,00 | 3 150,00 | dle SOD |
| 4 | R | x45 | D+M Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 40 mm velikosti dlaždic do 0,5 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 9,000 | 500,00 | 4 500,00 | dle SOD |

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**6 2 109,00**

|   |     |           |                                                         |    |        |        |          |         |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|
| 5 | 011 | 622311131 | Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 19,000 | 111,00 | 2 109,00 | dle SOD |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|

**62 Úprava povrchů vnějších 19 986,48**

|   |     |           |                                                                                          |    |        |          |          |         |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------|
| 6 | 011 | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm           | m2 | 19,000 | 499,00   | 9 481,00 | ÚRS     |
| 7 | 283 | 283763840 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností 1250 x 600 | m3 | 0,950  | 3 200,00 | 3 040,00 | dle SOD |
|   |     |           | 19*0,05                                                                                  |    | 0,950  |          |          |         |

|   |   |           |                                                                                                                           |    |        |        |          |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|
| 8 | R | 622325203 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 19,000 | 192,92 | 3 665,48 | dle SOD |
| 9 | R | x91       | D+M Potažení vnějších ploch pancéřových pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu vtačením do tmelu stěn           | m2 | 19,000 | 200,00 | 3 800,00 | dle SOD |

**998 Přesun hmot 151,11**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                   |   |       |        |        |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 10 | R | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0,723 | 209,00 | 151,11 | dle SOD |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
Objekt: ZL08 - Sousední pozemky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 6 855,81**

**764 Konstrukce klempířské 1 765,71**

|    |     |           |                                                                                                                                                            |   |       |          |          |         |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|
| 11 | 764 | 764228404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm                                                                                           | m | 5,000 | 350,04   | 1 750,20 | dle SOD |
| 12 | R   | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,004 | 3 876,99 | 15,51    | dle SOD |

**783 Dokončovací práce - nátěry 5 090,10**

|    |   |           |                                                                                                                                              |    |        |        |          |         |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|
| 13 | R | 783827425 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 19,000 | 267,90 | 5 090,10 | dle SOD |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|

**HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 092,00**

|    |     |         |                                   |     |       |        |          |     |
|----|-----|---------|-----------------------------------|-----|-------|--------|----------|-----|
| 14 | HZS | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník   | hod | 4,000 | 273,00 | 1 092,00 | URS |
|    |     |         | "přesunutí oplechování přístřešku |     |       |        |          |     |
|    |     |         | 4                                 |     | 4,000 |        |          |     |

**Celkem 38 606,01**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | číslo ZL: 9                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                           | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                               | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                               | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546                                                  |                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                    | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                                    | 8. 3. 2019                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Zemní práce – Chyba PD</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rozpočtu zcela chyběla meziskládka výkopku. Výkop bylo nutné rozšířit pro provedení bednění                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant. |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Přílohy změnového listu:</b> změnový rozpočet ZL09a – Oplocení, ZL09b - Příjezdová cesta                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                       | Cena víceprací bez DPH:<br><br>110 819,95, Kč                                                                       |                                                                                                                          |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>110 819,95 Kč                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                         |                                                                                                                          |
| Datum: 8.3.2019                                                                                                                                                                           | Datum: 8.3.2019                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                            | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                         |                                                                                                                          |
| Datum: 8.3.2019                                                                                                                                                                           | Datum: 8.3.2019                                                                                                     |                                                                                                                          |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Název stavby   | Změnové listy              | JKSO   |     |
| Název objektu  | Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14) | EČO    |     |
| Název části    | ZL09 - Zemní práce         | Misto  |     |
| Objednatel     |                            | IČ     | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotovitel     |                            |        |     |
| Zpracoval      |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Dne                        | CZ-CPV |     |
|                | 5. 12. 2018                | CZ-CPA |     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 110 819,95 | 9                   | Bez pevně podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 110 819,95 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 110 819,95**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 110 819,95  | 16 622,99  |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH 127 442,94**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba:    Změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód    | Zakázka                  | Cena bez DPH | DPH snížené | Cena s DPH |
|--------|--------------------------|--------------|-------------|------------|
| ZL09   | ZL09 - Zemní práce       | 110 819,95   | 16 622,99   | 127 442,94 |
| ZL09a  | ZL09a - Oplocení         | 55 088,29    | 8 263,24    | 63 351,53  |
| ZL09b  | ZL09b - Příjezdová cesta | 55 731,66    | 8 359,75    | 64 091,41  |
| Celkem |                          | 110 819,95   | 16 622,99   | 127 442,94 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL09 - Zemní práce

Část: ZL09a - Oplocení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 4. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

55 088,29

1

Zemní práce

55 088,29

|     |           |                                                                                                                                             |    |        |        |           |         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 1 R | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 43,774 | 346,00 | 15 145,80 | dle SOD |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|

"Z3"

$5,70 * ((1,10 + 0,60 * 2) + (1,10 + 0,60 * 2 + 1,46 * 2)) * 0,5 * (2,35 - 0,97 + 0,08)$

31,291

"Z4"

"P.T. (-0,97-0,83)\*0,5 P.T. -0,90

$(6,15 + 16,915) * ((0,90 + 0,60 * 2) + (0,90 + 0,60 * 2 + 1,18 * 2)) * 0,5 * (2,0 - 0,9 + 0,08)$

89,271

"Z5" P.T. (-0,83-0,56)\*0,5 -0,70

$(10,285 + 0,90 + 0,905 + 3,025) * ((0,90 + 0,60 * 2) + (0,90 + 0,60 * 2 + 0,98 * 2)) * 0,5 + (1,60 - 0,7 + 0,08)$

47,534

"Z6"

$3,0 * ((0,70 + 0,60 * 2) + (0,70 + 0,60 * 2 + 1,60 * 2)) * 0,5 * (2,10 - 0,5)$

16,800

"u konce Z5"

$2,75 * 0,70 * (1,60 - 0,56)$

2,002

Mezisoučet

186,898

"původ. výměra"-99,350

-99,350

Součet

87,548

87,548/2

43,774

|     |           |                                                                                                                                                                |    |        |       |        |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|
| 2 R | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo | m3 | 43,774 | 22,10 | 967,41 | dle SOD |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|

|     |           |                                                                       |    |        |        |           |     |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 3 R | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 98,000 | 233,00 | 22 834,00 | ÚRS |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|

"na zasypy"152,875\*2

305,750

Součet

305,750

98

98,000

|     |           |                                                                                                  |    |         |       |          |     |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-----|
| 4 R | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 509,580 | 17,70 | 9 019,57 | ÚRS |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-----|

$152,875 * 5 * 2$

1 528,750

Součet

1 528,750

$50,958 * 5 * 2$

509,580

|     |           |                                                   |    |        |       |          |     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|
| 5 R | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 50,958 | 56,50 | 2 879,13 | ÚRS |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|

152,875

152,875

Součet

152,875

$152,875 / 3$

50,958



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL09 - Zemní práce

Část: ZL09a - Oplocení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 4. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 6  | R   | 174101101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 54,043          | 78,50           | 4 242,38    | dle SOD         |

"Z3"

31,291-(-5,70\*1,10\*0,08)-(-5,70\*1,10\*0,75)-(-5,70\*0,4\*(1,60-0,97))

24,651

"Z4"

"P.T. (-0,97-0,83)\*0,5 P.T. -0,90

89,271-(-23,065\*0,9\*0,08)-(-23,65\*0,90\*0,40)-(-23,65\*0,40\*(1,6-1,18))

75,123

"Z5" P.T. (-0,83-0,56)\*0,5 -0,70

47,534-(15,115\*0,9\*0,08)-(15,115\*0,90\*0,4)-(-15,115\*0,40\*0,50)

37,981

"Z6"

16,80-(3,0\*0,70\*0,80)

15,120

Mezisoučet

152,875

"původní výměra"-44,789

-44,789

Součet

108,086

108,086/2

54,043

**Celkem**

**55 088,29**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL09 - Zemní práce

Část: ZL09b - Příjezdová cesta

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 4. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

55 731,66

### 1

### Zemní práce

55 731,66

|   |   |           |                                                                                                                                             |    |        |        |          |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|
| 1 | R | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 18,799 | 346,00 | 6 504,45 | dle SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|

"Z1"

(5,70\*2+2,5+1,70)\*0,50\*(2,35-1,15)

9,360

"Z2"

5,0\*0,80\*(2,35-0,97)

5,520

"ST1"

8,30\*1,0\*(2,35-1,20)

9,545

"ST2"

5,60\*0,80\*(2,35-1,20)

5,152

"ST3"

(6,40+8,10)\*((0,80+0,60\*2)+(0,80+0,60\*2+1,1\*2))\*0,5\*1,10

49,445

Mezisoučet

79,022

"původní výměra"

-41,424

-41,424

Součet

37,598

37,598/2

18,799

|   |   |           |                                                                                                                                                                               |    |        |       |        |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|
| 2 | R | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 18,799 | 22,10 | 415,46 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|

|   |   |           |                                                                       |    |        |        |           |     |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 3 | R | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 50,008 | 233,00 | 11 651,86 | ÚRS |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|

(39,150+120,854)\*2

320,008

Součet

320,008

320,008

320,008

-135\*2

-270,000

Součet

50,008

|   |   |           |                                                                                                  |    |           |       |           |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----|
| 4 | R | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 850,080 | 17,70 | 32 746,42 | ÚRS |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----|

320,008\*5\*2

3 200,080

Součet

3 200,080

320,008\*5\*2

3 200,080

-135\*5\*2

-1 350,000

Součet

1 850,080

|   |   |           |                                                   |    |        |       |          |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|
| 5 | R | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 25,004 | 56,50 | 1 412,73 | ÚRS |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|

39,150+120,854

160,004

Součet

160,004

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL09 - Zemní práce

Část: ZL09b - Příjezdová cesta

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 4. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|


|  |  |  |         |  |          |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|----------|--|--|--|
|  |  |  | 160,004 |  | 160,004  |  |  |  |
|  |  |  | -135    |  | -135,000 |  |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 25,004   |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                          |    |        |       |          |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 6 | R | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 38,226 | 78,50 | 3 000,74 | dle SOD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|

|  |  |                                                             |  |  |         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
|  |  | "ST3"                                                       |  |  |         |  |  |  |
|  |  | 49,445-(6,40+8,10)*0,80*0,40-(6,40+8,10)*0,60*0,65          |  |  | 39,150  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet                                                  |  |  | 39,150  |  |  |  |
|  |  | "okolo objektu"                                             |  |  |         |  |  |  |
|  |  | "ze strany začátku rampy a brankou"10,285*(5,595-2,20)*0,40 |  |  | 13,967  |  |  |  |
|  |  | 10,285*2,20*0,20                                            |  |  | 4,525   |  |  |  |
|  |  | 8,24*2,70*(0,46+0,81)*0,5                                   |  |  | 14,127  |  |  |  |
|  |  | 7,60*1,60*(0,46+0,81)*0,50                                  |  |  | 7,722   |  |  |  |
|  |  | 10,50*7,0*0,95                                              |  |  | 69,825  |  |  |  |
|  |  | 7,50*1,50*0,95                                              |  |  | 10,688  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet                                                  |  |  | 120,854 |  |  |  |
|  |  | "původ, množství"-83,552                                    |  |  | -83,552 |  |  |  |
|  |  | Součet                                                      |  |  | 76,452  |  |  |  |
|  |  | 76,452/2                                                    |  |  | 38,226  |  |  |  |

**Celkem**

**55 731,66**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | číslo ZL: 10                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                               |                                                                                                                                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. 2. 2019                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| <p><b>Předmět změny:</b><br/><b>Statika stropy – jiné okolnosti</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jiné okolnosti</p> <p>ZL10d Při odkrytí stropní konstrukce byla provedena kontrola stropních trámů - dle zjištění mykologa byla provedena nutná výměna stropních trámů</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> změnový rozpočet</p> <p>ZL10a – Trámy, ZL10b - Ocelové prvky stropu, ZL10c - Záměna překladů oken - uliční stěna, ZL10d - Demontáž podhledů, ZL10e – Zazdívky, Protokol o stavu dřevěných trámů</p> |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:<br><br>183 122,67 Kč                                                                                        |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>183 122,67 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                                |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                                         |
| Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                  |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                                         |
| Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Datum: 22. 3. 2019                                                                                                                  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL10 - Statika stropy - jiné okolnosti

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

5. 12. 2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 78 197,31  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 104 925,36 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 183 122,67 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 183 122,67**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 183 122,67  | 27 468,40  |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH 210 591,07**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód   | Zakázka                                             | Cena bez DPH | DPH snížené | Cena s DPH |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| ZL10  | ZL10 - Statika stropy - jiné okolnosti              | 183 122,67   | 27 468,40   | 210 591,07 |
| ZL10a | ZL10a - Trámy                                       | 35 956,34    | 5 393,45    | 41 349,79  |
| ZL10b | ZL10b - Ocelové prvky stropu + kotvení trap. plechu | 15 378,49    | 2 306,77    | 17 685,26  |
| ZL10c | ZL10c - Záměna překladů oken - uliční stěna         | 20 977,31    | 3 146,60    | 24 123,91  |
| ZL10d | ZL10d - Demontáž podhledů                           | 68 324,42    | 10 248,66   | 78 573,08  |
| Z10e  | ZL10e - Zazdívky                                    | 42 486,11    | 6 372,92    | 48 859,03  |

**Celkem**

**183 122,67**

**27 468,40**

**210 591,07**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)  
 Podčást: ZL10a - Trámy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV 12 419,60

### 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 880,00

|   |   |        |                                                                     |    |       |          |          |         |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 1 | R | x78555 | Zazdivky, dozdivky, opravy stávajícího zdiva, dozdivky ostění dveří | m3 | 0,960 | 3 000,00 | 2 880,00 | dle SOD |
|   |   |        | 0,5*0,3*0,4*16                                                      |    | 0,960 |          |          |         |
|   |   |        | Součet                                                              |    | 0,960 |          |          |         |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 752,00

|   |     |           |                                                                    |     |        |        |          |     |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|
| 2 | 013 | 964061321 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 | kus | 16,000 | 297,00 | 4 752,00 | ÚRS |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|

### 94 Lešení a stavební výtahy 3 899,25

|   |   |           |                                                                                                                    |    |        |       |          |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 3 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m | m2 | 86,650 | 45,00 | 3 899,25 | dle SOD |
|   |   |           | "m.č. 107                                                                                                          |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 6,95*4,5                                                                                                           |    | 31,275 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 109                                                                                                          |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*3,075                                                                                                            |    | 15,375 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 110                                                                                                          |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*3,51                                                                                                             |    | 17,550 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 110                                                                                                          |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*4,49                                                                                                             |    | 22,450 |       |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                             |    | 86,650 |       |          |         |

### 997 Přesun sutě 888,35

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |        |        |        |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| 4 | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m  | t | 0,624  | 350,00 | 218,40 | dle SOD |
| 5 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 0,624  | 226,63 | 141,42 | dle SOD |
| 6 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15,600 | 9,88   | 154,13 | dle SOD |
|   |   |           | 0,624                                                                                                                                          |   | 0,624  |        |        |         |
| 7 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného                                                                         | t | 0,624  | 600,00 | 374,40 | dle SOD |

## PSV Práce a dodávky PSV 23 536,74

### 762 Konstrukce tesařské 23 536,74

|   |   |           |                                                                                                                                                       |    |        |          |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------|
| 8 | R | 762083121 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 1,699  | 1 052,32 | 1 787,89 | dle SOD |
|   |   |           | 33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 36,300 |          |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                |    | 36,300 |          |          |         |
|   |   |           | 0,18*0,26*36,3                                                                                                                                        |    | 1,699  |          |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                |    | 1,699  |          |          |         |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10a - Trámy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9  | R   | 762821943   | Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m                         | m  | 5,500           | 105,23          | 578,77      | dle SOD         |
|    |     |             | předpoklad oprava z 10%                                                                                                                                  |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | -5,5*7                                                                                                                                                   |    | -38,500         |                 |             |                 |
|    |     |             | "nově navrhováno                                                                                                                                         |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5,5*8                                                                                                                                                    |    | 44,000          |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 5,500           |                 |             |                 |
| 10 | R   | 762822140   | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2                                     | m  | 33,000          | 199,39          | 6 579,87    | dle SOD         |
|    |     |             | nové stropní trámy                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | -5,5*5                                                                                                                                                   |    | -27,500         |                 |             |                 |
|    |     |             | "již použito                                                                                                                                             |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5,5*3                                                                                                                                                    |    | 16,500          |                 |             |                 |
|    |     |             | "nově navrhováno                                                                                                                                         |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5,5*8                                                                                                                                                    |    | 44,000          |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 33,000          |                 |             |                 |
| 11 | 612 | 612x52      | stropní trám 180/260mm C24                                                                                                                               | m  | 36,300          | 382,16          | 13 872,41   | dle SOD         |
|    |     |             | 33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 36,300          |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 36,300          |                 |             |                 |
| 12 | R   | 998762102   | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,405           | 1 772,34        | 717,80      | dle SOD         |

**Celkem**

**35 956,34**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10b - Ocelové prvky stropu + kotvení trap. plechu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 15 378,49**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 11 258,11**

|   |   |           |                                                                                                                   |   |       |          |        |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|---------|
| 1 | R | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,112 | 7 182,28 | 804,42 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|---------|

"Přesun stávajícího IPE200

22,4\*5/1000

0,112

Součet

0,112

|   |   |           |                                                                                                                      |   |       |          |          |         |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|
| 2 | R | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 0,338 | 6 732,82 | 2 275,69 | dle SOD |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|

"1NP

30,7\*5,5\*2/1000

0,338

Součet

0,338

|   |     |           |                                         |   |       |           |          |         |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|
| 3 | 130 | 130107560 | ocel profilová IPE, h=240 mm- ocel S235 | t | 0,338 | 21 000,00 | 7 098,00 | dle SOD |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|

"1NP

30,7\*5,5\*2/1000

0,338

Součet

0,338

|   |   |        |                                                                     |    |       |          |          |         |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 4 | R | x78555 | Zazdivky, dozdivky, opravy stávajícího zdiva, dozdivky ostění dveří | m3 | 0,360 | 3 000,00 | 1 080,00 | dle SOD |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

0,5\*0,3\*0,4\*6

0,360

Součet

0,360

**4 Vodorovné konstrukce 450,00**

|   |   |      |                                                                                     |    |       |          |        |         |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 5 | R | x966 | D+M Podkladní konstrukce z betonu železového bloky z betonu tř. C 25/30 vč. bednění | m3 | 0,090 | 5 000,00 | 450,00 | dle SOD |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|

roznášecí bloky pod válcované nosníky

0,5\*0,3\*0,1\*6

0,090

Součet

0,090

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 002,80**

|   |     |           |                                                                    |     |       |        |        |     |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|
| 6 | 013 | 964061321 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 | kus | 2,000 | 297,00 | 594,00 | ÚRS |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|

|   |     |           |                                                                              |   |       |          |        |     |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----|
| 7 | 013 | 964073331 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m | t | 0,112 | 3 650,00 | 408,80 | ÚRS |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----|

**94 Lešení a stavební výtahy 839,55**

|   |     |           |                                                                                                    |    |        |       |        |     |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-----|
| 8 | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14,500 | 57,90 | 839,55 | ÚRS |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-----|

"1NP

4,5\*1

4,500

5\*1\*2

10,000

Součet

14,500

**96 Bourání konstrukcí 1 095,30**

|   |   |           |                                                                                                                               |     |       |        |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|
| 9 | R | 973031325 | Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 6,000 | 182,55 | 1 095,30 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|

**997 Přesun sutě 576,58**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10b - Ocelové prvky stropu + kotvení trap. plechu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č.                     | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem   | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 10                     | R   | 997013213   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                          | t  | 0,405           | 350,00          | 141,75        | dle SOD         |
| 11                     | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           | t  | 0,405           | 226,63          | 91,79         | dle SOD         |
| 12                     | R   | 997013509   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                         | t  | 10,125          | 9,88            | 100,04        | dle SOD         |
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                        |    | 0,405           |                 |               |                 |
| 13                     | R   | 997013831   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                                                                                 | t  | 0,405           | 600,00          | 243,00        | dle SOD         |
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                        |    |                 |                 |               |                 |
| <b>998 Přesun hmot</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>156,15</b> |                 |
| 14                     | R   | 998018002   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,347           | 450,00          | 156,15        | dle SOD         |

**Celkem**

**15 378,49**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10c - Záměna překladů oken - uliční stěna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 20 977,31**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 15 819,33**

|   |   |        |                                                                                    |    |       |          |          |         |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 1 | R | 31723x | D+M Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou nebo výplň z betonu | m3 | 0,962 | 4 650,00 | 4 473,30 | dle SOD |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

"1NP

2,75\*0,25\*0,35\*2

0,481

"2NP

2,75\*0,25\*0,35\*2

0,481

Součet

0,962

|   |   |           |                                                                                                                   |   |       |          |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|
| 2 | R | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,371 | 7 182,28 | 2 664,63 | dle SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|

33,7\*2,75\*4/1000

0,371

Součet

0,371

|   |     |          |                                       |   |       |           |          |     |
|---|-----|----------|---------------------------------------|---|-------|-----------|----------|-----|
| 3 | 130 | 13010974 | ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 | t | 0,371 | 23 400,00 | 8 681,40 | ÚRS |
|---|-----|----------|---------------------------------------|---|-------|-----------|----------|-----|

Hmotnost: 34,50 kg/m

**4 Vodorovné konstrukce 600,00**

|   |   |      |                                                                                     |    |       |          |        |         |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 4 | R | x966 | D+M Podkladní konstrukce z betonu železového bloky z betonu tř. C 25/30 vč. bednění | m3 | 0,120 | 5 000,00 | 600,00 | dle SOD |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|

roznášecí bloky pod válcované nosníky

0,5\*0,3\*0,1\*8

0,120

Součet

0,120

**61 Úprava povrchů vnitřních 982,80**

|   |   |           |                                                                                                                  |    |       |        |        |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 5 | R | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů | m2 | 5,460 | 180,00 | 982,80 | dle SOD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

"1NP

2,1\*(0,3+0,35)\*2

2,730

"2NP

2,1\*(0,3+0,35)\*2

2,730

Součet

5,460

**94 Lešení a stavební výtahy 540,00**

|   |   |           |                                                                                                                  |    |        |       |        |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|
| 6 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m | m2 | 12,000 | 45,00 | 540,00 | dle SOD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|---------|

1NP

3\*1\*2

6,000

2NP

3\*1\*2

6,000

Součet

12,000

**96 Bourání konstrukcí 1 386,69**

|   |   |           |                                                                 |    |       |          |          |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 7 | R | 964011211 | překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotností do 50 kg/m | m3 | 0,416 | 3 333,40 | 1 386,69 | dle SOD |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

stávající krajní překlad - viz. statika

1NP

2,6\*0,2\*0,2\*2

0,208

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10c - Záměna překladů oken - uliční stěna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

2NP

2,6\*0,2\*0,2\*2

0,208

Součet

0,416

997

Přesun sutě

1 420,79

|    |   |           |                                                                                                                                                |   |        |        |        |         |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| 8  | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | 0,998  | 350,00 | 349,30 | dle SOD |
| 9  | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 0,998  | 226,63 | 226,18 | dle SOD |
| 10 | R | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 24,950 | 9,88   | 246,51 | dle SOD |

0,998

0,998

|    |   |           |                                                                        |   |       |        |        |         |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 11 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0,998 | 600,00 | 598,80 | dle SOD |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|

998

Přesun hmot

227,70

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |        |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 12 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,506 | 450,00 | 227,70 | dle SOD |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|

Celkem

20 977,31



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10d - Demontáž podhledů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

### Práce a dodávky HSV

20 077,48

#### 94

#### Lešení a stavební výtahy

3 899,25

|   |   |           |                                                                                                                   |    |        |       |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 1 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 86,650 | 45,00 | 3 899,25 | dle SOD |
|   |   |           | "m.č. 107                                                                                                         |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 6,95*4,5                                                                                                          |    | 31,275 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 109                                                                                                         |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*3,075                                                                                                           |    | 15,375 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 110                                                                                                         |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*3,51                                                                                                            |    | 17,550 |       |          |         |
|   |   |           | "m.č. 110                                                                                                         |    |        |       |          |         |
|   |   |           | 5*4,49                                                                                                            |    | 22,450 |       |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                            |    | 86,650 |       |          |         |

#### 96

#### Bourání konstrukcí

7 815,83

|   |     |           |                                                                                          |    |        |       |          |     |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-----|
| 2 | 013 | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 86,650 | 90,20 | 7 815,83 | ÚRS |
|   |     |           | "m.č. 107                                                                                |    |        |       |          |     |
|   |     |           | 6,95*4,5                                                                                 |    | 31,275 |       |          |     |
|   |     |           | "m.č. 109                                                                                |    |        |       |          |     |
|   |     |           | 5*3,075                                                                                  |    | 15,375 |       |          |     |
|   |     |           | "m.č. 110                                                                                |    |        |       |          |     |
|   |     |           | 5*3,51                                                                                   |    | 17,550 |       |          |     |
|   |     |           | "m.č. 110                                                                                |    |        |       |          |     |
|   |     |           | 5*4,49                                                                                   |    | 22,450 |       |          |     |
|   |     |           | Součet                                                                                   |    | 86,650 |       |          |     |

#### 997

#### Přesun sutě

8 362,40

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |         |        |          |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|
| 3 | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | 5,874   | 350,00 | 2 055,90 | dle SOD |
| 4 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 5,874   | 226,63 | 1 331,22 | dle SOD |
| 5 | R | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 146,850 | 9,88   | 1 450,88 | dle SOD |
|   |   |           | 5,874                                                                                                                                          |   | 5,874   |        |          |         |
| 6 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                         | t | 5,874   | 600,00 | 3 524,40 | dle SOD |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

48 246,94

#### 762

#### Konstrukce tesařské

48 246,94

|   |   |           |                                                                                                                                                       |    |       |          |          |         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 7 | R | 762083121 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 2,782 | 1 052,32 | 2 927,55 | dle SOD |
|   |   |           | 86,65*0,03                                                                                                                                            |    | 2,600 |          |          |         |
|   |   |           | 0,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |    | 0,182 |          |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                |    | 2,782 |          |          |         |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Podčást: ZL10d - Demontáž podhledů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 8  | 762 | 762841220   | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz                                                                                     | m2 | 86,650          | 131,00          | 11 351,15   | ÚRS             |
|    |     |             | "m.č. 107                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 6,95*4,5                                                                                                                                                 |    | 31,275          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 109                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*3,075                                                                                                                                                  |    | 15,375          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 110                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*3,51                                                                                                                                                   |    | 17,550          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 110                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*4,49                                                                                                                                                   |    | 22,450          |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 86,650          |                 |             |                 |
| 9  | 605 | 605151110   | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm                                                                                                     | m3 | 2,782           | 6 646,26        | 18 489,90   | dle SOD         |
|    |     |             | 86,65*0,03                                                                                                                                               |    | 2,600           |                 |             |                 |
|    |     |             | 0,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 0,182           |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 2,782           |                 |             |                 |
| 10 | 762 | 762841811   | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm                                                                     | m2 | 86,650          | 34,30           | 2 972,10    | ÚRS             |
|    |     |             | "m.č. 107                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 6,95*4,5                                                                                                                                                 |    | 31,275          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 109                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*3,075                                                                                                                                                  |    | 15,375          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 110                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*3,51                                                                                                                                                   |    | 17,550          |                 |             |                 |
|    |     |             | "m.č. 110                                                                                                                                                |    |                 |                 |             |                 |
|    |     |             | 5*4,49                                                                                                                                                   |    | 22,450          |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 86,650          |                 |             |                 |
| 11 | R   | 762895000   | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                  | m3 | 2,782           | 753,24          | 2 095,51    | dle SOD         |
|    |     |             | 86,65*0,03                                                                                                                                               |    | 2,600           |                 |             |                 |
|    |     |             | 0,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 0,182           |                 |             |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                   |    | 2,782           |                 |             |                 |
| 12 | R   | 998762102   | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 5,874           | 1 772,34        | 10 410,73   | dle SOD         |

**Celkem**

**68 324,42**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)  
 Podčást: ZL10e - Zazdívký

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 8. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 42 486,11**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 11 638,80**

|   |     |           |                                                 |    |       |          |           |     |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-----|
| 1 | 011 | 311231118 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 | m3 | 3,180 | 3 660,00 | 11 638,80 | ÚRS |
|   |     |           | 2NP                                             |    |       |          |           |     |
|   |     |           | 1*0,3*2,1                                       |    | 0,630 |          |           |     |
|   |     |           | 0,45*0,4*3                                      |    | 0,540 |          |           |     |
|   |     |           | 0,55*0,9*3                                      |    | 1,485 |          |           |     |
|   |     |           | 0,35*0,5*3                                      |    | 0,525 |          |           |     |
|   |     |           | Součet                                          |    | 3,180 |          |           |     |

**94 Lešení a stavební výtahy 16 402,50**

|   |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |           |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------|
| 2 | R | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m | m2 | 364,500 | 45,00 | 16 402,50 | dle SOD |
|   |   |           | 1PP                                                                                                                 |    |         |       |           |         |
|   |   |           | 31,9                                                                                                                |    | 31,900  |       |           |         |
|   |   |           | 1NP                                                                                                                 |    |         |       |           |         |
|   |   |           | 14,5+4,95+8,0+5,7+15,55+27,6+27,65+17,3+18,95+2                                                                     |    |         |       |           |         |
|   |   |           | 3,85                                                                                                                |    | 164,050 |       |           |         |
|   |   |           | 2NP                                                                                                                 |    |         |       |           |         |
|   |   |           | 14,8+7,0+7,8+5,7+16,6+23,2+21,5+17,5+20,15+23,9+                                                                    |    |         |       |           |         |
|   |   |           | 10,4                                                                                                                |    | 168,550 |       |           |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                              |    | 364,500 |       |           |         |

**96 Bourání konstrukcí 2 306,98**

|   |   |           |                                                                                                                                                    |    |       |        |          |         |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|
| 3 | R | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 2,655 | 576,47 | 1 530,53 | dle SOD |
|   |   |           | 2NP                                                                                                                                                |    |       |        |          |         |
|   |   |           | 1*0,3*2,1                                                                                                                                          |    | 0,630 |        |          |         |
|   |   |           | 0,45*0,4*3                                                                                                                                         |    | 0,540 |        |          |         |
|   |   |           | 0,55*0,9*3                                                                                                                                         |    | 1,485 |        |          |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                             |    | 2,655 |        |          |         |

|   |   |           |                                                                                                                                                                     |    |       |        |        |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 4 | R | 962032631 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínových z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 1,200 | 647,04 | 776,45 | dle SOD |
|   |   |           | komín                                                                                                                                                               |    |       |        |        |         |
|   |   |           | 0,5*0,8*3                                                                                                                                                           |    | 1,200 |        |        |         |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1,200 |        |        |         |

**997 Přesun sutě 9 526,93**

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |         |        |          |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|
| 5 | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | 6,692   | 350,00 | 2 342,20 | dle SOD |
| 6 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 6,692   | 226,63 | 1 516,61 | dle SOD |
| 7 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 167,300 | 9,88   | 1 652,92 | dle SOD |
|   |   |           | 6,692*25 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |   | 167,300 |        |          |         |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)  
 Podčást: ZL10e - Zazdívk

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Součet

167,300

|   |   |           |                                                                        |   |       |        |          |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 8 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 6,692 | 600,00 | 4 015,20 | dle SOD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

998

Přesun hmot

2 610,90

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |          |         |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 9 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 5,802 | 450,00 | 2 610,90 | dle SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

**Celkem**

**42 486,11**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | číslo ZL: 11 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Královéhradecký kraj, Pívovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                   |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. 2. 2019                                                                                                               |              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Elektro – Chyba PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V PD nebylo řešeno elektrické ovládání žaluzií, chyběl ovládací kabel. Dále chybělo v PD 8ks ovládání podlahového topení a pojistková skříň.<br><br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.<br><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</b><br><b>ZL11 - Elektro</b> |                                                                                                                          |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:<br><br>33 686,90 Kč                                                                              |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>33 686,90 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 8.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum: 8.2.2019                                                                                                          |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 8.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum: 8.2.2019                                                                                                          |              |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                 |        |             |
|----------------|-----------------|--------|-------------|
| Název stavby   | ZL 11 - Elektro | JKSO   |             |
|                |                 | EČO    |             |
|                |                 | Místo  |             |
| Objednatel     |                 | IČ     | DIČ         |
| Projektant     |                 |        |             |
| Zhotovitel     |                 |        |             |
| Zpracoval      |                 |        |             |
| Rozpočet číslo |                 | Dne    | 18. 7. 2019 |
|                |                 | CZ-CPV |             |
|                |                 | CZ-CPA |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 33 686,90           | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 33 686,90           | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost               | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 33 686,90**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 33 686,90   | 7 074,25   |

**Cena s DPH 40 761,15**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL11 - Elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### D1 Pojistková skříň

4 449,30

|   |  |                        |    |       |          |          |     |
|---|--|------------------------|----|-------|----------|----------|-----|
| 1 |  | Pojistková skříň SS100 | ks | 1,000 | 4 449,30 | 4 449,30 | SOD |
|---|--|------------------------|----|-------|----------|----------|-----|

### D2 Ovládání žaluzií

3 639,00

|   |  |                  |   |         |       |          |     |
|---|--|------------------|---|---------|-------|----------|-----|
| 2 |  | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 100,000 | 36,39 | 3 639,00 | SOD |
|---|--|------------------|---|---------|-------|----------|-----|

### D3 Ovládání podlahového topení FANCOIL

25 598,60

|   |  |                   |    |         |          |           |     |
|---|--|-------------------|----|---------|----------|-----------|-----|
| 3 |  | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m  | 195,000 | 28,49    | 5 555,55  | SOD |
| 4 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m  | 65,000  | 28,49    | 1 851,85  | SOD |
| 5 |  | Termostat         | ks | 8,000   | 2 273,90 | 18 191,20 | SOD |

**Celkem**

**33 686,90**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | číslo ZL: 12                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce |                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Staling s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                             |                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                               |                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Markéta Dostálová                                                                                              |                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. 2. 2019                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <p><b>Předmět změny:</b><br/>Fasáda – Chybně navržená venkovní omítka, zábradlí a obklad z lícových cihel, obklad říms dřevovláknitými deskami.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Úprava fasády dle nově dodaných podkladů.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</b><br/>ZL12a - Zámečnické prvky, ZL12b - Úpravy skladeb fasád</p> |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-107 819,69 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:<br><br>156 808,74 Kč                                                                             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>48 989,05 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Za zhotovitele:<br>Souhlasí         |
| Datum: 3. 4. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Datum: 3. 4. 2019                                                                                                        |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Za objednatele:<br>Souhlasí         |
| Datum: 11. 2. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Datum: 22. 3. 19                                                                                                         |

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Změnové listy

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

EČO

Název části

ZL12 - Fasáda

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |      |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 50 999,82  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          | 0,00 |  |  |
| 2                        |              | Montáž  | -17 340,77 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             | 0,00 |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 | 0,00 |  |  |
| 4                        |              | Montáž  | 15 330,00  | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               | 0,00 |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     | 0,00 |  |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |  |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 48 989,05  | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               | 0,00 |  |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              | 0,00 |  |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 48 989,05**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 48 989,05   | 7 348,36   |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH 56 337,41**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodávatel        | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:**    Změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód    | Zakázka                      | Cena bez DPH | DPH snížené | Cena s DPH |
|--------|------------------------------|--------------|-------------|------------|
| ZL12   | ZL12 - Fasáda                | 48 989,05    | 7 348,36    | 56 337,41  |
| ZL12a  | ZL12a - Zámečnické prvky     | 6 517,14     | 977,57      | 7 494,71   |
| ZL12b  | ZL12b - Úpravy skladeb fasád | 42 471,91    | 6 370,79    | 48 842,70  |
| Celkem |                              | 48 989,05    | 7 348,36    | 56 337,41  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Podčást: ZL12a - Zámečnické prvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

6 517,14

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

-8 120,39

|   |     |            |                                                                                                                |    |                |           |           |     |
|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|-----|
| 1 | R   | 317941121  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t  | -0,347         | 7 817,26  | -2 712,59 | SOD |
|   |     |            |                                                                                                                |    | -0,109-0,238   | -0,347    |           |     |
|   |     |            |                                                                                                                |    | Součet         | -0,347    |           |     |
| 2 | 130 | 130109700  | ocel profilová HE-B, h=100 mm- ocel S235                                                                       | t  | -0,109         | 19 400,00 | -2 114,60 | SOD |
| 3 | 130 | 130104440- | úhelník ocelový rovnostranný, 110 x 110 x 10 mm- ocel S355                                                     | t  | -0,238         | 21 400,00 | -5 093,20 | SOD |
| 4 | R   | x78555     | Zazdivky, dozdivky, opravy stávajícího zdiva, dozdivky ostění dveří                                            | m3 | 0,600          | 3 000,00  | 1 800,00  | SOD |
|   |     |            |                                                                                                                |    | 0,5*0,3*0,4*10 | 0,600     |           |     |
|   |     |            |                                                                                                                |    | Součet         | 0,600     |           |     |

### 4 Vodorovné konstrukce

750,00

|   |   |      |                                                                                     |    |                                       |          |        |     |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------|--------|-----|
| 5 | R | x966 | D+M Podkladní konstrukce z betonu železového bloky z betonu tř. C 25/30 vč. bednění | m3 | 0,150                                 | 5 000,00 | 750,00 | SOD |
|   |   |      |                                                                                     |    | roznášecí bloky pod válcované nosníky |          |        |     |
|   |   |      |                                                                                     |    | 0,5*0,3*0,1*10                        | 0,150    |        |     |
|   |   |      |                                                                                     |    | Součet                                | 0,150    |        |     |

### 94 Lešení a stavební výtahy

11 780,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    |            |            |           |     |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|-----|
| 7 | R | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 14 725,000 | 0,70       | 10 307,50 | SOD |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    | 475*31*1   | 14 725,000 |           |     |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    | Součet     | 14 725,000 |           |     |
| 8 | R | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                 | m2 | 14 725,000 | 0,10       | 1 472,50  | SOD |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    | 475*31*1   | 14 725,000 |           |     |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                     |    | Součet     | 14 725,000 |           |     |

### 96 Bourání konstrukcí

1 825,50

|   |   |           |                                                                                                                               |     |        |        |          |     |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|
| 9 | R | 973031325 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 10,000 | 182,55 | 1 825,50 | SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|

### 997 Přesun sutě

441,33

|    |   |           |                                                                                                                                                |   |       |        |        |     |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----|
| 10 | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m  | t | 0,310 | 350,00 | 108,50 | SOD |
| 11 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 0,310 | 226,63 | 70,26  | SOD |
| 12 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7,750 | 9,88   | 76,57  | SOD |
|    |   |           |                                                                                                                                                |   | 0,31  | 0,310  |        |     |
| 13 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného                                                                         | t | 0,310 | 600,00 | 186,00 | SOD |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Změnové listy

**Objekt:** Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

**Podčást:** ZL12a - Zámečnické prvky

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 15. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**998**

**Přesun hmot**

**-159,30**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |        |        |         |     |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-----|
| 14 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,354 | 450,00 | -159,30 | SOD |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-----|

**Celkem**

**6 517,14**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Podčást: ZL12b - Úpravy skladeb fasád

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV -59 045,64**

**3 Svislé a kompletní konstrukce -57 440,00**

|   |   |      |                                                                                                                                                             |    |        |           |            |     |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|-----|
| 1 | R | x645 | D+M Předstěna z plných lícových cihel vč. spárování, vazba flámská, rozměru 215/ 102/65 mm, plošná hmotnost 2,25 kg/ks, mrazuvzdornost F2, nasákavost 8-17% | m3 | -2,872 | 20 000,00 | -57 440,00 | SOD |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|-----|

výměra vč. otvorů v předstěně

"jih

-4,125\*(2,79+2,59)\*0,1

-2,219

"východ

-2,52\*2,59\*0,1

-0,653

Součet

-2,872

**62 Úprava povrchů vnějších -1 737,94**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |     |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 2 | R | 62222x211 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm, vč. D+M celoplošného lepidla, jedné vrstvy perlínky a šroubovacích hmoždinek s ocelovým trnem. Zhotovitel dodrží všechny post | m2 | 28,720 | 550,00 | 15 796,00 | SOD |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|

pod lícové zdívno

"jih

4,125\*(2,79+2,59)

22,193

"východ

2,52\*2,59

6,527

Součet

28,720

|   |     |           |                                                                                                    |    |        |        |           |     |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 3 | 631 | 631515110 | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl. 80 mm $\lambda = 0,04$ W/mK nebo lepší | m2 | 30,156 | 335,00 | 10 102,26 | SOD |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|

28,72\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

30,156

Součet

30,156

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |          |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----|
| 4 | R | 622532011 | Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 19,585 | 280,00 | 5 483,80 | SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----|

"jih

0,25\*(4,65+1,7)

1,588

1,1\*(2,79+2,59-0,88\*2)+0,58\*(2,79+2,59-1,3-1,65)

5,391

0,45\*(3+1,7)

2,115

"východ

0,25\*(1,2+0,75)

0,488

0,45\*0,75

0,338

"sever

1\*(2,99+2,59-1,5\*2) "hnědá"

2,580

17,175\*0,2 "šedá"

3,435

"západ

0,25\*(2,08\*2+2,18+0,21)

1,638

0,45\*(2,08+2,18+0,21)

2,012

Součet

19,585

|   |   |      |                                                                  |    |         |          |            |     |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|-----|
| 5 | R | x265 | Montáž vláknocementové fasádní desky kotvené k podkladnímu roštu | m2 | -15,500 | 1 000,00 | -15 500,00 | SOD |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|-----|

W06

JP

0,5+1,0+1,5+1,5

4,500

SP



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Podčást: ZL12b - Úpravy skladeb fasád

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1,5+1,0+1,0+0,5         | 4,000   |
| VP                      |         |
| 0,5+0,5                 | 1,000   |
| ZP                      |         |
| 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 | 6,000   |
| Součet                  | 15,500  |
| -15,5                   | -15,500 |

|   |     |           |                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |            |     |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|-----|
| 6 | 591 | 5915511x0 | deska vláknocementová fasádní, probarvené do hmoty, impregnované, třída reakce na oheň A2, s1-d0, objemová hmotnost 1500 kg/m2, plošná hmotnost 13,6 kg/m2, nasákavost 25%, pevnost v ohybu 32 Mpa | m2 | -19,375 | 1 000,00 | -19 375,00 | SOD |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|-----|

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 15,5*1,25 "Přepočtené koeficientem množství" | 19,375 |
| Součet                                       | 19,375 |

|         |         |
|---------|---------|
| -19,375 | -19,375 |
|---------|---------|

|   |   |        |                                                                                                                 |    |         |        |           |     |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-----|
| 7 | R | x78    | Příplatek za kotvení po aplikaci armovací vrstvy šroubovacími hmoždinkami s ocelovým trnem 6ks/m2               | m2 | 28,720  | 50,00  | 1 436,00  | SOD |
| 8 | R | x78552 | D+M podkladního roštu z latí 50x30mm pod vláknocementový obklad vč. spojovacích prostředků                      | m2 | -15,500 | 350,00 | -5 425,00 | SOD |
| 9 | R | x91    | D+M Potažení vnějších ploch pancéřových pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu vtlačení do tmelu stěn | m2 | 28,720  | 200,00 | 5 744,00  | SOD |

## 998 Přesun hmot 132,30

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |        |     |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----|
| 10 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,294 | 450,00 | 132,30 | SOD |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----|

## PSV Práce a dodávky PSV 101 517,55

### 767 Konstrukce zámečnické 13 975,33

|    |   |           |                                                                                       |   |       |        |          |     |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----|
| 11 | R | 767161223 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg | m | 1,100 | 910,86 | 1 001,95 | SOD |
|    |   |           | 1,1                                                                                   |   | 1,100 |        |          |     |
|    |   |           | Součet                                                                                |   | 1,100 |        |          |     |

|    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |           |     |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----|
| 12 | M06 | M062 | skleněné zábradlí v1000/d1100mm viz. OV208 vč. kotvicích prvků -výplň z bezpečnostního skla vrstveného, lepeného, kaleného bez horního madla, sklo čiré, průhledné, včetně broušení všech hran před lepením - sklo VSG, ESG 8.8.2 (8 mm sklo + 2xPVC fólie + 8 | kus | 1,000 | 12 859,20 | 12 859,20 | SOD |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----|

|    |   |           |                                                                                                                                                            |   |       |          |        |     |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----|
| 13 | R | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,100 | 1 141,79 | 114,18 | SOD |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----|

### 781 Dokončovací práce - obklady 34 951,80

|    |   |      |                                                                                                                                                 |    |        |        |           |     |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|
| 14 | R | x102 | Montáž obkladů vnějších stěn z cihelných obkladových pásků lepených speciální lepicí maltou přes 50 do 85 ks/m2- šupinová skladba vč. spárování | m2 | 17,014 | 953,83 | 16 228,46 | SOD |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| viz.02           |        |
| "jih             |        |
| 1,95*(2,79+2,59) | 10,491 |
| "východ          |        |
| 2,7*2,59         | 6,993  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)

Podčást: ZL12b - Úpravy skladeb fasád

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2019

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství celkem          | Cena jednotková | Cena celkem      | Cenová soustava  |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|            |     |             | "sever<br>-0,2*2,35<br>Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | -0,470<br>17,014         |                 |                  |                  |
| 15         | 595 | 595x69      | kónické keramické pásky vyrobené z licové cihly rozměru 215/ 102/23-25 mm, Včetně doplňkových prvků (např. rohové prvky), keramické pásky rozměru 215/ 102/23-25 mm, plošná hmotnost 0,65 kg/ks, mrazuvzdornost F2, nasákavost 8-17%, vazba šupinová | m2  | 18,715                   | 950,10          | 17 781,12        | SOD              |
|            |     |             | 17,014*1,1 "Přepočtené koeficientem množství<br>Součet                                                                                                                                                                                               |     | 18,715<br>18,715         |                 |                  |                  |
| 16         | R   | x10366      | Montáž obkladů vnějších stěn z cihelných obkladových pásků lepených speciální lepicí maltou přes 50 do 85 ks/m2- pásková skladba vč. spárování                                                                                                       | m2  | 0,505                    | 953,83          | 481,68           | SOD              |
|            |     |             | viz.01<br>"východ<br>1,17*2,59<br>"sever<br>-0,2*(6,82+2,86+4,145-1,2)<br>Součet                                                                                                                                                                     |     | 3,030<br>-2,525<br>0,505 |                 |                  |                  |
| 17         | 595 | 595x696     | keramické pásky rozměru 215/ 102/23-25 mm, Včetně doplňkových prvků (např. rohové prvky), keramické pásky rozměru 215/ 102/23-25 mm, plošná hmotnost 0,65 kg/ks, mrazuvzdornost F2, nasákavost 8-17%, Vazba běhounová                                | m2  | 0,556                    | 750,12          | 417,07           | SOD              |
|            |     |             | 0,505*1,1 "Přepočtené koeficientem množství<br>Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,556<br>0,556           |                 |                  |                  |
| 18         | R   | 998781102   | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                               | t   | 0,090                    | 483,02          | 43,47            | SOD              |
| <b>783</b> |     |             | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |                          |                 | <b>5 246,82</b>  |                  |
| 19         | R   | 783827425   | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový                                                                                                        | m2  | 19,585                   | 267,90          | 5 246,82         | SOD              |
| <b>713</b> |     |             | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |                          |                 | <b>32 013,60</b> |                  |
| 20         | R   | 713131145   | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově                                                                                                                                  | m2  | 116,500                  | 166,16          | 19 357,64        | SOD              |
|            |     |             | "vyrovnaní nerovného povrchu<br>466*0,25<br>Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 116,500<br>116,500       |                 |                  |                  |
| 21         | 631 | 63151505    | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,040-0,042 tl 20mm                                                                                                                                                                | m2  | 128,150                  | 83,20           | 10 662,08        | ÚRS              |
|            |     |             | 116,5 * 1,1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 128,150                  |                 |                  |                  |
| 22         | R   | 998713102   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m                                                                                               | t   | 0,720                    | 2 769,28        | 1 993,88         | SOD              |
| <b>723</b> |     |             | <b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                                                             |     |                          |                 | <b>15 330,00</b> |                  |
| 23         | R   | 723111001   | D+M skříň HUP včetně základ prefa, dopojení                                                                                                                                                                                                          | kpl | 2,000                    | 7 665,00        | 15 330,00        | kalkulovaná cena |

**Celkem**

**42 471,91**

# VÝROBNÍ KALKULACE

Stavba: Změnové listy  
Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)  
Podčást: ZL12b - Úpravy skladeb fasád  
Objednatel :  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 23. 5. 2019

| Č.     | Kód položky | Popis                                       | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Materiál celkem | Mzdy celkem | Stroje celkem | Tarify celkem | Odvody celkem | Režie celkem | Zisk celkem |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| PSV    |             | Práce a dodávky PSV                         |     |                 |                 | 15 795,98   | 7 285,12        | 2 853,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 970,24       | 3 432,65    |
| 767    |             | Konstrukce zámečnické                       |     |                 |                 | 15 795,98   | 7 285,12        | 2 853,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 970,24       | 3 432,65    |
| 23     | 723111001   | D+M skříň HUP včetně základ přefa, dopojení | kpl | 2,000           | 7 897,99        | 15 795,98   | 7 285,12        | 2 853,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 970,24       | 3 432,65    |
| Celkem |             |                                             |     |                 |                 | 15 795,98   | 7 285,12        | 2 853,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 970,24       | 3 432,65    |
|        |             |                                             |     |                 |                 |             |                 |             |               |               |               |              | 1 254,32    |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | číslo ZL: 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                        | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce                 |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                            | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                             |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                            | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                               |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                 | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                              |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 2. 2019                                                                                                                          |              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Vnitřní obklady – jiné okolnosti                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jiné okolnosti<br>Záměna kamenných obkladů parapetní desky za keramický obklad parapetní desky včetně doplnění vnějších nerezových lišt. Jedná se záměnu materiálu se stejnými technickými parametry. |                                                                                                                                     |              |
| <b>Přílohy změnového listu:</b> změnový rozpočet<br>ZL13 - Vnitřní obklady                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                                                                        | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-11 417,64 Kč                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:<br><br>15 048,15 Kč                                                                                         |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>3 630,51 Kč                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                                |              |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 7. 3. 2019                                                                                                                                                                    | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 13. 3. 2019                                                                               |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 13. 3. 2019                                                                                                                                                                               | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27. 3. 2019                                                                               |              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |            |  |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Název stavby   | Změnové listy              | JKSO       |  |
| Název objektu  | Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14) | EČO        |  |
| Název části    | ZL13 - Vnitřní obklady     | Místo      |  |
|                |                            | IČ         |  |
| Objednatel     |                            |            |  |
| Projektant     |                            |            |  |
| Zhotovitel     |                            |            |  |
| Zpracoval      |                            |            |  |
| Rozpočet číslo |                            | Dne        |  |
|                |                            | 15.05.2019 |  |
|                |                            | CZ-CPV     |  |
|                |                            | CZ-CPA     |  |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | -5 442,25 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 9 072,76  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 3 630,51  | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                           |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 3 630,51 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                       | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snížená                   | 15,0 | 3 630,51    | 544,58     |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                  | 21,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 4 175,09       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty      |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel            |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                           |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka          |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                           |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                           |      |             |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL14)

Část: ZL13 - Vnitřní obklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**3 630,51**

**781**

**Dokončovací práce - obklady**

**15 048,15**

|   |     |           |                                                                                                                                                    |    |       |        |          |     |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----|
| 1 | R   | 781474152 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 0,980 | 642,96 | 630,10   | SOD |
| 2 | 597 | 597x96    | obklad keramický velkoformátový- cena dle výběru investora- předpoklad 800 Kč/m2                                                                   | m2 | 1,323 | 857,28 | 1 134,18 | SOD |

0,98\*1,35 "Přepočtené koeficientem množství

1,323

Součet

1,323

|   |     |           |                                                     |   |        |        |           |                  |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|------------------|
| 3 | 781 | 78149411R | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 52,240 | 250,00 | 13 060,00 | kalkulovaná cena |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|------------------|

"m č. 105

2,6\*2+(0,88+0,58)\*2

8,120

"m č. 106

2,6\*4+(1+1,5)\*2

15,400

"m č. 205

2,6\*2+(0,88+0,58)\*2

8,120

"m č. 206

2,6\*6+(1+1,5)\*2

20,600

Součet

52,240

|   |   |           |                                                 |    |       |       |        |     |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-----|
| 4 | R | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu  | m2 | 0,980 | 21,43 | 21,00  | SOD |
| 5 | R | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m  | 6,160 | 32,15 | 198,04 | SOD |

(1+0,3\*2)\*2

3,200

(0,58+0,45\*2)\*2

2,960

Součet

6,160

|   |   |           |                                                                                                                                                        |   |       |        |      |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|-----|
| 6 | R | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,010 | 483,02 | 4,83 | SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|-----|

**782**

**Dokončovací práce - obklady z kamene**

**-11 417,64**

|   |   |           |                                                                                                                                                                           |    |        |          |           |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----|
| 7 | R | 782632112 | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm | m2 | -0,980 | 3 964,92 | -3 885,62 | SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----|

-(0,6\*0,4+1,0\*0,25+0,6\*0,4+1,0\*0,25)

-0,980

Součet

-0,980

|    |     |           |                                                                                                                                 |     |        |          |           |     |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----|
| 8  | M01 | M018      | vnitřní parapet z umělého kamene 600x400x30mm viz. IP102, , pozn. tl. 20 mm, rovný, řezáno na míru, barevný odstín baltic grey  | kus | -1,000 | 1 898,88 | -1 898,88 | SOD |
| 9  | M02 | M020      | vnitřní parapet z umělého kamene 1000x250x30mm viz. IP104, , pozn. tl. 20 mm, rovný, řezáno na míru, barevný odstín baltic grey | kus | -1,000 | 1 627,76 | -1 627,76 | SOD |
| 10 | M02 | M022      | vnitřní parapet z umělého kamene 600x400x30mm viz. IP202, , pozn. tl. 20 mm, rovný, řezáno na míru, barevný odstín baltic grey  | kus | -1,000 | 1 898,34 | -1 898,34 | SOD |
| 11 | M02 | M024      | vnitřní parapet z umělého kamene 1000x250x30mm viz. IP204, , pozn. tl. 20 mm, rovný, řezáno na míru, barevný odstín baltic grey | kus | -1,000 | 2 056,40 | -2 056,40 | SOD |
| 12 | R   | 998782102 | z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                      | t   | -0,090 | 562,72   | -50,64    | SOD |

**Celkem**

**3 630,51**

# VÝROBNÍ KALKULACE

Stavba: Změnové listy  
 Objekt: Dodatek č. 1 (ZL01 - ZL15)  
 Podčást: ZL13 - Vnitřní obklady

Objednatel :  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 23. 5. 2019

| Č.                    | Kód položky | Popis                                               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Materiál celkem | Mzdy celkem | Stroje celkem | Tarify celkem | Odvody celkem | Režie celkem | Zisk celkem |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| PSV                   |             |                                                     |    |                 |                 |             |                 |             |               |               |               |              |             |
|                       |             | Práce a dodávky PSV                                 |    |                 |                 | 13 456,97   | 6 987,52        | 1 526,84    | 0,00          | 0,00          | 519,13        | 3 158,45     | 1 265,03    |
| 767                   |             |                                                     |    |                 |                 |             |                 |             |               |               |               |              |             |
| Konstrukce zámečnické |             |                                                     |    |                 |                 |             |                 |             |               |               |               |              |             |
| 3                     | 78149411R   | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m  | 52,240          | 257,60          | 13 456,97   | 6 987,52        | 1 526,84    | 0,00          | 0,00          | 519,13        | 3 158,45     | 1 265,03    |
| Celkem                |             |                                                     |    |                 |                 |             |                 |             |               |               |               |              |             |
|                       |             |                                                     |    |                 |                 | 13 456,97   | 6 987,52        | 1 526,84    | 0,00          | 0,00          | 519,13        | 3 158,45     | 1 265,03    |





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | číslo ZL: 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název projektu:                                                                                                                                            | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce                 |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                             |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                               |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                     | Ing. Markéta Dostálová                                                                                                              |              |
| Datum:                                                                                                                                                     | 4. 3. 2019                                                                                                                          |              |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Záměna zařizovacích předmětů</b>                                                                                               |                                                                                                                                     |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Záměna kombi klozetů za systém závěsného WC. Jedná se o záměnu prvků s lepšími technickými parametry při snížení ceny. |                                                                                                                                     |              |
| <b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet ZL14 - Záměna zařizovacích předmětů</b>                                                                       |                                                                                                                                     |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                            | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-125.124,55 Kč                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH:<br><br>61 400,00 Kč                                                                                         |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>-63.724,55 Kč                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>Nemění se</b>                                                                         |              |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                         |                                                                                                                                     |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 6.3.2019                                                                                          | Za zhotovitele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 6.3.2019                                                                                  |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 6.3.2019                                                                                                      | Za objednatele:<br>Souhlasí<br><br>Datum: 27.3.19                                                                                   |              |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL14 - Záměna zařizovacích předmětů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV -63 724,55**


**725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -101 804,55**

|   |               |                                                                           |        |        |           |             |     |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----|
| 1 | 725112171 R   | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný s bidetovým prkénkem | soubor | -4,000 | 31 133,96 | -124 535,84 | SOD |
| 2 | 725119121 721 | Montáž klozetových mís standardních                                       | kus    | 4,000  | 1 210,00  | 4 840,00    | ÚRS |
| 3 | 64236051 642  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované       | kus    | 4,000  | 4 620,00  | 18 480,00   | ÚRS |
| 4 | 998725202     | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m       | %      | -0,220 | 2 675,95  | -588,71     | SOD |

**726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 38 080,00**

|   |               |                                                                                          |        |       |          |           |     |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|-----|
| 5 | 726111031 721 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 4,000 | 8 480,00 | 33 920,00 | ÚRS |
| 6 | 726191001 721 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet                                                | soubor | 4,000 | 306,00   | 1 224,00  | ÚRS |
| 7 | 726191002 721 | Souprava pro předstěnovou montáž                                                         | soubor | 4,000 | 734,00   | 2 936,00  | ÚRS |

**Celkem -63 724,55**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | číslo ZL: 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soňa Čápková                                                                                                             |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. 8. 2019                                                                                                              |              |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Oplocení, záměna nátěru betonu a mlatová cesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu stavby došlo k záměně oplocení oproti původní PD. Část oplocení z levé strany pohledu od silnice se změnilo z pletiva na rámy z tahokovu a obrubníků. Původní oplocení mezi zahradami z podezdívky a rámového oplocení z trubek se ponechalo a vyspravilo nátěrem. Navržené pletivové oplocení se v ZL odečetlo.<br>Mlatová cesta na zahradě byla provedená dle PD a následně bylo zjištěno, že se propadá. Na KD se rozhodlo o odebrání podkladních vrstev šterku a mlatu a násypu z vysívky tl. 15 cm. Na rozhraní mlatové cesty, trávníku a kúry se doplnil plastový obrubník pro snadnější úpravu zahrady.<br>V rámci úspor a sjednocení vzhledu betonových konstrukcí bylo rozhodnuto na KD použití ochranného nátěru betonových konstrukcí s impregnací.<br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant<br><b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</b> |                                                                                                                          |              |
| <b>ZL15 – Oplocení, záměna nátěru monolitu a mlatová cesta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |              |
| Cena méněpráci bez DPH:<br><br>-120 884,91 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena vícepráci bez DPH:<br><br>285 913,69Kč                                                                              |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>165.028,78Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |              |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 21.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 21.8.2019                                                                                                         |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 21.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 21.8.2019                                                                                                         |              |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL15 Oplocení a záměna nátěru monolitu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

76 765,20

### 1

### Zemní práce

14 076,00

|   |           |                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |           |         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | 113107011 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 92,000 | 153,00 | 14 076,00 | dle URS |
|   |           | "T04 a T06 - 2x"                                                                                                                                                                                             |    |        |        |           |         |
|   |           | (18+28)*2                                                                                                                                                                                                    |    | 92,000 |        |           |         |

### 3

### Svislé a kompletní konstrukce

-33 756,60

|   |           |                                                                                                              |     |        |        |           |         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|---------|
| 2 | 338171114 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m do zemního vrutu | kus | -8,000 | 342,91 | -2 743,28 | dle SOD |
|   |           | "zůstane původní -sloupky"                                                                                   |     |        |        |           |         |
|   |           | -8,0                                                                                                         |     | -8,000 |        |           |         |
|   |           | vzpěry                                                                                                       |     |        |        |           |         |
|   |           | Součet                                                                                                       |     | -8,000 |        |           |         |

|   |           |                                                                         |     |         |        |           |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|---------|
| 3 | M112      | sloupek poplastovaný v=2000mm                                           | kus | -8,000  | 243,30 | -1 946,40 | dle SOD |
| 4 | M113      | vzpěra poplastovaná v=2000mm                                            | kus | 0,000   | 235,80 | 0,00      | dle SOD |
| 5 | 424x46    | vrut zemní                                                              | kus | -8,000  | 278,60 | -2 228,80 | dle SOD |
| 6 | 348121221 | Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | -18,000 | 203,60 | -3 664,80 | dle SOD |
|   |           | "nahrazeno silnič. obrubníky (-12,590-13,91/2,50 - 10,6"                |     |         |        |           |         |
|   |           | -11,0                                                                   |     | -11,000 |        |           |         |
|   |           | 6,52"                                                                   |     |         |        |           |         |
|   |           | -7,0                                                                    |     | -7,000  |        |           |         |
|   |           | Součet                                                                  |     | -18,000 |        |           |         |

|    |           |                                                                                                    |     |         |        |            |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|---------|
| 7  | 592331140 | deska plotová betonová podhrabová šedá 250x5x20 cm                                                 | kus | -18,000 | 696,50 | -12 537,00 | dle SOD |
| 8  | M114      | Stabilizační držák PVC - průběžný                                                                  | kus | -18,000 | 160,70 | -2 892,60  | dle SOD |
| 9  | M116      | Šroub pro držák podhrabové desky                                                                   | kus | -36,000 | 20,00  | -720,00    | dle SOD |
| 10 | 348401160 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m | m   | -42,810 | 85,73  | -3 670,10  | dle SOD |
|    |           | "zůstane původní"-16,31                                                                            |     | -16,310 |        |            |         |
|    |           | "levá strana - bude obrubník a tahokov"-12,59-13,91                                                |     | -26,500 |        |            |         |
|    |           | Mezisoučet                                                                                         |     | -42,810 |        |            |         |

|    |           |                                                                        |   |         |       |           |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|
| 11 | 313275010 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm | m | -44,951 | 56,80 | -2 553,22 | dle SOD |
|    |           | -42,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                         |   | -44,951 |       |           |         |
|    |           | Součet                                                                 |   | -44,951 |       |           |         |

|    |      |                               |     |        |        |         |         |
|----|------|-------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|
| 12 | M117 | Drát napínací Zn + PVC 52m    | kus | -3,000 | 225,00 | -675,00 | dle SOD |
| 13 | M118 | Drát vázací s úpravou PVC 50m | kus | -1,000 | 80,40  | -80,40  | dle SOD |
| 14 | M119 | Napínák s úpravou PVC         | kus | -3,000 | 15,00  | -45,00  | dle SOD |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL15 Oplocení a záměna nátěru monolitu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## 5 Komunikace pozemní

10 969,70

|    |           |                                                             |    |        |       |          |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 15 | 564251111 | rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 46,000 | 92,40 | 4 250,40 | dle URS |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|

"mlatová cesta- štěrk 0 - 34mm"

"T04 a T06"

18,0+28,0

46,000

|    |           |                                                                                                                      |    |        |       |          |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|
| 16 | 571907118 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2 | m2 | 46,000 | 41,30 | 1 899,80 | dle URS |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|

"mlatová cesta lomová vysívka"

"T04 a T06"

18,0+28,0

46,000

|    |     |                                                                                                                     |    |       |        |        |         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 17 | x43 | D+M Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2,700 | 350,00 | 945,00 | dle SOD |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

"stupně schodů"

1,50\*0,20\*9

2,700

Součet

2,700

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |          |         |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|
| 18 | x45 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 40 mm velikosti dlaždic do 0,5 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 | m2 | 2,700 | 500,00 | 1 350,00 | dle SOD |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|

"stupně schodů"

1,50\*0,20\*9

2,700

Součet

2,700

|    |     |                                               |    |       |        |          |         |
|----|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|
| 19 | x44 | betonová dlažba, barva přírodní, 800x600x80mm | m2 | 2,970 | 850,00 | 2 524,50 | dle SOD |
|----|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|

2,7\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

2,970

Součet

2,970

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní

20 616,88

|    |           |                                                                                                             |    |          |       |           |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|---------|
| 20 | 622131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | -122,735 | 46,30 | -5 682,63 | dle SOD |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|---------|

8a

-(16,915)\*(1,0+2,0+0,4)

-57,511

-(11,56)\*(1,0+2,0+0,4)

-39,304

viz. 13

-4,2\*(0,6+0,6+0,4)

-6,720

-11,25\*(0,6+0,6+0,4)

-18,000

S1

-(0,25+0,4+0,25+0,4)\*1,0+0,25\*0,4

-1,200

Součet

-122,735

|    |           |                                                                                                                                         |    |          |        |            |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|---------|
| 21 | 622321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn | m2 | -122,935 | 238,00 | -29 258,53 | dle SOD |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|---------|



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL15 Oplocení a záměna nátěru monolitu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

viz. spojovací můstek

-122,935

-122,935

Součet

-122,935

|    |           |                                                                                                             |    |         |       |           |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------|
| 22 | 622131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | -60,750 | 46,30 | -2 812,73 | dle SOD |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------|

zidky

-(0,6+0,6+0,2+0,2)\*(6,4+8,1)

-23,200

-(1,8)\*(7,3+5,6)

-23,220

-(8,5)\*0,5

-4,250

-(5,6)\*1,8

-10,080

Součet

-60,750

|    |           |                                                                                                                                         |    |         |        |            |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|
| 23 | 622321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn | m2 | -60,750 | 238,00 | -14 458,50 | dle SOD |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|

viz. spojovací můstek

-60,75

-60,750

Součet

-60,750

|    |           |                                                                  |    |         |        |           |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 24 | 985324211 | Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m2 | 183,685 | 396,49 | 72 829,27 | dle SOD |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|

zde se připočítají"

60,75

60,750

zde se připočítají"

122,935

122,935

Součet

183,685

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 333,14

|    |           |                                                                       |   |        |        |           |             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 25 | 900000001 | M a D plastového obrubníku na rozhraní mlatové cesty, trávníku a kúry | m | 70,000 | 172,00 | 12 040,00 | nabídka SUB |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|

"chybí v PD"70,0

70,000

|    |           |                                                                                                                                                                                 |   |        |        |          |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| 26 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 17,590 | 191,00 | 3 359,69 | dle URS |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|

"levá strana - výměna za podhrabové desky a pletivo"

12,590+5,0

17,590

|    |          |                                           |   |        |        |          |         |
|----|----------|-------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| 27 | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m | 18,470 | 130,00 | 2 401,10 | dle URS |
|----|----------|-------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|

17,59 \* 1,05

18,470

|    |           |                                                                                                                                                |   |        |        |          |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| 28 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 11,250 | 141,00 | 1 586,25 | dle URS |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|

6,250+7,0-2,0

11,250

|    |          |                                               |   |        |        |          |         |
|----|----------|-----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| 29 | 59217036 | obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm | m | 22,838 | 129,00 | 2 946,10 | dle URS |
|----|----------|-----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|

11,25 \* 2,03

22,838

997

Přesun sutě

42 526,08

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL15 Oplocení a záměna nátěru monolitu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30 | 997221111   | Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m | t  | 16,560          | 218,00          | 3 610,08    | dle URS         |
|    |             | "mlatová cesta - odstranění 2x 10 cm vrstvy štěrku T04 a T06"                                        |    | 16,56           |                 |             |                 |
| 31 | 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                         | t  | 16,560          | 150,00          | 2 484,00    | dle URS         |
| 32 | 9x          | Naložení a odvoz škváry vč. poplatku za skládku                                                      | t  | 16,560          | 2 200,00        | 36 432,00   | dle URS         |

## PSV

## Práce a dodávky PSV

88 263,58

## 767

## Konstrukce zámečnické

109 624,68

|    |      |                                                                                                     |     |       |           |           |         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 33 | K041 | D+M výplň oplocení 2240x1000mm viz. ZV007 vč. kotvení                                               | m   | 8,000 | 12 296,61 | 98 372,88 | dle SOD |
|    |      | pletivo"17,59/2,20 - 8,0 kusů"                                                                      |     |       |           |           |         |
|    |      | 8,0                                                                                                 |     | 8,000 |           |           |         |
| 34 | K042 | D+M plotových sloupků 50x50/3 kotvených do podezdívky, žárově pozinkováno s nátěrem RAL vč. kotvení | kus | 7,000 | 1 607,40  | 11 251,80 | dle SOD |

## 783

## Dokončovací práce - nátěry

-21 361,10

|    |           |                                                                                                                                              |    |          |        |            |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|---------|
| 35 | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                                                                   | m2 | 28,543   | 122,00 | 3 482,25   | dle URS |
|    |           | "původně část plotu"                                                                                                                         |    |          |        |            |         |
|    |           | 16,31*1,0*1,75                                                                                                                               |    | 28,543   |        |            |         |
| 36 | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                               | m2 | 28,543   | 92,40  | 2 637,37   | dle URS |
| 37 | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                               | m2 | 28,543   | 92,10  | 2 628,81   | dle URS |
| 38 | 783827425 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | -122,735 | 151,88 | -18 640,99 | dle SOD |
|    |           | 8a                                                                                                                                           |    |          |        |            |         |
|    |           | -(16,915)*(1,0+2,0+0,4)                                                                                                                      |    | -57,511  |        |            |         |
|    |           | -(11,56)*(1,0+2,0+0,4)                                                                                                                       |    | -39,304  |        |            |         |
|    |           | viz. 13                                                                                                                                      |    |          |        |            |         |
|    |           | -4,2*(0,6+0,6+0,4)                                                                                                                           |    | -6,720   |        |            |         |
|    |           | -11,25*(0,6+0,6+0,4)                                                                                                                         |    | -18,000  |        |            |         |
|    |           | S1                                                                                                                                           |    |          |        |            |         |
|    |           | -(0,25+0,4+0,25+0,4)*1,0+0,25*0,4                                                                                                            |    | -1,200   |        |            |         |
|    |           | Součet                                                                                                                                       |    | -122,735 |        |            |         |
| 39 | 783827425 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | -60,750  | 267,90 | -16 274,93 | dle SOD |
|    |           | zidky                                                                                                                                        |    |          |        |            |         |
|    |           | -(0,6+0,6+0,2+0,2)*(6,4+8,1)                                                                                                                 |    | -23,200  |        |            |         |
|    |           | -(1,8)*(7,3+5,6)                                                                                                                             |    | -23,220  |        |            |         |
|    |           | -(8,5)*0,5                                                                                                                                   |    | -4,250   |        |            |         |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL15 Oplocení a záměna nátěru monolitu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

-(5,6)\*1,8

-10,080

Součet

-60,750

|    |           |                                                                                                                                               |    |        |        |          |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|
| 40 | 783827425 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 17,941 | 267,90 | 4 806,39 | dle SOD |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|

"původní plot s rámem"16,310\*0,50\*2+(16,310\*0,10)

17,941

Součet

17,941

**Celkem**

**165 028,78**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | číslo ZL: 16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce                 |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                             |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                               |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soňa Čápková                                                                                                                        |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. 8. 2019                                                                                                                         |              |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Změna rozměrů nábytku</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu a některé stavební konstrukce museli být dodatečně upravené, projektant provedl úpravu výšky a šířky skříní na základě skutečného zaměření stavebních konstrukcí jako jsou zděné niky a výška sádkartonových podhledů.<br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |                                                                                                                                     |              |
| <b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</b><br><b>ZL16 – Změna rozměru nábytku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>-18.119,00Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:<br><br>2.140,0Kč                                                                                            |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>-15 979,00Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>Nemění se</b>                                                                         |              |
| <b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                                         |              |
| Datum: 4.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum: 4.9.2019                                                                                                                     |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                                         |              |
| Datum: 4.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum: 27.9.19                                                                                                                      |              |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL  
Objekt: ZL16 Nábytek

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 12. 8. 2019

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                  |     |                 |                 | -15 979,00  |                 |
| 766 |             | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                |     |                 |                 | -15 979,00  |                 |
| 1   | K010r       | D+M truhlářského prvku vč. vestavěných spotřebičů viz. TP10<br>"TP 10 - počet zásuvek pod vestavnou troubou se snížil , přispůbil se skutečnosti"                                                                                    | kus | 1,000           | -846,00         | -846,00     | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 4 460/2 230mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                                |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 2   | K013r       | D+M truhlářského prvku viz. TP13<br>"TP 13 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika"<br>"skutečný rozměr 2 160/2 380/640 mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                      | kus | 1,000           | 274,00          | 274,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 3   | K014r       | D+M truhlářského prvku viz. TP14<br>"TP 14 - výška skříně je upravena z důvodu výšky podhledu SDK"                                                                                                                                   | kus | 1,000           | -211,00         | -211,00     | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 2 000/2 430/300mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                            |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 4   | K015r       | D+M truhlářského prvku viz. TP15<br>"TP 15 - výška skříně je upravena z důvodu výšky podhledu SDK"<br>"skutečný rozměr 2 330/2 430/670 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                     | kus | 1,000           | -300,00         | -300,00     | Nabídla od SUB  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 5   | K016r       | D+M truhlářského prvku viz. TP16<br>"TP 16 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika"                                                                                                                                     | kus | 1,000           | 502,00          | 502,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 1 130/2 140/500mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                           |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 6   | K017r       | D+M truhlářského prvku viz. TP17<br>"TP 17 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika a zvýšením počtu vnitřních polic "                                                                                                   | kus | 1,000           | 614,00          | 614,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 1 080/2 220/520mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                           |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 7   | K018r       | D+M truhlářského prvku viz. TP18<br>"TP 18 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika"                                                                                                                                     | kus | 1,000           | 204,00          | 204,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 630/2 430/340mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                             |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 8   | K019r       | D+M truhlářského prvku viz. TP19<br>"TP 19 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika"                                                                                                                                     | kus | 1,000           | -5,00           | -5,00       | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 980/2 430/320 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                             |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 9   | K020r       | D+M truhlářského prvku viz. TP20<br>"TP 20 - skříň je přispůsobena stavební konstrukci dle skutečnosti"                                                                                                                              | kus | 1,000           | -74,00          | -74,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 660/1 480/350 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                             |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 10  | K021r       | D+M truhlářského prvku viz. TP21<br>"TP 21 - skříň je přispůsobena stavební konstrukci dle skutečnosti"                                                                                                                              | kus | 1,000           | -74,00          | -74,00      | Nabídla od SUB  |
|     |             | "skutečný rozměr 650/1 480/350 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                                                                                                                             |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 11  | K022r       | D+M truhlářského prvku viz. TP22<br>"TP 22 - šířka skříně je zkrácena z důvodu průvlaku "<br>"skutečný rozměr 2 860/2 600/750 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0                                              | kus | 1,000           | -6 089,00       | -6 089,00   | Nabídla od SUB  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 12  | K029r       | D+M truhlářského prvku vč. vestavěných spotřebičů viz. TP30+TP31<br>snížil a počet zásuvek vpravo od varné desky se zvýšil"<br>"skutečný rozměr 3 450/2 100mm + 3 320/2 100mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0 | kus | 1,000           | -158,00         | -158,00     | Nabídla od SUB  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 13  | K030r       | D+M truhlářského prvku viz. TP32<br>"TP 32 - skříň se přispůsobila stavebním konstrukcím - nika"                                                                                                                                     | kus | 1,000           | -1 625,00       | -1 625,00   | Nabídla od SUB  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL16 Nábytek

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č.     | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|        |             | "skutečný rozměr 1 600/2 330/490 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0  |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 14     | K031r       | D+M truhlářského prvku viz. TP33                                                            | kus | 1,000           | -1 382,00       | -1 382,00   | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 33 - výška skříně je upravena z důvodu výšky podhledu SDK"                              |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 2 100/2 330/300 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0  |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 15     | K032r       | D+M truhlářského prvku viz. TP34                                                            | kus | 1,000           | -263,00         | -263,00     | Nabídla od SUB  |
|        |             | důvodu výšky podhledu SDK"                                                                  |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 1 020/2 330/700 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0  |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 16     | K033r       | D+M truhlářského prvku viz. TP35                                                            | kus | 1,000           | -379,00         | -379,00     | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 35 - skříně je přizpůsobena stavební konstrukci dle skutečnosti"                        |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 1 120/2 050/330 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0  |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 17     | K034r       | D+M truhlářského prvku viz. TP36                                                            | kus | 1,000           | 365,00          | 365,00      | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 36 - skříně se přizpůsobila stavebním konstrukcím - nika, zvýšil se počet polic"        |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 1 120/2 130/470 mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0 |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 18     | K035r       | D+M truhlářského prvku viz. TP37                                                            | kus | 1,000           | 143,00          | 143,00      | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 37 - skříně se přizpůsobila stavebním konstrukcím - nika"                               |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 580/2 450/350 mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0   |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 19     | K036r       | D+M truhlářského prvku viz. TP38                                                            | kus | 1,000           | 38,00           | 38,00       | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 38 - skříně se přizpůsobila stavebním konstrukcím - nika"                               |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 1 000/2 450/340 mm, přípočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0 |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 20     | K037r       | D+M truhlářského prvku viz. TP39                                                            | kus | 1,000           | -60,00          | -60,00      | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 39 - skříně je přizpůsobena stavební konstrukci dle skutečnosti"                        |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 670/1 480/350 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0    |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 21     | K038r       | D+M truhlářského prvku viz. TP40                                                            | kus | 1,000           | -60,00          | -60,00      | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 40 - skříně je přizpůsobena stavební konstrukci dle skutečnosti"                        |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 660/1 480/350 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0    |     | 1,000           |                 |             |                 |
| 22     | K039r       | D+M truhlářského prvku viz. TP41                                                            | kus | 1,000           | -6 593,00       | -6 593,00   | Nabídla od SUB  |
|        |             | "TP 41 - šířka skříně je zkrácena z důvodu průvlaku "                                       |     |                 |                 |             |                 |
|        |             | "skutečný rozměr 2 840/2 410/750 mm, odpočet ceny je stanoven dle kalkulace dodavatele"1,0  |     | 1,000           |                 |             |                 |
| Celkem |             |                                                                                             |     |                 |                 | -15 979,00  |                 |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | číslo ZL: 17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ul. Turkova – stavební práce      |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864                                                  |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK<br>IČO 70889546                                                    |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soňa Čápková                                                                                                             |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. 9. 2019                                                                                                               |              |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Změna výlezu na půdu, oken, čistících rohoží, řezání rohů obkladu, obložení SDK</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu a některé stavební konstrukce museli být dodatečně upravené nebo změněné. Výlez na půdu se udělal v jiném místě, čistící rohože byly změněny po dohodě na KD. Řezání rohů keramických obkladů byly vyměněny za nerezové lišty, nátěry ocelových sloupků a průvlaku se odečetli a nahradili SDK obkladem, byla přidána sada nouzové signalizace do míst. číslo 1.11.<br>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant. |                                                                                                                          |              |
| <b>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</b><br><b>ZL17 – Změna výlezu na půdu, oken, čistících rohoží, řezání rohů obkladu, obložení SDK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |              |
| Důvodem vícepráce / méněpráce<br>Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/><br>jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br>- 15.609,33Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><br>62.323,50K                                                                                |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>46.714,17Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Nemění se                                                                     |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |              |
| Za technický dozor stavebníka:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Za zhotovitele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 4.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 4.9.2019                                                                                                          |              |
| Za autorský dozor:<br>Souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Za objednatele:<br>Souhlasí                                                                                              |              |
| Datum: 4.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 4.9.2019                                                                                                          |              |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

20 711,47

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 389,35

|   |           |                                                                                                                   |   |       |          |        |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|---------|
| 1 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,040 | 7 520,00 | 300,80 | dle URS |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|---------|

důvodu ozubeného ostění"

1,40\*14,30\*2\*0,001

0,040

|   |          |                                      |   |       |           |          |         |
|---|----------|--------------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|
| 2 | 13010716 | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 | t | 0,040 | 25 400,00 | 1 016,00 | dle URS |
|---|----------|--------------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|

|   |           |                                                                                                 |    |       |        |        |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 3 | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0,392 | 580,00 | 227,36 | dle URS |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

důvodu ozubeného ostění"

1,40\*0,140\*2

0,392

|   |           |                                          |    |       |          |        |         |
|---|-----------|------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 4 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0,059 | 5 810,00 | 342,79 | dle URS |
|---|-----------|------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|

bednění"

1,20\*0,70\*0,07

0,059

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |           |        |         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|---------|
| 5 | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,016 | 31 400,00 | 502,40 | dle URS |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|---------|

"nová položka - síť do zabetonování původního výlezu"

1,60\*1,10\*4,44\*2\*0,001

0,016

### 4 Vodorovné konstrukce

1 868,42

|   |           |                                                                      |    |       |          |        |         |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 6 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 0,190 | 2 800,00 | 532,00 | dle SOD |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|

"původně pol. 88"

"nový výlez"

(1,20+0,70)\*2\*0,10\*0,5

0,190

Součet

0,190

|   |           |                                                              |    |       |        |        |         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 7 | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 2,280 | 350,00 | 798,00 | dle SOD |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

"původně pol. 89"

"nový výlez"

(1,20+0,70)\*2\*0,50

1,900

(1,20+0,70)\*2\*0,10

0,380

Součet

2,280

|   |           |                                                                 |    |       |        |        |         |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 8 | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 2,280 | 120,00 | 273,60 | dle SOD |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

|   |           |                                                                            |   |       |           |        |         |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|---------|
| 9 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,007 | 37 830,86 | 264,82 | dle SOD |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|---------|

"původně pol.90"

(1,20+0,70)\*2\*2\*0,888\*0,001\*1,1

0,007

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Součet

0,007

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 598,96

|    |           |                                                                                                                         |    |       |          |          |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 10 | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,637 | 4 080,00 | 2 598,96 | dle URS |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

"nová položka pro U180,příložka k vazníku"

8,50\*0,70\*0,05\*2

0,595

"zabetonování původního výlezu v stropě"

1,20\*0,70\*0,05

0,042

Součet

0,637

## 62 Úprava povrchů vnějších

4 166,00

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |          |         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 11 | 622271001-1 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na dřevěné nosné konstrukci z fasádních desek (oboustranně) na jednosměrně nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) b) montáž fasádní desky z obou stran | m2 | 1,044 | 1 500,00 | 1 566,00 | dle SOD |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

"JP mezi klinker zábradlím a výplní z vláknocem,desky je mezera, která se vyplní - zabránění proti pádu"1,16\*0,9

1,044

Součet

1,044

|    |          |                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |          |         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 12 | 591551x0 | deska vláknocementová fasádní, probarvené do hmoty, impregnované, třída reakce na oheň A2, s1-d0, objemová hmotnost 1500 kg/m2, plošná hmotnost 13,6 kg/m2, nasákavost 25%, pevnost v ohybu 32 Mpa | m2 | 2,600 | 1 000,00 | 2 600,00 | dle SOD |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

oboustranně

1,04\*2\*1,25

2,600

Součet

2,600

## 63 Podlahy a podlahové konstrukce

2 044,08

|    |       |                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |          |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 13 | 6352x | D+M násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu granulát z expandovaných jílu, oválná až kulovitá uzavřená zrna, frakce 0-8 mm, sypaná objemová hmotnost max.475 kg/m3,třída hořlavosti A1 | m3 | 0,763 | 2 679,00 | 2 044,08 | dle SOD |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

"původně pol.162"

8,50\*0,70\*0,050\*2

0,595

"zabetonování původního výlezu ve stropě"

1,20\*0,70\*0,20

0,168

Součet

0,763

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

661,47

|    |           |                                                                                                             |    |       |          |        |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|
| 14 | 964011221 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0,112 | 3 510,00 | 393,12 | dle URS |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|

"nová položka - m.č. 1,11 a 2,12 - výměna za I překlad ozub"



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

1,40\*0,20\*0,20\*2

0,112

|    |           |                                                                                                     |    |       |        |        |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 15 | 965082923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 0,595 | 451,00 | 268,35 | dle URS |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

"nová položka"

8,50\*0,70\*0,05\*2

0,595

## 96 Bourání konstrukcí

2 226,70

|    |           |                                                                                  |    |       |          |          |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 16 | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,000 | 2 226,70 | 2 226,70 | dle SOD |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

## 997 Přesun sutě

4 756,49

|    |           |                                                                                                                                                |   |        |        |          |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| 17 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t | 3,340  | 350,00 | 1 169,00 | dle SOD |
| 18 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 3,340  | 226,60 | 756,84   | dle SOD |
| 19 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 83,500 | 9,90   | 826,65   | dle SOD |

3,34\*25 "Přepočtené koeficientem množství"

83,500

Součet

83,500

|    |           |                                                                        |   |       |        |          |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 3,340 | 600,00 | 2 004,00 | dle SOD |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

## PSV Práce a dodávky PSV

26 002,70

## 742 Elektroinstalace - slaboproud

2 565,00

|    |           |                                       |      |       |          |          |                |
|----|-----------|---------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------------|
| 21 | 742000001 | M a D elektrozámkou na vchodové dveře | soub | 1,000 | 2 565,00 | 2 565,00 | nabídka od SUB |
|----|-----------|---------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------------|

## 762 Konstrukce tesařské

883,50

|    |           |                                                                                                         |    |       |        |        |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 22 | 762431033 | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm | m2 | 2,850 | 310,00 | 883,50 | dle URS |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------|

"bednění výlezu"

(1,20+0,70)\*2\*0,75

2,850

## 763 Konstrukce suché výstavby

5 785,02

|    |           |                                                                                                                                                                       |   |       |        |          |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 23 | 763164631 | Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m | 4,050 | 690,00 | 2 794,50 | dle URS |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

"průvlak míst. čís. 1,08"

4,05

4,050

|    |           |                                                                                                                                                                    |   |       |        |          |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 24 | 763164711 | Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m | 4,680 | 639,00 | 2 990,52 | dle URS |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

"ocel sloupky míst. čís. 1,09 a 2,09"

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

2,340\*2

4,680

## 767 Konstrukce zámečnické

2 752,48

|    |           |                                                                  |    |        |        |         |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|
| 25 | 767531111 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | m2 | -1,755 | 160,70 | -282,03 | dle SOD |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|

"původně pol. 474"

1,60\*1,20

1,920

1,10\*0,60\*2

1,320

Mezisoučet

3,240

OV101 - původní rozměr

-1,85\*2,7

-4,995

Součet

-1,755

|    |           |                                                                                                         |    |        |          |           |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|---------|
| 26 | 697521000 | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkkého PVC                                               | m2 | -1,755 | 1 285,90 | -2 256,75 | dle SOD |
| 27 | 767531121 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | m  | 3,300  | 107,20   | 353,76    | dle SOD |

"původně 476"

(1,60+1,20)\*2

5,600

(1,10+0,60)\*2\*2

6,800

Mezisoučet

12,400

OV101 - původní rozměr

-1,85-2,7-1,85-2,7

-9,100

Součet

3,300

|    |           |                                                                              |     |       |          |          |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---------|
| 28 | 697521600 | rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al                | m   | 3,300 | 375,00   | 1 237,50 | dle SOD |
| 29 | 767861001 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu | kus | 1,000 | 1 990,00 | 1 990,00 | dle URS |
| 30 | 44983024  | žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 2m                  | kus | 1,000 | 1 710,00 | 1 710,00 | dle URS |

"výlez na půdu, do půdního výlezu"1,0

1,000

## 764 Konstrukce klempířské

632,00

|    |           |                                                                                                        |   |       |        |        |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 31 | 764228404 | Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 2,000 | 316,00 | 632,00 | dle URS |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|

"mezi opěrnou zdí a garáží souseda"

2,0

2,000

## 766 Konstrukce truhlářské

12 874,93

|    |           |                                                                                                                                                 |     |        |        |           |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|---------|
| 32 | 76601     | Demontáž o opětovná montáž rohového okna                                                                                                        | hod | 8,000  | 250,00 | 2 000,00  | dle URS |
| 33 | 766621212 | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2  | 18,792 | 578,70 | 10 874,93 | dle SOD |

OK21

2,08\*2,4\*2

9,984

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL

Objekt: ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

OK22

(2,18+1,49)\*2,4

8,808

Součet

18,792

## 771 Podlahy z dlaždic

3 183,50

|    |           |                                                                        |   |       |       |        |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|---------|
| 34 | 771591161 | Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby | m | 4,895 | 21,10 | 103,28 | dle URS |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|---------|

"není ve VV, v míst čís 1.01a 1.02 ozd Do1v Do2v"

2,47+2,425

4,895

|    |            |                         |   |       |        |          |         |
|----|------------|-------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 35 | 59054167.x | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | m | 5,385 | 572,00 | 3 080,22 | dle URS |
|----|------------|-------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

4,895 \* 1,1

5,385

## 781 Dokončovací práce - obklady

6 867,80

|    |             |                                                                                          |   |        |        |           |         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 36 | 781494111.x | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 50,470 | 206,00 | 10 396,82 | dle URS |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|

"výměna za řezané rohy rohy"

1NP

2,36\*2

4,720

2,34\*4

9,360

(0,58+0,88)\*2

2,920

2NP

2,4\*2

4,800

2,34\*6

14,040

(1,0+1,50)\*2

5,000

"na schodišti - stupně"

1,130+17,0\*0,30+17\*0,20

9,630

Součet

50,470

|    |      |                                                       |   |         |        |           |         |
|----|------|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|---------|
| 37 | x755 | Broušení hrany obkladu pod úhlem 45°- kamenické hrany | m | -32,920 | 107,20 | -3 529,02 | dle SOD |
|----|------|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|---------|

"výměna za nerezové rohy"

1NP

-2,36\*2

-4,720

-2,34\*4

-9,360

2NP

-2,4\*2

-4,800

-2,34\*6

-14,040

Součet

-32,920

## 783 Dokončovací práce - nátěry

-9 541,53

|    |      |                                          |    |        |        |           |         |
|----|------|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 38 | x788 | D+M Grafitový nátěr ocelových konstrukcí | m2 | -2,246 | 803,70 | -1 805,11 | dle SOD |
|----|------|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|

SDK"

-(0,12\*4)\*2,34\*2

-2,246

Součet

-2,246

|    |      |                                          |    |        |        |           |         |
|----|------|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 39 | x788 | D+M Grafitový nátěr ocelových konstrukcí | m2 | -9,626 | 803,70 | -7 736,42 | dle SOD |
|----|------|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|

žárově se zinkovali"

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** ZL

**Objekt:** ZL 17 Změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|---------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             | $-(0,2+0,1+0,2+0,1)*0,92*1$     |    | -0,552          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,1+0,1+0,1+0,1)*2,25*1$     |    | -0,900          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,1+0,1+0,1+0,1)*0,92*3$     |    | -1,104          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,1+0,1+0,1+0,1)*1,06*4$     |    | -1,696          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,1+0,1+0,1+0,1)*2,75*3$     |    | -3,300          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,1+0,1+0,1+0,1)*1,44*2$     |    | -1,152          |                 |             |                 |
|    |             | $-(0,08+0,08+0,08+0,08)*1,44*2$ |    | -0,922          |                 |             |                 |
|    |             | Součet                          |    | -9,626          |                 |             |                 |

**Celkem**

**46 714,17**