

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)*“ v rámci projektu „*Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,*“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění všech pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k záměně položek soupisu prací dle smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 7 zákona.
4. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínu realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:


Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105 877 124,78 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	106 687 558,42 Kč
Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH	10 656 733,44 Kč
Cena méně prací dle ZL 3 v Kč bez DPH	- 10 760 993,85 Kč
Cena víceprací dle ZL 4 v Kč bez DPH	493 101,24 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	107 076 399,25 Kč
DPH 21 % v Kč	22 486 043,84 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	129 562 443,09 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

13. 11. 2019

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

V Hradci Králové dne



M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva



M - SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
Ředitelství
Ihoda 956/13, 500 04 Hradec Králové /8

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 701 Protihlukové stěny		SO 701 / 1
Číslo změny stavby: 3		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 701 Protihlukové stěny		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 701 / 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Kdo požadoval: (organizace, jméno) STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.		Změny projednány na KD dne: 01.10.2019
		Kategorie B
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Města Opočno a Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., jako budoucího správce, byly posuzovány vlastnosti protihlukových stěn s kovovou konstrukcí a dřevěnou výplní v porovnání s vlastnostmi protihlukových stěn z betonových prvků. Porovnáním bylo zjištěno, že betonové protihlukové stěny vykazují lepší nebo stejné vlastnosti při pohlcování a odrazení akustického tlaku, jsou cenově srovnatelné, ale mají výrazně delší životnost s menšími nároky na údržbu, proto bylo rozhodnuto o výměně materiálu protihlukových stěn. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělněné a ceny akce dle OTSKP.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací -10 760 993,85	Cena navrhovaných Víceprací 10 656 733,44	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem -104 260,41
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 29.10.2019 podpis
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 29.10.2019 podpis
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 29.10.2019 podpis
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 29.10.2019 podpis
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 29.10.2019 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 29.10.2019 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 29.10.2019 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opochno)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění práce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
č. 3													
0		SO 701 - Protihlukové stěny											
100	014121	SO 701 - Protihlukové stěny											
		Všeobecné konstrukce a práce											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	0,000	165,310	165,310	290,00	0,00	0,00	47 939,90	47 939,90	47 939,90	100,00
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1		Zemní práce											
1	137731	VÝKOP ŠACHT PILÁŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I S ODVOZEM DO TKM	M3	69,890	-69,890	0,000	2 620,00	183 111,80	-183 111,80	0,00	0,00	-183 111,80	-100,00
1		Zemní práce											
1		Zemní práce											
2		Základy											
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	38,660	-38,660	0,000	4 510,00	174 356,60	-174 356,60	0,00	0,00	-174 356,60	-100,00
7	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	21,270	-21,270	0,000	4 510,00	95 927,70	-95 927,70	0,00	0,00	-95 927,70	-100,00
101	224326.A	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	161,841	161,841	3 789,79	0,00	0,00	613 343,40	613 343,40	613 343,40	100,00
102	224326.B	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	76,161	76,161	3 789,79	0,00	0,00	288 634,20	288 634,20	288 634,20	100,00
103	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S, B500B	T	0,000	20,780	20,780	28 497,60	0,00	0,00	592 180,13	592 180,13	592 180,13	100,00
104	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ. I A II DO 800MM	M	0,000	490,000	490,000	1 810,79	0,00	0,00	887 287,10	887 287,10	887 287,10	100,00
2		Základy											
3		Svislé konstrukce											
8	33794	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	33,460	-33,460	0,000	81 100,00	2 713 606,00	-2 713 606,00	0,00	0,00	-2 713 606,00	-100,00
9	342125	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLN A ODDĚL Z DILCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	38,800	-38,800	0,000	18 000,00	698 400,00	-698 400,00	0,00	0,00	-698 400,00	-100,00
10	34718	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DILCŮ ZE DŘEVA	M2	2 176,000	-2 176,000	0,000	3 070,00	6 680 320,00	-6 680 320,00	0,00	0,00	-6 680 320,00	-100,00
105	33712	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DILCŮ	M3	0,000	53,892	53,892	21 472,15	0,00	0,00	1 157 177,11	1 157 177,11	1 157 177,11	100,00
106	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M2	0,000	2 564,000	2 564,000	2 325,33	0,00	0,00	5 962 146,12	5 962 146,12	5 962 146,12	100,00
3		Svislé konstrukce											
7		Přídružená stavební výroba											
107	748211	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATĚREM	M2	0,000	2 176,000	2 176,000	496,83	0,00	0,00	1 059 342,08	1 059 342,08	1 059 342,08	100,00
7		Přídružená stavební výroba											
8		Potrubi											
11	86357	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	305,350	-305,350	0,000	705,00	215 271,75	-215 271,75	0,00	0,00	-215 271,75	-100,00
8		Potrubi											
9		Ostatní konstrukce a práce											
108	93043	ZKOŠKA INTEGRITY PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KU S	0,000	3,000	3,000	16 227,60	0,00	0,00	48 683,40	48 683,40	48 683,40	100,00
9		Ostatní konstrukce a práce											

CELKEM SO		10 760 993,85	-10 760 993,85	10 656 733,44	10 656 733,44	10 656 733,44	-104 260,41
CELKEM změnový list č. 3:		10 760 993,85	-10 760 993,85	10 656 733,44	10 656 733,44	10 656 733,44	-104 260,41

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:



Za objednavatele:

Datum:

TDS STRAKA
28.10.2019


Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101 Přeložka komunikace II/298		SO 101 / 1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přeložka komunikace II/298		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Kdo požadoval: (organizace, jméno) STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	Změny projednány na KD dne: 01.10.2019	Kategorie D
Popis a zdůvodnění změny: Součástí nově budovaného obchvatu města Opočno jsou zařízení zajišťující odvedení povrchových vod z vozovky a silničního tělesa, i z části přilehlého terénu v km 2,450 – 3,100 silničními rigoly a dešťovou kanalizací. Na základě požadavku Státního pozemkového úřadu bylo provedeno hydrotechnické posouzení propustku o průměru 800 mm v km 1,795 a svedení do melioračního příkopu, které vyhovělo. Následný odvod vod probíhá pročištěným otevřeným příkopem. Tento příkop podchází pod současnou silnici II/304 Opočno – Pohoří stávajícím propustkem nepravidelného tvaru a profilu odpovídajícímu průměru cca 400 mm. Kdyby došlo k situaci, že nový propust v km 1,700 stavby převede limitní množství srážkových vod, došlo by u následujícího propustku k vzdutí vody a jejímu rozliti a zaplavení okolních pozemků ve vlastnictví města Opočno i soukromých majitelů. Na základě uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci propustku na silnici II/304 a jeho rozšíření na dvě trubky o průměru 500 mm, které jsou kapacitně schopné převést vody z okolních pozemků a přivedených otevřeným příkopem. Vody budou následně svedeny otevřeným příkopem do propustu u okružní křižovatky na silnici II/298 o průměru 1200 mm. V souvislosti s rekonstrukcí propustu dojde k rekonstrukci přilehlé komunikace, při respektování omezené konstrukční výšky mezi dnem vodoteče v pročištěném příkopu a niveletou silnice v místě křížení. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělné a ceny akce dle OTSKP.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací 0,00	Cena navrhovaných Víceprací 493 101,24	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 493 101,24
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 29.10.2019 podpis
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 29.10.2019 podpis
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 29.10.2019 podpis
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 29.10.2019 podpis
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 29.10.2019 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 29.10.2019 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 29.10.2019 podpis
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatelce (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

