

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b> | <b>Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069</b> |
| se sídlem:        | Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem                                     |
| IČO               | 67439918                                                                                    |
| zástupce          | Mgr. Petr Vojtěch, ředitel                                                                  |

dále jako „objednatel“ a

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b> | <b>ASJ s.r.o.</b>                                                                                            |
|                   | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651 |
| se sídlem         | 503 12 Světí 8                                                                                               |
| IČO               | 25281861                                                                                                     |
| DIČ               | CZ25281861                                                                                                   |
| zastoupený        | Jiřím Švubem, jednatelem společnosti                                                                         |

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany.“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce“, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 15, 23–24 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž změna dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 14, 16–22 a 46–48 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 14–24 a 46–48 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cena prostředků povinné publicity dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 9.500,00      |
| Cena za stavební práce dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH            | 37.259.350,50 |
| Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH                      | 37.268.850,50 |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 9.500,00      |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                         | 4.054.715,00  |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                         | 1.486.851,00  |
| Cena za stavební práce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH            | 39.827.214,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                      | 39.836.714,00 |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH | 9.500,00      |
| Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH                         | 3.170.790,00  |
| Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH                         | 941.415,00    |
| Cena za stavební práce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH            | 42.056.589,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH                      | 42.066.089,00 |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH | 9.500,00      |
| Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH                         | 2.593.304,00  |
| Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH                         | 0,00          |
| Cena za stavební práce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH            | 44.649.893,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH                      | 44.659.393,00 |
| DPH dle dodatku č. 3 v Kč samostatně                            | 9.378.472,53  |
| Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH                   | 54.037.865,53 |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


## Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 14–24 a 46–48 včetně oznámení změn

Ve Dvoře Králové nad Labem dne *13. 7. 2020*

za objednatele

**Střední škola  
informatiky a služeb**   
E. Krásnohorské 2069  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918



Mgr. Petr Vojtěch

ředitel

za zhotovitele

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



Jiří Švub

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 48

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí  
Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Datum: 26.11.2019  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**  
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně  
datum:

X

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Osazení kamenných parapetů.

**Popis a zdůvodnění změny:** Po výměně oken do sklepů a technického suterénu je třeba nahradit stávající rozpraskané betonové mazaniny na venkovních parapetech pískovcovými deskami, které současně překryjí vodorovné připojovací spáry oken. Osazení kamenných parapetů je v souladu s požadavky zástupce památkové péče na obnovu vnějšího pláště budovy.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## IĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 48

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12

Změnový list vystavil:

Datum: 26.11.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Osazení kamenných parapetů.

### Popis a zdůvodnění změny:

Po výměně oken do sklepů a technického suterénu je třeba nahradit stávající rozpraskané betonové mazaniny na venkovních parapetech pískovcovými deskami, které současně překryjí vodorovné přípojovací spáry oken. Osazení kamenných parapetů je v souladu s požadavky zástupce památkové péče na obnovu vnějšího pláště budovy.

očet připojených listů specifikací:  
ena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

7 708,- Kč

ýsledná cena změny bez DPH:

7 708,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

škeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni  
řaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

odpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

atum:

Datum:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 47

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Datum: 26.11.2019  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně  
datum:

X

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Venkovní úprava bočních vstupů.

**Popis a zdůvodnění změny:** Za účelem zajištění bezpečných vstupů do budovy školy podružnými vstupy budou nahrazeny nerovné povrchy před vchodovými dveřmi betonovou zámkovou dlažbou. Před položením dlažby bude zhotovena hydroizolace pod prahy dveří, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do podlah za dveřmi.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## IĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 47

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12

Změnový list vystavil:

Datum: 26.11.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Venkovní úprava bočních vstupů.

### Popis a zdůvodnění změny:

Za účelem zajištění bezpečných vstupů do budovy školy podružnými vstupy budou nahrazeny nerovné povrchy před vchodovými dveřmi betonovou zámkovou dlažbou. Před položením dlažby bude zhotovena hydroizolace pod prahy dveří, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do podlah za dveřmi.

očet připojených listů specifikací:  
ena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

40 344,- Kč

ýsledná cena změny bez DPH:

40 344,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

škeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni  
řaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

odpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

atum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 46

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 06.12.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem  
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                         na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Sádrokarton VZT jednotek - pro strojovnu VZT 1, VZT 2, VZT 3.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Původní požárně bezpečnostní řešení stavby týkající se energetických opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem zahrnovalo mimo jiné instalaci rekuperačních větracích jednotek do středního traktu budovy, ale jen do jednotlivých prostor. Tím se nezměnilo požární zatížení jednotlivých místností a nebyla potřebná další opatření.

Na základě požadavku o doplnění nuceného větrání s plynulou regulací množství vyměňovaného vzduchu v učebnách v 1.np, 2.np a 3.np hlavní školní budovy, ve kterých nebude možné z důvodu osazení nových těsných oken dostatečné větrání infiltrací, byl zpracován dodatek požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplynula potřeba nového rozdělení požárních úseků. Jednotlivé strojovny VZT tak musí tvořit samostatné požární úseky oddělené od půdních prostor. Nové požární stěny oddělující strojovny VZT jsou navrženy ze sádrokartonových oboustranných příček. Nové požární podhledy oddělující strojovny VZT a podstřešní prostory budou také sádrokartonové.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ŽĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 46

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 11

Změnový list vystavil:

Datum: 06.12.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Sádrokarton VZT jednotek - pro strojovnu VZT 1, VZT 2, VZT 3.

### Popis a zdůvodnění změny:

Původní požárně bezpečnostní řešení stavby týkající se energetických opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem zahrnovalo mimo jiné instalaci rekuperačních větracích jednotek do středního traktu budovy, ale jen do jednotlivých prostor. Tím se nezměnilo požární zatížení jednotlivých místností a nebyla potřebná další opatření. Na základě požadavku o doplnění nuceného větrání s plynulou regulací množství vyměňovaného vzduchu v učebnách v 1.np, 2.np a 3.np hlavní školní budovy, ve kterých nebude možné z důvodu osazení nových těsných oken dostatečné větrání infiltrací, byl zpracován dodatek požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplynula potřeba nového rozdělení požárních úseků. Jednotlivé strojovny VZT tak musí tvořit samostatné požární úseky oddělené od půdních prostor. Nové požární stěny oddělující strojovny VZT jsou navrženy ze sádrokartonových oboustranných příček. Nové požární podhledy oddělující strojovny VZT a podstřešní prostory budou také sádrokartonové.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

695 436,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

695 436,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni i žaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**asj.**  
stavební firma

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 11  
tel.: +420 495 007 008  
e-mail: os@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 24 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky  
Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 02.09.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                         na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Venkovní uprava vstupů do budovy.

### Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovení zpevněné plochy v dvorní části před vchodem do zádveří 1.31 včetně vložení čistící zóny tak, aby se zabránilo stékání srážkových vod ke dveřím. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

X

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 24 laboratoř

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 50

Změnový list vystavil:

Datum: 02.09.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Venkovní uprava vstupů do budovy.

### Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovení zpevněné plochy v dvorní části před vchodem do zádveří 1.31 včetně vložení čistící zóny tak, aby se zabránilo stékání srážkových vod ke dveřím. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

očet připojených listů specifikací:  
ena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

54 844,- Kč

ýsledná cena změny bez DPH:

54 844,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

žkeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni řaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

odpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

atum:

*Guay*

Datum:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 23

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové  
n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad  
Labem

Datum: 02.09.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem  
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání                      poštou                      e-mailem                      faxem                      osobně  
datum:

X

Odkazy na  
specifikaci:

na změnový rozpočet

výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Nové jímače hromosvod.

**Popis a zdůvodnění změny:** Doplnění jímačů hromosvodů ploché střechy dle současných technických norem, aby celá soustava mohla být zrevidovatelná.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## 1. ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 23

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12

Změnový list vystavil:

Datum: 02.09.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Nové jímače hromosvod.

### Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění jímačů hromosvodů ploché střechy dle současných technických norem, aby celá soustava mohla být zrevidovatelná.

Čet připojených listů specifikací:  
na méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

6 800,- Kč

Sjednaná cena změny bez DPH:

6 800,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Šířkové práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni cizího žadatele nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**ASJ.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 22 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 13.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání                      poštou                      e-mailem                      faxem                      osobně  
datum:

X

Odkazy na                      specifikaci:  
                                         na výkresy:  
                                         na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
                                         na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Výměna motorů, hlavice pro digestoře.

**Popis a zdůvodnění změny:** Výměna nefunkčních elektrických ventilátorů a poškozených výfukových hlavíc z laboratorních digestoří vyústěných v obvodových stěnách budovy laboratoří, aby se se nemuse měnit v již dokončené nové fasádě. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změní závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 22 la

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12

Změnový list vystavil:

Datum: 13.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Výměna motorů, hlavice pro digestoře.

### Popis a zdůvodnění změny:

Výměna nefunkčních elektrických ventilátorů a poškozených výfukových hlavic z laboratorních digestoří vyústěných v obvodových stěnách budovy laboratoří, aby se se nemusely měnit v již dokončené nové fasádě. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

očet připojených listů specifikací:  
ena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

64 440,- Kč

ýsledná cena změny bez DPH:

64 440,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

ěškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni c  
žaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

odpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**ASJ**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 21

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 17.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**  
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                    na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Výměna kanalizačního potrubí ve sklepech.

**Popis a zdůvodnění změny:** Během zkoušky těsnosti odpadního potrubí v hygienickém příslušenství 1.08 byla zjištěna netěsnost kanalizačního potrubí v technickém suterénu pod hygienickým příslušenstvím. Vzhledem k jeho provedení bude nutná výměna.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :**

nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 21

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Sv

Změnový list vystavil:

Datum: 17.07.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Výměna kanalizačního potrubí ve sklepě.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během zkoušky těsnosti odpadního potrubí v hygienickém příslušenství 1.08 byla zjištěna netěsnost kanalizačního potrubí v technickém suterénu pod hygienickým příslušenstvím. Vzhledem k jeho provedení bude nutná výměna.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

12 752,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

12 752,- Kč

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**asj.**  
stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
Č. 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 20 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 14.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                         na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Oprava stropu.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Projektová dokumentace nepředpokládala opravu štukových dvojrstvých omítek podhledů v laboratořích vzhledem k dodatečnému rozhodnutí o náhradě technicky nevyhovující elektroinstalace. Rozsah oprav zohledňuje také jejich stav.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :  
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## 1. ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 20 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Sv

Změnový list vystavil:

Datum: 14.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Oprava stropu.

### Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace nepředpokládala opravu štukových dvojrstevných omítek podhledů v laboratořích vzhledem k dodatečnému rozhodnutí o náhradě technicky nevyhovující elektroinstalace. Rozsah oprav zohledňuje také jejich stav.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

68 896,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

68 896,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

Č. 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 19 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 14.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                    na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Úprava šachty pro ÚT.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během plánovaného bourání podlahy v laboratoři 1.46 byla zjištěna potřeba opravy šachty ústředního vytápění před betonáží nové podlahy.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**



**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 19 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 14.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Úprava šachty pro ÚT.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během plánovaného bourání podlahy v laboratoři 1.46 byla zjištěna potřeba opravy šachty ústředního vytápění před betonáží nové podlahy.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

6 912,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

6 912,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25251861, DIČ: CZ25251861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 18 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 14.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
                    na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Plyn, odvětrání místností..

**Popis a zdůvodnění změny:** Demontáž nadbytečného plynovodního potrubí. Náhrada nefunkčních ventilátorů v obvodových stěnách budovy laboratoří, aby se se nemusely měnit v již dokončené nové fasádě. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



**Stanovisko projektanta stavby :**  
PROJEKTIS spol. s r.o.



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



**VĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5**

číslo ZL: 18 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 14.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Plyn, odvětrání místností.

**Popis a zdůvodnění změny:** Demontáž nadbytečného plynovodního potrubí. Náhrada nefunkčních ventilátorů v obvodových stěnách budovy laboratoří, aby se se nemusely měnit v již dokončené nové fasádě. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

**0,- Kč**

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

**29 788,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**29 788,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: C225281861

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 17 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 01.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** ZT rozvody v laboratořích.

**Popis a zdůvodnění změny:** Během plánovaného bourání podlah v budově laboratoří byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačního a vodovodního potrubí vedeného převážně pod podlahou a plynovodu. Tyto instalační rozvody musí být vyměněny před pokládkou nového podlahového souvrství.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :  
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :      nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## VĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 17 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 01.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** ZT rozvody v laboratořích.

**Popis a zdůvodnění změny:** Během plánovaného bourání podlah v budově laboratoří byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačního a vodovodního potrubí vedeného převážně pod podlahou a plynovodu. Tyto instalační rozvody musí být vyměněny před pokládkou nového podlahového souvrství.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

684 530,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

684 530,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 16 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 01.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Elektroinstalace laboratoře.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavebních prací byla zjištěna technicky nevyhovující elektroinstalace v budově laboratoří. Nynějším zhotovením nové instalace z měděných vodičů včetně rozvaděčů, koncových prvků a svítidel se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :  
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :      nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 16 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světlá 8, 503 12 Světlá

Změnový list vystavil:

Datum: 01.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Elektroinstalace laboratoře.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavebních prací byla zjištěna technicky nevyhovující elektroinstalace v budově laboratoří. Nynějším zhotovením nové instalace z měděných vodičů včetně rozvaděčů, koncových prvků a svítidel se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

868 731,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

868 731,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

\_\_\_\_\_

*Černý*

Podpis zmocněnce zhotovitele:

*ASJ*  
stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světlá 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
Č: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 15 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 02.09.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**  
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006838

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Slaboproud.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Montáž kabelových žlabů a ochranných trubek pro instalaci slaboproudých elektrických rozvodů v budov laboratoří po opravených omítkách. Nynějším zhotovením se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změr závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

X

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



**Stanovisko projektanta stavby :**  
PROJEKTIS spol. s r.o.



**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 15 laboratoře

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12

Změnový list vystavil:

Datum: 02.09.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Slaboproud.

### Popis a zdůvodnění změny:

Montáž kabelových žlabů a ochranných trubek pro instalaci slaboproudých elektrických rozvodů v budově laboratoří po opravených omítkách. Nynějším zhotovením se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.

Počet připojených listů specifikací:  
na méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:  
Cena víceprací bez DPH:

17 099,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

17 099,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 14

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,  
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 02.09.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**  
**dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.**  
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006833

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem      faxem      osobně  
datum:

X

Odkazy na      specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:      změnový rozpočet  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Osazení a oprava nápisů na fasádě.

**Popis a zdůvodnění změny:** Během prací na fasádě byla zjištěna nutnost opravy kotvení uvolněných kamenných písmen na uličním průčelí budovy.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :  
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :  
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 14

Zhotovitel:

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 02.09.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Osazení a oprava nápisů na fasádě.

### Popis a zdůvodnění změny:

Během prací na fasádě byla zjištěna nutnost opravy kotvení uvolněných kamenných písmen na uličním průčelí budovy.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

35 024,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

35 024,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

eškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni cc  
, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**asj.**  
stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):