

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
se sídlem:	U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO	751 37 011
DIČ	CZ75137011
zástupce	Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pod spisovou značkou C 17538
se sídlem	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO	25957481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 na základě výsledku řízení veřejné zakázky s názvem nazvané „Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce,“ smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5 včetně oznámení změn, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce v souladu s vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „zákon“). Změna závazku ve smyslu tohoto ustanovení je vyhrazena v článku 7 odst. 6 smlouvy o dílo.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–4 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce. Změna dle tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1–5 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11.498.427,60
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	976.087,70
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	786.381,75
Celková cena bez zahrnutí vyhrazených změn závazku v Kč bez DPH	12.089.002,85
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	11.688.133,55
DPH dle dodatku č. 1 v Kč samostatně	2.454.508,05
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	14.142.641,60

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1–5 včetně oznámení změn

Příloha č. 2 – Změny závazku ze smlouvy

V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 02. 2020

za objednatele

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA
ředitelka

za zhotovitele

Ing. Pavel Pohl

Ing. Pavel Pohl
jednatel

STYLBÁU
STYLBÁU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 67 481 DIČ: CZ259 57 481



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou		Datum: 10.12.2019	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			x		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL1			
Předmět změny: Změna výplní otvorů					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobená dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím




Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	10.12.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna výplní otvorů Popis a zdůvodnění změny: Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobená dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-110 133,10,- Kč	27 249,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-82 883,30,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 10. 12. 2019	Datum: 10. 12. 2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL1

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Změna výplní otvorů

Místo:

Datum: 10.12.2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-82 883,30

D HSV Práce a dodávky HSV 27 249,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 227,50

1	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	23,061	545,00	12 568,20
2	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 180mm	m2	23,522	324,00	7 621,10
3	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,061	305,20	7 038,20

D 998 Přesun hmot 22,30

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,080	278,60	22,30
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV -110 133,10

D 764 Konstrukce klempířské -2 166,90

5	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 300mm	m	-5,689	380,90	-2 166,90
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 766 Konstrukce truhlářské -107 966,20

6	K	766001	D+M okna plastová zasklená izolačním trojsklem vč. kování ,bílá	m2	-23,061	4 571,00	-105 411,80
7	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	-4,000	150,20	-600,80
8	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	-5,689	343,40	-1 953,60



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou		Datum: 03.01.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL2			
Předmět změny: Doplnění svítidel o předřadník DALI					
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci je požadavek na automatickou možnost regulace stmívání svítidel v učebnách. Navržená svítidla popsána ve výkaze výměr ovšem tuto funkci neumožňují, proto je potřeba svítidla doplnit předřadníkem DALI.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	03.01.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění svítidel o předřadník DALI Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je požadavek na automatickou možnost regulace stmívání svítidel v učebnách. Navržená svítidla popsaná ve výkaze výměr ovšem tuto funkci neumožňují, proto je potřeba svítidla doplnit předřadníkem DALI.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	82 026,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82 026,00,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 3.1.2020	Datum: 03.01.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL2

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt: 1 - Dodatky

Soupis: Doplnění svítidel o předřadník DALI

Místo: Datum: 03.01.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 - Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o. Zpracovatel: Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 026,00

D		D3	Svítidla	82 026,00			
1	K	Pol48a	Doplnění předřadníku DALI do Svítidla LED 54W, 5600 lm, AL rám, mikroprizmatický kryt, IP40, 50000hod, zavěšené (1200x300mm) vč. Závěsu a příslušenství	ks	98,000	837,00	82 026,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 03.01.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL3			
Předmět změny: Ovládání venkovních žaluzií					
Popis a zdůvodnění změny:					
Venkovní žaluzie jsou dle projektové dokumentace ovládány nástěnnými ovladači. Z důvodu znemožnění nekontrolovatelného ovládání žaluzií žáky (například mimo výuku) uživatel požaduje v učebnách nahrazení nástěnných ovladačů za dálkové přenosné. Tím bude mít uživatel možnost ovladače uzamknout mimo dosah žáků.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	03.01.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ovládání venkovních žaluzií Popis a zdůvodnění změny: Venkovní žaluzie jsou dle projektové dokumentace ovládány nástěnnými ovladači. Z důvodu znemožnění nekontrolovatelného ovládání žaluzií žáky (například mimo výuku) uživatel požaduje v učebnách nahrazení nástěnných ovladačů za dálkové přenosné. Tím bude mít uživatel možnost ovladače uzamknout mimo dosah žáků.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-49 286,10,- Kč	114 960,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65 673,90,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 3.1.2020	Datum: 03.01.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL3

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Ovládání venkovních žaluzií

Místo:

Datum: 03.01.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel: Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 673,90

o PSV Práce a dodávky PSV 65 673,90

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 65 673,90

1	K	742210123r	Rádiový přijímač s funkcí přetáčení černý	kus	39,000	1 980,00	77 220,00
2	K	742220041r	Rádiový ruční vysílač stříbrný	kus	17,000	2 220,00	37 740,00
3	K	EL-38 R	P8 T4, Nástěnný vysílač, IP20, 868MHz, 4kanály	kus	-41,000	1 202,10	-49 286,10



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou		Datum: 14.01.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci: Rozpočet ZL4			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: SDK podhledy + výmalba stěn					
Popis a zdůvodnění změny:					
Objednatel požaduje s ohledem na šířku SDK kastlíků kolem VZT potrubí provedení SDK podhledu v celé ploše místností, kde rozvod vzduchotechniky probíhá. Současně s tím bude provedena výmalba celých místností.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	14.01.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SDK podhledy + výmalba stěn Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje s ohledem na šířku SDK kastlíků kolem VZT potrubí provedení SDK podhledu v celé ploše místností, kde rozvod vzduchotechniky probíhá. Současně s tím bude provedena výmalba celých místností.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-226 093,25,- Kč	751 851,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
525 758,65,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14. 1. 2020	Datum: 14. 01. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL4

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

SDK podhledy + výmalba stěn

Místo:

Datum: 13.01.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel: Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

525 758,65

D		D1	Napojení osvětlení, VZT, žaluzií, vrat a vyhřívání			-28 917,10	
1	K	Pol28	Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek	m	-143,000	49,70	-7 107,10
2	K	Pol29	Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	-300,000	72,70	-21 810,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV			26 072,91	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			26 072,91	
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 536,412	16,97	26 072,91
D		PSV	Práce a dodávky PSV			528 602,84	
D		763	Konstrukce suché výstavby			298 982,40	
4	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	918,200	482,90	443 398,78
5	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	918,200	16,10	14 783,02
6	M	28329336	fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	1 010,020	37,60	37 976,75
7	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	-193,000	590,20	-113 908,60
8	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	-119,380	697,50	-83 267,55
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			229 620,44	
9	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 045,364	14,90	45 375,92
10	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 045,364	60,50	184 244,52

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	14.01.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet střešní fólie Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci střechy bylo zjištěno, že ve výkaze výměr je větší množství střešní fólie, než je skutečnost. Toto nadbytečné množství bude odečteno.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-400 869,30,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-400 869,30,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14. 1. 2020	Datum: 14. 01. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL5

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Odpočet střešní fólie

Místo:

Datum:

13.01.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-400 869,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

-400 869,30

D 712

Povlakové krytiny

-400 869,30

1	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	-766,468	199,60	-152 987,01
2	M	28322041	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	-881,438	215,70	-190 126,18
3	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	-766,468	10,30	-7 894,62
4	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	-881,438	19,30	-17 011,75
5	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terči vč. dodávky	kus	-3 832,340	6,30	-24 143,74
6	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-1,000	8 706,00	-8 706,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce

Tabulka k odst. 4		
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 976 087,70 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	– 385 512,45 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	12 089 002,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 361 600,15 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	11,84 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5		
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	– 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	– 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7		
Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 976 087,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 385 512,45 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	590 575,25 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 976 087,70 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	– 385 512,45 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	– 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	12 089 002,85 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 361 600,15 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	11,84 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH Změn (včetně předchozích dodatků)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	11 498 427,60 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 976 087,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 385 512,45 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	12 089 002,85 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše